



koślo gu/L
; ūlo gu/kflnsf
gu/ sfokflnsfsf]sfosho

j flifs kult kltj bg


ctj=①&^÷)≈

2076

2075


2074

2073



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७६/०७७



"पर्यटकीय नगरी"
सूर्योदय नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
फिक्कल, इलाम

प्रकाशन | सूर्योदय नगरपालिका,
फिक्ल, इलाम
सम्पर्क: ०२७-५४०२१४, ५४०४७३
ईमेल :suryodayamun@gmail.com, info@suryodayamun.gov.np
वेबसाइट :www.suryodayamun.gov.np

विषयसूची

क्र.सं.	शीर्षक	पेज नं.
	खण्ड क	
१	परिचय	१-९
१.१	सूर्योदय नगरपालिका: संक्षिप्त परिचय	१
१.२	भौगोलिक अवस्थिति	१
१.३	भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक विभाजन	२
१.४	सूर्योदय नगरपालिकाको वर्तमान भू-उपयोग सम्बन्धि विवरण	२
१.५	जनसंख्या वितरणको अवस्था	२
१.६	शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण	३
१.७	नगरपालिकामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरु	६
१.८	बैंक तथा वित्तीय संस्था	६
१.९	तालतलैया र प्राकृतिक पोखरीको नाम (सिमसार/ रामसार क्षेत्र समेत)	७
१.१०	पर्यटकीय स्थलहरुको विवरण	७
१.११	नगरपालिकाको नक्सा	९
२	पृष्ठभूमि	१०-११
२.१	दीर्घकालीन सोच (Long Term Vision)	१०
२.२	ध्येय (Mission)	१०
२.३	लक्ष्य (Goal)	१०
२.४	उद्देश्य (Objectives)	१०
२.५	सूर्योदय (SURYODAYA) विकासको मोडल	११
	खण्ड ख	
१	पृष्ठभूमि	१३
२	कार्यकारी सारांश	१३
३	विषय क्षेत्रगत प्रगति समीक्षा	१४-१५
३.१	सामाजिक विकास	१४
३.२	पूर्वाधार विकास	१४
३.३	आर्थिक विकास	१४
३.४	सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र	१४
४	आ.व. २०७६/ ०७७ को प्रगति सूचक विवरण	१६-८६
४.१	आ.व. २०७६। ०७७ को वडागत आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति सूचक	१६
४.२	आर्थिक वर्ष २०७६। ०७७ को नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति सूचक	३३
४.३	आ.व. २०७६। ०७७ संचालित वडास्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण	८६
४.४	आ.व. २०७६। ०७७ संचालित नगर स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण	८६
४.५	आ.व. २०७६। ०७७ संचालित कुल आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण	८६
५	आ.व. ०७६/ ७७मा सञ्चालन कार्यान्वयन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका केही झलकहरु	८७-९७
	खण्ड ग	
१	जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारी विवरण	९८-१०५
१.१	जनप्रतिनिधीहरुको विवरण	९८
१.२	सूर्योदय नगरपालिका अन्तर्गत स्थायी कर्मचारीहरुको विवरण	१००
१.३	सूर्योदय नगरपालिका अन्तर्गत सेवा करारमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण	१०३
१.४	दरबन्दी तेरिज	१०६

खण्ड-क

१. परिचय

१.१. सूर्योदय नगरपालिका: संक्षिप्त परिचय

पूर्वी नेपालीको सुन्दर जिल्ला इलामको १० वटा स्थानीय तहहरूमध्ये सूर्योदय नगरपालिका एक हो । यो नगरपालिका क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा इलामको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका पनि हो । साविक फिक्कल, पञ्चकन्या र कन्याम गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर वि.सं. २०७१ सालमा यस नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए पश्चात् स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले २०७३ सालमा पुनः साविक गोर्खे, पशुपतिनगर, श्रीअन्तु र समालबुड गा.वि.स.तथा लक्ष्मीपुर गा.वि.स.को वडा नं.५ वाहेकको क्षेत्र र जोगमाई गा.वि.स.को वडा नं. ८ र ९ मिलाएर २५२.५२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको हालको सूर्योदय नगरपालिका बनाइएको हो ।

पश्चिममा इलाम नगरपालिका, उत्तरमा माइजोगमाई गाउँपालिका, दक्षिणमा रोड गाउँपालिका र पूर्वमा भारतको पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत दार्जिलङ्ग जिल्लाले छेकेको सूर्योदय नगरपालिकाको केन्द्र फिक्कल बजारमा पर्दछ । इलामको पुराना बजारमध्ये एक मुख्य बजार फिक्कल हाल पनि पूर्वी इलामको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ । यो नगरपालिका अम्लिसो, अलैंची, अक्वरे, आलु, ओलन, अर्थेडक्स चिया लगायतका 'आ' जन्य कृषि उपजहरूको प्रचुरताले परिचित छ ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा पर्यटन विकास सँग-सँगै हुन सक्ने शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी आधुनिक शैलीको व्यवस्थित नगर विकास योजना निर्माण गरी सिमित आर्थिक र सामाजिक स्रोत र सक्षम स्थानीय तहका रूपमा शहरी व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्राकृतिक सुन्दरता र संस्कृति तथा पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा यस नगरपालिका स्थित कन्याम, फिक्कल, श्रीअन्तु, गोर्खे स्थित थुम्के उपयुक्त गन्तव्य हो । जहाँ मनोरम चियाबगान, सूर्योदय/ सूर्यास्त, सुन्दर हरियाली डाँडाकाँडा, हिमशृङ्खला र तराईका फाँटहरू, रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण दृष्यावलोकन गर्न पाउनु आफैमा गैरवान्वित महसुश हुन्छ ।

विविध जातजाति, धर्म, वर्ग, पेशा व्यवसाय भएका मानिसहरूको बसोबास रहेको नगरपालिकामा थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन् । लोपोन्मुख लेप्चा जातिको ऐतिहासिक स्थलको रूपमा पनि यस क्षेत्रले आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको छ । यो नगरपालिका भित्र एउटा स्नातक तहसम्म अध्ययन हुने क्याम्पस संचालित छ भने सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय देखि दश जोड दुईसम्मका ९ वटा र सामुदायिक र निजी गरी थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरु संचालित छन् । स्वास्थ्यका दृष्टिले हेर्ने हो भने यस सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्र भित्र ठूला सरकारी अस्पताल स्थापना नभए पनि मेची अञ्चल आयुर्वेद कार्यालय आइतबारे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फिक्कल र पशुपतिनगर, स्वास्थ्यचौकी कन्याम, पञ्चकन्या, लक्ष्मीपुर, गोर्खे, समालबुड र श्रीअन्तुमा रहेका छन् । यस नगरपालिका क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा कन्याम, पञ्चकन्या मन्दिर, गोर्खे स्थित थुम्के, श्रीअन्तु, चित्रेगुम्बा, पशुपतिनगर लगायतका विभिन्न ठाउँहरू प्रचलित रहेका छन् भने यस नगर क्षेत्रभित्र पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ ।

१.२. भौगोलिक अवस्थिति:

विवरण	सूचक
प्रदेश नं.	१
जिल्ला	इलाम
क्षेत्रफल	२५२.५२ वर्ग कि.मि.
कूल जनसंख्या	५६९९१
अवस्थिति	२६ डिसेम्बर ५३ मिनेटदेखि २६ डिसेम्बर ५६ मिनेट ३०.३३ सेकेण्ड उत्तरी अक्षांशसम्म ८७ डिसेम्बर ५९ मिनेट ५२ सेकेण्डदेखि ८८ डिसेम्बर ०७ मिनेट ४२ सेकेण्ड पूर्वी देशान्तरसम्म
उचाई	समुद्री सतहबाट ३१७ देखि २७२८ मिटरसम्म
मुख्य पर्यटकीय स्थल	कन्याम, श्रीअन्तु, चित्रेगुफा, पञ्चकन्या मन्दिर, थुम्के, पशुपतिनगर, स्वामी पार्क
नदी, खोला	सिद्धिखोला, विरिङ्ग खोला, जोगमाई खोला, मयुँ खोला, मेची नदी
ताल, तलैया, पोखरी	थलथले पोखरी, सुन्दरपानी, अन्तपोखरी
सिमानाका स्थानीय तहहरू	रोड गाउँपालिका, इलाम नगरपालिका, माइजोगमाई गाउँपालिका, माइ नगरपालिका

१.३. भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक विभाजन:

विवरण	सूचक
प्रदेश नं.	१
जिल्ला	इलाम
जम्मा बडा संख्या	१४
टोल विकास संस्था संख्या	२५२
शैक्षिक संस्था	१ क्याम्पस ६३ सामुदायिक विद्यालय (आधारभूत र माध्यमिक) ३० संस्थागत विद्यालय (आधारभूत र माध्यमिक) ५५ बाल विकास केन्द्र
स्वास्थ्य संस्था	१ अञ्चल आयुर्वेद कार्यालय २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ६ स्वास्थ्य चौकी १ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र १ हेल्प डेक्स ४ वर्धिङ्ग सेन्टर
व्यापारिक केन्द्र	फिक्कल बजार, बरबोटे, पशुपतिनगर, तीनघरे, छिपिछार, गोर्खे, मंगलबारे, हर्कटे, पालटाँगे, धाप, साँघुवेंसी, कन्याम, कटुसे
संरचनाको प्रकृति	घर संरचनाको संख्या
क	१७४२
ख	४९६७
ग	३८७४
घ	१७५४
जम्मा	१२३३७

१.४ सूर्योदय नगरपालिकाको वर्तमान भू-उपयोग सम्बन्धि विवरण

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)	प्रतिशत (%)
१	कृषि क्षेत्र	९५.९५	४२.५४
२	वन तथा चरन क्षेत्र	११९.७७	५३.११
३	आवास क्षेत्र	०.०५	०.०२
४	नदिनाला तथा उभार क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र	२.१६	०.९६
५	ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र	०.०१	०.०१
६	झाडी तथा बगान क्षेत्र	७.४०	३.२८
७	अन्य	०.१८	०.०८
जम्मा		२२५.५३	१००.००

१.५ जनसंख्या वितरणको अवस्था

१.५.१ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र नगर प्रोफाइलका लागि गरिएको घरधुरी सर्वेक्षण (२०७४/७५) का आधारमा जनसंख्याको तुलनात्मक अध्ययन

बडा नं.	घरधुरी संख्या		जनसंख्या		Mहिला	पुरुष	जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत (%)
	जनगणना २०६८	२०७४/७५	जनगणना २०६८	२०७४/७५	२०७४/७५	२०७४/७५	
१	१,२२८	१,१०५	५,३५८	४,३९५	२,०६८	२,३२७	-१७.९७
२	१,०७६	९५०	४,३०३	४,१७४	२,०६३	२,१११	-३.००
३	९०४	९१४	३,९६८	४,२८०	२,०३९	२,२४१	७.८६
४	१,१६७	१,२७३	४,९८९	५,७३८	२,८६३	२,८७५	१५.२०
५	१,०१८	१,०२१	४,२९७	४,६८०	२,२४९	२,४३१	८.९१
६	६६६	७३४	२,८३७	३,११२	१,५१५	१,५९७	९.६९
७	५३९	५६०	२,३२२	२,४९०	१,१७४	१,३१६	७.२४

८	९७०	१,०१२	४,०९७	४,४५७	२,१६६	२,२९१	८.७९
९	९६२	९३६	४,२०२	४,३२५	२,१२२	२,२०३	२.९३
१०	१,२६९	१,०९३	५,०८०	४,९९९	२,४५९	२,४६०	-३.१७
११	८०३	९६७	३,५५३	४,४७२	२,१८१	२,२९१	२५.८७
१२	१,१०८	१७३	४,९३३	४,१४९	२,०२४	२,१२५	-१५.८९
१३	६२२	६०२	२,७७५	२,८६९	१,३६१	१,५०८	३.३९
१४	८७९	८८१	३,९८५	४,०७०	१,९६४	२,१०६	२.१३
जम्मा	१३,२११	१३,०२१	५६,६९१	५८,१३०	२८,२४८	२९,८८२	२.५४

१.५.२. बडा स्तरीय घरधुरी तथा लिंगका आधारमा जनसंख्याको वितरण

बडा नं.	समावेश गाविस/ नगरपालिका	घरधुरी संख्या	पुरुष	महिला	जम्मा	क्षेत्रफल(बर्ग कि.मि.)	जनघनन्त्व(प्रति वर्ग कि.मि.)
१	गोर्खे(१-९) र जोगमाई(८,९)	१,१०५	२,३२७	२,०६८	४,३९५	२५.२७	१७३.९२
२	पशुपतिनगर(३-५,७)	९५०	२,१११	२,०६३	४,१७४	१३.४४	३१०.५७
३	पशुपतिनगर(१,२,६,८,९)	९१४	२,२४१	२,०३९	४,२८०	१५.०८	२८३.८२
४	श्रीअन्तु(१-९) र समालवुड(९)	१,२७३	२,८७५	२,८६३	५,७३८	२४.०८	२३८.२९
५	समालवुड(१-८)	१,०२१	२,४३१	२,२४९	४,६८०	२१.१७	२२१.०७
६	सूर्योदय(१२,१३)	७३४	१,५९७	१,५१५	३,११२	१३.११	२३७.३८
७	सूर्योदय(१४,१५)	५६०	१,३१६	१,१७४	२,४९०	८.९६	२७७.९०
८	सूर्योदय(१०,११)	१,०१२	२,२९१	२,१६६	४,४५७	१३.४३	३३१.८७
९	सूर्योदय(८,९)	९३६	२,२०३	२,१२२	४,३२५	११.५५	३७४.४६
१०	सूर्योदय(६,७)	१,०९३	२,४६०	२,४५९	४,९९९	१०.३७	४७४.३५
११	सूर्योदय(३-५)	९६७	२,२९१	२,१८१	४,४७२	१५.४१	२९०.२०
१२	सूर्योदय(१,२)	९७३	२,१२५	२,०२४	४,१४९	१३.०७	३१७.४४
१३	लक्ष्मीपुर(३,६,७,९)	६०२	१,५०८	१,३६१	२,८६९	१५.५३	१८४.७४
१४	लक्ष्मीपुर(१,२,४,८)	८८१	२,१०६	१,९६४	४,०७०	२५.०६	१६२.४१
जम्मा		१३,०२१	२९,८८२	२८,२४८	५८,१३०	२२५.५२	२५७.७५

१.६. शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

१.६.१ सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुको विवरण

क्र.स	विद्यालयको नाम, ठेगाना	प्र.अ.को नाम थर	सम्पर्क नं.	सञ्चालित कक्षा
१	श्री हिमालय मा.वि. सू.न.पा. ०१ इलाम	नित्यानन्द सापकोटा	९८४२६५२११६	१-१२
२	श्री सिहदेवी मा.वि. सू.न.पा. ०१ इलाम	हेमवहादुर साँचा	९८४२६९४२८८	१-१०
३	श्री भगवती आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम	धनकुमार प्रधान	९८४२६२७३२९	१-५
४	श्री चन्द्रकला आ.वि. सू.न.पा.-०१ इलाम	भिम बहादुरलिम्बु	९७४२६१८९४३	१-५
५	श्री दुर्गा भवानी आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम	तारा कुमारी सुवेदी	९८४४६१३८३८	१-५
६	श्री सिद्धेवी आ.वि. सू.न.पा. १ इलाम	वीरवहादुरलिम्बु	९८१६०७८७३०	१-५
७	श्री महेन्द्रोदय आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम	केशव मोक्तान	९८१७९५५४०८	१-५
८	श्री बौद्धाम मा.वि. सू.न.पा.- ०२ इलाम	किरण मोक्तान	९८४४६६९९३०	१-१२
९	श्री सार्वजनिक आ.वि. सू.न.पा.-०२ इलाम	शेर बहादुरतामाङ्ग	९८४२७६५२१४	१-८
१०	श्री शान्त मा.वि. आ.वि. सू.न.पा.- ०३ इलाम	गोविन्द प्रसाद लझेटे	९८४४०८७७८८	१-८
११	श्री रत्न सुधार आ.वि. सू.न.पा. ३ इलाम	ढाकानाथ घिमिरे	९७४२६०७९७८	१-५
१२	श्री लक्ष्मी राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-०३ इलाम	भीम बहादुर थापा	९८१५०५७६६८	१-५
१३	श्री भिम ज्योति आ.वि. सू.न.पा.-०३ इलाम	तीर्थराज खतिवडा	९८४२६२६५४५	१-५
१४	श्री महेन्द्र आ.वि. सू.न.पा.- ०२ इलाम	कुविर तामाङ्ग	९८४२७६५१२६	१-५
१५	श्री जनक मा.वि. सू.न.पा.-४ इलाम	बेतुभक्त खनाल	९८४२६२७५३९	१-१२
१६	श्री मेची मा.वि. सू.न.पा.- ४ इलाम	उदाईं राई	९८६२७४६३८८	१-१०
१७	श्री राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-०४ इलाम	सन्तोष आचार्य	९८४४६२३९१०	१-५

क्र.सं	विद्यालयको नाम, ठेगाना	प्र.अ.को नाम थर	सम्पर्क नं.	सञ्चालित कक्षा
१८	श्री अंशुवर्मा आ.वि. सू.न.पा.-४ इलाम	बलराम रिजाल	९८४२६३५३४६	१-५
१९	श्री कञ्चनजडा आ.वि. सू.न.पा.- ४ इलाम	तारा कुमारी सार्की	९८४२७६९४०९	१-३
२०	श्री महेन्द्र आ.वि. सू.न.पा.- ०४ इलाम	युवराज राई	९८४२६४१७३९	१-५
२१	श्री समालबुढ मा.वि. सू.न.पा.-०५ इलाम	नरेन्द्र खन्ती	९८४२७२०१९९	१-१०
२२	श्री चन्द्रोदय आ.वि. सू.न.पा.-५ इलाम	चन्द्र प्रसाद घिमिरे	९८६०५२८४६०	१-५
२३	श्री गोरख आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम	कृष्ण बहादुर तामाङ्ग	९८४२७३९५८३	१-८
२४	श्री शान्तिधारा आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम	हेम कुमार थार्नी	९८०८५९३८०४	१-५
२५	श्री सरस्वती आ.वि. सू.न.पा.-५ इलाम	अशोक खन्ती	९८६२६९१५३२	१-५
२६	श्री भानुभक्त आ.वि. सू.न.पा.-५ इलाम	गणेश प्रधान	९८६९९३८३६१५	१-३
२७	श्री नमुना बाल मन्दिर आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम	पुण्य शिला शर्मा	९८४२६५३५७६	१-३
२८	श्री बौद्ध आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम	सविता राई	९८४२७४९९१९५	१-५
२९	श्री सरस्वती निवास आ.वि. सू.न.पा.-०६	पुष्पलाल गजुरेल	९८४२६६६३५१७	१-८
३०	श्री बालविकास आ.वि. सू.न.पा.- ६ इलाम	असोक कुमार पोखरेल	९८४२७२५२७९	१-५
३१	श्री पञ्चकन्या आ.वि. सू.न.पा.-६ इलाम	पदम प्रसाद पौडेल	९८१४९९०८१८	१-५
३२	श्री कृष्णाश्रम मा.वि. सू.न.पा. ०७ इलाम	देव कुमार दाहाल	९८४२७२५३२१	१-१२
३३	श्री पदम आ.वि. सू.न.पा.- ७ इलाम	जीवनाथ आचार्य	९८४२६५७६३२	१-८
३४	श्री नवज्योति आ.वि. सू.न.पा.-०७ इलाम	मोहन प्रसाद कट्टेल	९८४२७६८९८८	१-५
३५	श्री भाग्योदय आ.वि. सू.न.पा.- ७ इलाम	तेजराज आचार्य	९८४२६४७१००	१-५
३६	श्री आदर्श आ.वि. सू.न.पा.-८ इलाम	मदन कुमार भट्टराई	९८४२७२९२५०	१-८
३७	श्री बुढानिलकण्ठ आ.वि. सू.न.पा.-८ इलाम	केन्द्र कुमारी खवास	९८४४६३१५१६	१-५
३८	श्री सिद्ध आ.वि. सू.न.पा. ०८ इलाम	तुलाराम प्रधान	९८४२६४६४५७	१-५
३९	श्री मालुम आ.वि. सू.न.पा.- ८ इलाम	इशु पराजुली	९८४२६८८०९७	१-५
४०	श्री दियालो आ.वि. सू.न.पा.- ०९ इलाम	अविन्द्र लामा	९८४१८१७४०४	१-८
४१	श्री राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-९ इलाम	बुद्धिमान राई	९८६६४२०६०९	१-८
४२	श्री विष्णुज्योति आ.वि. सू.न.पा.- ९ इलाम	संगीता घिमिरे	९७४२६०३७७७	१-५
४३	श्री फिक्कल मा.वि. सू.न.पा.- १० इलाम	गंगा बहादुर महत	९८५२६८०३१०	१-१२
४४	श्री राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-१० इलाम	श्यामकुमार राई	९८४२७२२२३१४	१-५
४५	श्री आदर्श आ.वि. सू.न.पा.-१० इलाम	मनकुमारी लिम्बु	९८६२६००३३३	१-५
४६	श्री विरेन्द्र मा.वि. सू.न.पा.-११ इलाम	दल बहादुर सापकोटा	९७४२६०६८०१	१-१०
४७	श्री केराबारी आ.वि. सू.न.पा ११ इलाम	हस्त बहादुर भण्डारी	९८४१८१८०९७	१-८
४८	श्री पुण्यस्मारिका आ.वि. सू.न.पा.-११ इलाम	डिल्लीराम पौडेल	९८४२७७८८५०	१-८
४९	श्री भवानी आ.वि. सू.न.पा.-११ इलाम	निर्मल कुमार चाम्लिङ्ग (राई)	९८४४६२७६६९	१-५
५०	श्री कृष्ण आ.वि. सू.न.पा. ११	रिना राई	९८६९०९१३२११	१-५
५१	श्री करफोक विद्या मन्दिर सू.न.पा.-१२ इलाम	डम्बर बहादुर कटुवाल	९८४२६३६७०७	१-१२
५२	श्री गणेशवरी मा.वि. सू.न.पा.-१२ इलाम	हसिम हुसेन	९८०६०५५००२	१-१०
५३	श्री पञ्चकन्या आ.वि. सू.न.पा.-१२ इलाम	पुष्पलाल अधिकारी	९८४२७६५२१९	१-५
५४	श्री त्रिभुवन आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम	भोलानाथ आचार्य	९८४२६३३६४६	१-५
५५	श्री अम्लिसे आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम	इन्दिरा काप्ले	९८४२७१५४५४	१-४
५६	श्री पाथीभरा आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम	इन्द्रदीप राई	९८४२७४०३५२	१-५
५७	श्री ज्योति मा.वि. सू.न.पा.-१३ इलाम	तारा प्रसाद कट्टेल	९८४२६४६१७१	१-१२
५८	श्री बालकल्याण आ.वि. सू.न.पा.-१३ इलाम	कमलकान्त आचार्य	९८४२६६२०३७	१-५
५९	श्री ज्ञानोदय आ.वि. सू.न.पा.- १३ इलाम	शुशिल पौडेल	९८२४९३८८४८	१-५
६०	श्री सरस्वती मा.वि. सू.न.पा. -१४ इलाम	भक्ति प्रसाद भट्टराई	९८४४६८७०२८	१-१०
६१	श्री बुद्ध मा.वि. सू.न.पा.- १४ इलाम	गणेश प्रसाद पौडेल	9742613109/9816036079	१-१०
६२	श्री बालकल्याण आ.वि. सू.न.पा.-१४ सिम्ले इलाम	रविन नेपाल	९८२४०९३२०७	१-३
६३	श्री जिमीखाँद आ.वि. सू.न.पा.- १४ इलाम	इन्द्रलाल अधिकारी	९८४२६२७३७५	१-५

क्र.सं	विद्यालयको नाम, ठेगाना	प्र.अ.को नाम थर	सम्पर्क नं.	सञ्चालित कक्षा
६४	श्री शारदा आ.वि. सू.न.पा.- १४ इलाम	बुद्धराज थापा	९८४२६३५७९२	१-५
६५	सिद्धेश्वर गुरुकुल पाठशाला			१-५
६६	उर्मन छोइलिङ् गुम्बा	सोनाम योल्मु	९८४२०१००७०	१-५
६७	स्वलम्बन सामुदायिक सिकाई केन्द्र	अशोक कुमार बस्नेत	९८५२६८१४७०	
६८	हातेमालो सामुदायिक सिकाई केन्द्र	मनोज सुव्वा	९८४२६४०३८०	
६९	सूर्योदय सामुदायिक सिकाई केन्द्र	राजकुमार रिजाल	९८४२६३५०९१	

१.६.२ नगरपालिकामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूको विवरण

क्र.सं	विद्यालयको नाम ठेगाना	प्र.अ.को नाम थर	सम्पर्क नं.	सञ्चालित कक्षा
१	इभरल्याण्ड नेसनल एकाडेमी सू.न.पा.- १०	प्रकाश भक्तराज	०२७-५४०२०२ ९८५२६८०५०२	१-१२
२	सनराइज इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१०	प्रेम खतिवडा	०२७५४०२६४ ९८६२६३००००	१-१२
३	अरुणोदय आवासिय मा.वि.	हिमाल भट्टराई	९८२३२२००२१ ९८१७९५५२११	१-१०
४	अन्तुएकाडेमी	टेकु पुलामी	९८१४९८११४४ ९८६२६०८७८८	१-१०
५	भारयोदय इङ्ग्लिस स्कूल	लक्ष्मण अर्याल	९८४२७६८८४	१-८
६	विद्या मन्दिर इङ्ग्लिस वोर्डिङ स्कूल सू.न.पा. ४	सुरज तामाङ्ग	९७४४०७७५२६ ९८४२६९०८७१ ९८६२७५४०७	१-८
७	चन्द्रोदय इङ्ग्लिस वोर्डिङ स्कूल	लोक बहादुर राई	९८४२७८८८८८८	१-५
८	इस्ट पोइन्ट इङ्ग्लिस स्कूल	निमालमु यल्मु	९८५२६६४०२४	१-१०
९	गोल्डेन हेभन इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -५	चन्द्र प्रसाद लिम्बु	९८४२६७०४२९	१-८
१०	गोल्डेन फ्यूचर गार्डेन इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -७	किशोर राई	९८५२६२४३९५	१-१०
११	ज्ञानविज्ञान बालागुरु इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -	तपन जिम्बा तामाङ्ग	९८१५९५२५५५	१-५
१२	ग्लोरियस इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -	उमेश राई	९८६३३८७३०५ ९८१४९०४६४०	१-५
१३	हेरोहल एकाडेमी सू.न.पा. ९	डिकि गूरुङ	९८०४९११७९० ९८४२७१५६३	१-१०
१४	होली एन्जल इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -९	मनिक चौधरी	९८१६९८९७०० ९८४२६०००००	१-५
१५	कटुसे नमुना इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१४	मेघनाथ अधिकारी	९८६३६२०९०५	१-८
१६	मेरीगोल्ड इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१२	दीपक गुरुङ	९८१६०३५६८०	१-७
१७	मोर्डन इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१०	दिनेश घिसिङ्ग	९८४२६२७१४९	१-८
१८	मयुमाइ इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१	सविता लिम्बु	९८१८०१२०३६ ९८४१२८५२४५	१-८
१९	न्यूवल्ड इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -९	रगुन गुरुङ	९८४२६३५७१५	१-१०
२०	पिसल्यान्ड इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -११	मिना कुमारी श्रेष्ठ	९८५२६६६८०२१	१-१०
२१	पशुपति नेशनल एकाडेमी सू.न.पा. -२	रिगेन राई	९८४२६४७४४९	१-१०
२२	पाथिभरा इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१०	जीवन शर्मा	९८४१४२५४२६	१-८
२३	पञ्चकन्या आवासिय मा.वि. सू.न.पा. -१०	विमल प्रधान	०२७५४०९१२	१-१०
२४	रोजमेरी इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१०	ओमनाथ प्रधान	९८१७९६७१०५ ९८४२७१४९०४	१-१०
२५	स्नोम्यू इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१२	सेवन्ता न्योपाने	०२७६९०३१३ ९८४२७७६१६९	१-८
२६	साई ज्योति इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -१०	रंजित श्रेष्ठ	९८४२६५२७६१ ९८५२६५२७६१	१-१०
२७	शान्ति विद्या मन्दिर इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -११	पूर्ण बहादुर राई	९८४१६४८८३१	१-५
२८	स्टेप इन एजुकेशन फाउन्डेशन सू.न.पा. -१०	निङ्मा तामाङ्ग	९८१४९६४४७५	१-८
२९	सुसुन्मा इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -२	शिला सुव्वा	०२७५५०१५७ ९८४३७५७९८१	१-८
३०	सिद्धार्थ इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -	कर्ण पुर्कुटी		
३१	टि गार्डेन इङ्ग्लिस स्कूल सू.न.पा. -०८	तेजेन्द्र तामाङ्ग	०२७ ५४०३८४, ९८४२७०१२५३	१-१०
३२	नर्वदा कल्याण इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कूल	सफल राई	९८१४०३६३५२	१-१०
३३	चिल्ड्रेन गार्डेन इङ्ग्लिस स्कूल	सुनिता खत्रि राई	९८०४९३८०६७	१-५
३४	रोजभ्याली किन्डर गार्डेन			बाल कक्षा

१.६.३ सूर्योदय नगरपालिकामा अवस्थित क्याम्पस

क्र.सं.	कलेजको नाम	वडा नं.	सञ्चालित कार्यक्रम तथा तह
१	श्री करफोक वहुमुखी क्याम्पस, करफोक	१२	मानवीकी, व्यस्थापन, शिक्षा

१.७ नगरपालिकामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरू

नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य सेवाहरू:

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :- २
- आयुर्वेद औषधालय : १
- स्वास्थ्य चौकी :- ६
- शाही स्वास्थ्य केन्द्र :- १
- हेल्थ डेस्क :- १
- खोप क्लिनिक :- २७
- गाउँ घर क्लिनिक :- ३३
- म.स्व.स्व.से : १७६

क्र.सं.	स्वास्थ्य संस्थाहरू	वडा नं.	सम्पर्क व्यक्ति	सम्पर्क नं.
१	स्वास्थ्य चौकी गोर्खे	१	राजेन्द्र मगर	९८०२७०६९५४
२	पशुपतिनगर प्राथमिक उपचार केन्द्र	२	पशुपतिनगर प्राथमिक उपचार केन्द्र	०२७५५०९४९
३	श्रीअन्तु स्वास्थ्य चौकी	४	राहुल यादव	९८६३६२१८५८
४	समालबुङ्ग स्वास्थ्य चौकी	५	प्रदीप गुसा	९८९९५९१२५९
५	कन्याम स्वास्थ्य चौकी	७	तुलसीराम काप्ले	९८४२६२९३५७
६	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फिक्कल	१०	डा सरोज यादव	०२७५४०९२८
७	पन्चकन्या स्वास्थ्य चौकी	११	पदम बहादुर कुट्टाल	९८६४१८६०२२
८	मेची अंचल आयुर्वेद अस्पताल	११	तिर्थ राज आचार्य	९८५११७७५३२
९	सहरी स्वास्थ्य केन्द्र मालिम	१२	युगेन लाल्चा	९८२०७०१९१४
१०	लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकी	१४	गोपाल प्रसाद निरैला	९८४२१६४६४१

१.८ बैंक तथा वित्तीय संस्था

क्र.सं.	वित्तीय संस्थाको नाम	वडा नं.	टोल	फोन नं.
१	ग्लोबल आए.एम.इ. बैंक	२	पशुपतिनगर बजार	०२७५५००२६
२	विवेक मनिट्रान्सफर	२	पशुपतिनगर बजार	०२७५५०९१७
३	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पशुपतिनगर	२	पशुपतिनगर बजार	०२७५५००४१
४	झिमेक लघुवित्त विकास बैंक	५	झुल्के घाम	-
५	फरवार्ड कम्प्युनिटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	९	बरबोटे	०२७५४०४८४
६	निर्धन उत्थान बैंक लि.	९	बरबोटे	०२७५४०४५७
७	साडिग्रला डेभलपमेन्ट बैंक	१०	फिक्कल	०२७५४०७२२
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक	१०	फिक्कल	०२७५४०५९५
९	नेशनल माइक्रो फाइनान्स	१०	तल्लो फिक्कल	०२७५४०६५२
१०	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था	१०	तल्लो फिक्कल	-
११	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लि.	१०	फिक्कल	०२७५४०४५८
१२	सिएसइ मनि ट्रान्सफर	१०	फिक्कल	०२७५४०४९३
१३	क्याम्ब्रिज मनि ट्रान्सफर	१०	फिक्कल	०२७५४०५१२
१४	सनराइज मनि ट्रान्सफर	१०	फिक्कल	०२७५४०४३०
१५	एभरेस्ट बैंक	१०	फिक्कल	०२७५४०५४६
१६	ग्लोबल आएमइ बैंक	१०	फिक्कल	०२७५४०४७२
१७	सिद्धार्थ बैंक लि.	१०	फिक्कल	०२७५४०३५३
१८	स्वलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था	१०	तल्लो फिक्कल	०२७५४०४४६
१९	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक (फिक्कल)	१०	फिक्कल	०२७५४०२११
२०	कृषि विकाश बैंक लि.	१०	फिक्कल	०२७५४०१६६

क्र.सं.	वित्तीय संस्थाको नाम	बडा नं.	टोल	फोन नं
२१	नागबेली लघुवित वित्तीय संस्था लि.	१०	फिक्ल	०२७५४०४६५
२२	श्री कल्याण काटी कृषि सहकारी लि.	११	केराबारी	-
२३	छिमेक लघुवित संस्था	११	केराबारी	०२७५५५२१५
२४	स्वदेशी लघुवित बैंक	११	तिनघरे	
२५	जीवन विकास समाज	११	आइतबारे	९८०२७९३७३९
२६	प्राइम बैंक लि.	११	तिनघरे	०२७५५५२५१
२७	एन.एम.वि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१२	तिनघरे	

१.९ तालतलैया र प्राकृतिक पोखरीको नाम (सिमसार/ रामसार क्षेत्र समेत)


क्र.सं.	पोखरीको नाम	स्थान
१	कालापानी पोखरी	पञ्चकन्या
२	आशिक पोखरी	पञ्चकन्या
३	जोर (मुड्के) पोखरी	लक्ष्मीपुर
४	अन्तुपोखरी	सू.न.पा. ४, श्रीअन्तु
५	थलथले पोखरी	सू.न.पा. ६, तारगाउँ
६	गोगने पोखरी	सू.न.पा. ७, कन्याम
७	सुन्दरपानी	सू.न.पा. ९

१.१० पर्यटकीय स्थलहरूको विवरण

क्र.सं.	पर्यटकीय स्थल	बडा नं.	महत्व
१	थुम्के पर्यटकीय क्षेत्र	१	रेड पाण्डा संरक्षण स्थल
२	चित्रे गुम्बा	१	पुरातात्त्विक महत्व को धार्मिक स्थल
३	भूमेथान	१	थामी जाति हरुको धार्मिक स्थल
४	जापानिज टेम्पल (Japanese Temple)	१	प्रत्येक वर्ष जापानीहरु आएर पुजा गर्ने स्थल
५	पशुपतिनगर	२	भारत संगको सिमाना, मनोरम दृश्यावलोकन
६	पशुपतिनाथ मन्दिर	२	
७	पशुपतिनगर सिमसार	२	
८	वनवाटिका (सामुदायिक वन)	२	
९	आहाल गैरी पोखरी	२	
१०	सिमाना भ्यू प्वाइन्ट	२	
११	बुद्ध पार्क	३	निर्माणाधीन
१२	नान्वे साङ्गे गुम्बा	३	
१३	उर्गेन छोलिङ गुम्बा	३	
१४	शाक्य छोलिङ गुम्बा	३	
१५	कृष्ण प्रणामी मन्दिर	३	पूर्वकै ठुलो प्रणामी मन्दिर
१६	सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिर	३	
१७	साकेला थान निर्माण, कट्टेवुग	३	
१८	बन झाकी झरना	३	
१९	तिन तले झरना	३	
२०	कौडे दह	३	सिमसार क्षेत्र
२१	तारे भिर	३	
२२	अन्तुपोखरी	४	रमणीय पोखरी, झुङ्गामा सयर गर्न सकिने
२३	गुफापाताल पर्यटकीय क्षेत्र, छविसे	४	पार्क, झुटावर, मन्दिर, नेपाल-भारत सिमानामा रहेको
२४	देवघाट संरक्षण क्षेत्र	४	४० फिटको गुफा, चमेर गुफा, धार्मिक स्थल
२५	सिद्धि धुनी, उनीयुटार	४	
२६	श्रीअन्तु	५	सूर्योदय हेन्दे उत्कृष्ट स्थान
२७	थलथले पोखरी	६	पोखरी तथा मनोरम दृश्यावलोकन
२८	हक्टे सल्लाघारी	६	वन
२९	किवा गुफा	७	गुफा
३०	कन्याम	६,७,८	सुन्दर चियाबारी, बनभोज स्थल, घोडचढी तथा अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाकलापहरु

क्र.सं.	पर्यटकीय स्थल	बडा नं.	महत्व
३१	अम्बी झरना	७	झरना
३२	शान्ति शाहिद पार्क	८	पार्क
३३	जगदिश्वोर शिवालय मन्दिर	८	३०० वर्ष पुरानो
३४	याड्युग बुद्ध गुम्बा	८	गुम्बा
३५	सुन्दरपानी, थापाथली डाँडा	९	नेपालमा चिया पर्यटनको विकास भएको स्थल, मनोरम चियावारी
३६	स्वर्गद्वारी सामुदायिक स्थल	९	घाटहरू
३७	माइली पाथभारा	९	धार्मिक स्थल
३८	सिमपानी, डाक्टरखोला	१०	सूर्योदय हेर्ने स्थान, चियावारी, पिकनिक स्थल
३९	फिक्कल बजार	१०	नगरपालिका केन्द्र
४०	फेन्सोड गुम्बा, फिक्कल	१०	लोपोन्मुख लाप्चा जातिको ऐतिहासिक धार्मिक केन्द्र
४१	उर्तु सामुदायिक वन झरना	१०	झरना
४२	पञ्चकन्या मन्दिर	११	धार्मिक स्थल
४३	किराँत संग्राहलय / साकेला मन्दिर	११	पुरातात्त्विक महत्व
४४	सिङ्ग्राम पुनु		लाप्चा जातिको परापुर्व काल देखिको पुजा गर्ने स्थान
४५	करफोक	१२	इलामको पुरानो सदरमुकाम, ऐतिहासिक शिक्षाको केन्द्र
४६	मुर्ती डाँडा	१२	
४७	जोर पोखरी	१३	दुईवटा पोखरी
४८	बोजो घारी	१३	सिमसार
४९	जिम्मी राजा रानी मन्दिर	१४	धार्मिक स्थल
५०	होइछेलिङ गुम्बा	१४	
५१	शिव मन्दिर	१४	
५२	हजुर डाँडा	१४	दृष्यावलोकन तथा पिकनिक स्थल
५३	सिंहबाहिनी मन्दिर	१४	

१.११ नगरपालिकाको नक्सा



२. पृष्ठभूमि:

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासकीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र तिनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, नीति, योजना तथा वार्षिक बजेट बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतको व्यवस्था गरेको छ । यस नगरपालिकाले संविधान प्रदत्त स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार, संविधान बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू, नेपाल पक्ष भएर गरिएका अन्तराण्ट्रिय सन्धी-अभिसन्धीहरू, दीगो विकासका लक्ष्यहरू, आवधिक योजना, नगर सभाबाट पारित नीतिहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई आर्थिक वर्ष २०७६ । ०७७ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६ । ०७७ मा कुल १ अर्ब ९ करोड ७७ लाख १२ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट नगर सभाबाट स्वीकृत गरी लागू गरिएको थियो ।

स्वीकृत कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता, अपेक्षित लक्ष्यको प्राप्ति, तोकिएका शीर्षक र क्रियाकलापहरूमा खर्च गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता, उपलब्धता स्रोतको अधिकतम् उपयोगका लागि सहजीकरण, आर्थिक अनुशासन कायम गरी तोकिएका शीर्षकहरूमा नियमानुसार खर्च गर्ने मापदण्ड तयार गरी नगरपालिकाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६ समेत स्वीकृत गरी लागू गरिएको थियो ।

२.१. दीर्घकालीन सोच (Long Term Vision)

सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धता: प्राङ्गारिक कृषि, पर्याप्तता र आर्थिक समानता

२.२. ध्येय (Mission)

नगरपालिकाका विषय क्षेत्रगत नीतिहरूलाई मार्गदर्शकको रूपमा आत्मासाथ गरी SURYODAYA विकासको मोड्युलले निर्देशित गरे अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

२.३. लक्ष्य (Goal)

आ.व. २०७६ । ०७७ मा सञ्चालन गरिने भनी निर्दिष्ट क्रियाकलापहरू समय, लागत, गुणस्तर र परिमाणात्मक रूपमा निर्धारित लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल हुने तथा सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरण संस्थागत सेवा प्रवाह, वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनमा अभिवृद्धि भई नगरबासीको जीवन स्तरमा सुधार आएको हुनेछ ।

२.४. उद्देश्य (Objectives)

- प्राङ्गारिक कृषि खेतीको प्रवर्द्धन र व्यवसायीकरण, पर्यटन पूर्वाधार, पर्याप्तता र क्षेत्रको विकास, सामुहिक युवा उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन, पशु सेवा कार्यक्रम, ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत गाईपालन व्यवसाय, भकारो सुधार, गोठ सुधार, सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सहकारी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विकास, चियाखेतीजन्य उद्योगहरू, पशुजन्य उद्योग साथै अन्य साना तथा घरेलु उद्योग एवम् व्यापार व्यवसायमा प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रमहरू संचालन भई नगरबासीको रोजगारी र आय स्तरमा सुधार भएको हुनेछ ।
- गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य एवम् पोषण शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुधार, स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाईको सुविधामा पहुँच, युवा एवम् खेलकुद विकास प्रवर्द्धनका साथै लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र क्षमताको अभिवृद्धि भई नगरबासीलाई आधारभूत सामाजिक सेवा, संरक्षण, सुरक्षाको प्रत्याभूति र क्षमता विकास भएको हुनेछ ।
- बाह्यमास चल्ने बडास्तरीय गैरबका सडकहरू तथा नगर यातायात गुरुयोजना बमोजिमका नगर स्तरीय सडकहरूको क्रमागत स्तरोन्नति, आधारभूत तथा गुणस्तरीय भौतिक एवम् सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारबाट नगरको भौतिक पूर्वाधार विकासमा निरन्तर गतिशीलता, नगरबासीलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधा प्रसिद्धि पहुँच र सेवा प्रवाह सहज भएको हुनेछ ।
- वन, वनजन्य जैविक विविधता तथा भू तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्धन, प्रवर्द्धन र विकास गर्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन एवम् जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्दै वातावरणमैत्री विकास गर्न, बायोइंजिनियरिङ प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने र वृक्षरोपण गरी वातावरणीय क्षेत्रमा सुधार भएको हुनेछ ।
- नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तयारी एवम् स्वीकृत गरी विधि र प्रक्रियाको निर्माण चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, मौजुदा जनशक्तिको क्षमता विकास र अधिकतम् परिचालन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको हुनेछ ।
- आन्तरिक स्रोत संकलन र परिचालन गर्दै प्रविधिमैत्री कर तथा आर्थिक प्रशासनको माध्यमबाट वित्तीय अनुशासन कायम भई स्थानीय सुशासन व्यवस्थित भएको हुनेछ ।

- प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा Tea Testing and Promotion Center को स्थापना, पर्याप्तर्यटनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन, श्रमिक दस्ताको स्थापना र परिचालन भएको ।
- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पूर्वाधार कार्यक्रमहरूको संचालन, सम्पुरक कोषबाट लागत साझेदारीमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू संचालन र विशेष अनुदानबाट अन्य आयमूलक कार्यक्रमहरू संचालन भएको हुनेछन् ।
- स्वीकृत कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता, अपेक्षित लक्ष्यको प्राप्ति, तोकिएका शीर्षक र क्रियाकलापमा खर्च गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता, उपलब्ध स्रोतको अधिकतम् उपयोगका लागि सहजीकरण, आर्थिक अनुशासन कायम गरी तोकिएका शीर्षकहरूमा नियमानुसार खर्च गर्ने मापदण्ड एवम् स्वीकृत कार्यक्रमको अवधारणा, उद्घेश्य, प्रक्रिया र रणनीतिहरूका सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूलाई परिचित गराई कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका हुनेछन् ।

२.५. सूर्योदय (SURYODAYA) विकासको मोडल

- S- Sustainable and balanced approach to development (दिगो र सन्तुलित विकासको लक्ष्य निर्धारण)
- U- United with 3 Ps (Political Parties, Public & Public Servants) (राजनैतिक दल, स्थानीय जनता र कर्मचारीको एकीकृत समन्वयात्मक प्रयास र तादाम्यता)
- R- Researched programmes based on rational approaches (औचित्यमा आधारित (जनता केन्द्रित) अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम)
- Y- Youth, Women, Children, Senior Citizens, Disabled & Marginalised People Inclusiveness (युवा, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, लोपोन्मुख वर्गको समान समावेशी सहभागिता)
- O- Organic Agriculture, Eco-tourism & Economic Equality Promotion (प्राकृतिक कृषि, पर्याप्तर्यटन र आर्थिक समानताको प्रवर्द्धन)
- D- Development of overall physical, innovative infrastructure & Programmes (समग्र पूर्वाधार प्रविधिमा नविनताको विकास सम्बन्धी कार्यक्रम)
- A - Accountable, impartial & competent Administration (उत्तरदायी, तटस्थ र सक्षम प्रशासन)
- Y- Youth Oriented Programmes Focusing On Spots & Entrepreneurship (युवा लक्षित खेलकूद र उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रममा जोड)
- A - Avenues for growth and prosperity of Suryodaya Municipalit (विकास र समृद्धको पहिचान दिने सूर्योदय नगरपालिका)

३.३.१ सूर्योदय नगरपालिकाको प्रस्तावित संगठन संरचना



आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको
संक्षिप्त प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई विगतको रास्तो पक्षबाट सिकेर भविष्यको कार्ययोजना बनाउने बलियो आधारको रूपमा लिइन्छ । पूर्वस्वीकृत कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूबाट तोकिएको लक्ष्य के-कति मात्रामा पुरा भए वा के-कुन कारणबाट उक्त लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकिएन भन्ने कुराको लेखाजोखा यस्ता कार्यक्रममा गर्ने गरिन्छ । जसमा तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन/ कार्यान्वयन गर्न उत्पन्न भएका समस्याहरू पहिचान र विश्लेषण समेत गरी आगामी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन/ कार्यान्वयन गर्दा के-कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हो सोको समेत पहिचान गर्ने गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रममा भावी आयोजनाको समेत चर्चा-परिचर्चा हुने भएकाले आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न समेत प्रगति समीक्षा गोष्ठीले सघाउन पुऱ्याउने गर्दछ ।

यस सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रकाशराज पौडेलको अध्यक्षता र नगर प्रमुख श्री रणबहादुर राईको प्रमुख आतिथ्यतामा संचालन गरिएको थियो । जसमा १४ वटा वडा कार्यालयहरू र सू.न.पा.का सबै विषयगत शाखा, उपशाखा, कार्यक्रम र परियोजनाहरूबाट वर्षभरी संचालन/ कार्यान्वयन भएका वार्षिक कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरूको प्रस्तुति भएको थियो । विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को जोखिमको बावजूद पनि स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन/ कार्यान्वयन भई सन्तोषजनक उपलब्धी हासिल भएको शाखागत र वडागत प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिएको थियो । समग्रमा यस नगरपालिकाले नगरको समग्र विकासका साथै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ ।

२. कार्यकारी सारांश

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा कुल १ अर्ब ९ करोड ७७ लाख १२ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६७ करोड ५५ लाख ४६ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च भएको देखिन्छ । यस आ.व.को वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा साधारण चालु खर्चतर्फ ८७.८० प्रतिशत, चालु कार्यक्रमतर्फ ५९.७२ प्रतिशत पूँजीगततर्फ ४२.१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । समग्रमा यो आ.व.मा कुल बजेटको ६१.५४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

यस नगरपालिका र अन्तर्गत निकायहरूमा कर्मचारीहरूको दरवन्दी, पदपूर्ति, कार्यविवरण जस्ता मावन संशाधन व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन हुन नसकदा कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा प्रभाव परेको छ । यसैगरी वडा कार्यालयहरूको प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता देखिए तापनि पूर्वाधार विकास र लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूमा अपेक्षाकृत प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । केही वडाले भौतिक पूर्वाधार र लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलन नमिलाई बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । यसरी बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको समग्र विकास हुन सक्दैन । यस प्रकार बजेटलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र समयमै अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्ने हो भने बजेट अनुमान सही गर्ने, नयाँ क्षेत्रमा खर्च सिर्जना नगर्ने अवस्था हुनुपर्छ । जसले गर्दा बजेट सही तवरले नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम भै समयमै अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विकास बजेटलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोजनाहरूको छानौट, प्राथमिकीकरण र पूर्वअध्ययनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रचलित ऐन कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूर्ण पालना नगरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप चुस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र विकास बजेटको भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो रहेको छ । बजेट तर्जुमा र कार्ययोजना निर्माणमा अबण्डा रकमलाई निर्मूल गर्न आवश्यक छ । खर्च गरिने बजेट कार्यक्रम र आयोजनालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।

यस नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन गर्ने वडा कार्यालयहरू, विषयगत शाखा, उपशाखा र परियोजनाहरूले बजेटको शीर्षकगत प्रगति विवरण निर्धारित ढाँचामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन भाएर लक्षित वर्गले प्रतिफल प्राप्त गरे पनि समयमा तोकिएको ढाँचामा अभिलेख तयार हुन नसकदा वित्तीय व्यवस्थापनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अतः वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउन वडा कार्यालयहरू, विषयगत शाखा, उपशाखा, कार्यक्रम र परियोजनाहरूलाई अझ बढी सक्षम र क्रियाशील बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

३. विषय क्षेत्रगत प्रगति समीक्षा

यस आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ४३ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा, २४ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा, १४ प्रतिशत कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिकमा, १३ प्रतिशत आर्थिक विकासमा र ६ प्रतिशत सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कुल क्षेगगत प्रगतितर्फ सामाजिक विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ८८.०२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको देखिन्छ ।

३.१. सामाजिक विकास

क्षेगगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत सामाजिक विकासमा कुल विनियोजित बजेटको ४३ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन भएको छ । जसमा रु.५९०५१३२०४.०० रकम विनियोजन भएकोमा ५१९७४५७३०.११ रकम खर्च भै ८८.०२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पाइन्छ । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक संरचना निर्माणका साथै अन्य क्षेत्रमा यो वर्ष बजेट रकम खर्च भएको पाइन्छ ।

३.२. पूर्वाधार विकास

क्षेगगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा कुल विनियोजित बजेटको २४ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन भएको छ । जसमा रु.३२६६९२७२५.०० रकम विनियोजन भएकोमा रु.१६८०४५३९९.४६ खर्च भै ५१.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पाइन्छ । यो आ.व.मा सडकतर्फको भौतिक प्रगति सूचकमा ६८.२४४ मिटर सडक ढलान, ७५३.५ घ.मि.ग्राविन वाल निर्माण, ७८.३७८ कि.मि. कटिङ्ग, १२.८१ कि.मि. पङ्की नाली, १९.००५ कि.मि.कच्ची नाली, २९ वटा ह्ययुम पाइप/ कल्भट, १०२५.५४ घ.मि.मेसिनरी वाल निर्माण, ४.४२९ कि.मि.सडक सोलिङ्ग, ७.५६१ कि.मि.सडक कम्प्याक्टेड ग्रामेल र ३८ वटा सडक मर्मत गरिएको छ । यसै आ.व.मा २ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण, ३ वटा स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, ३ वटा खोप केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल ४ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा कूल ८ करोड ७० लाख ९७ हजार लागतमा चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र (TEA TESTING AND PROMOTION CENTER) भवन निर्माणाधीन छ भने पर्यटन पूर्वाधारतर्फ १ करोड ४ लाख २७ हजार लागतमा ऐतिहासिक फेन्सन गुम्बाको सौन्दर्यकरण कार्य भैरहेको छ । नगर गौरवको रूपमा रहेको एक वडा एक बाहमासे सडक निर्माण कार्य भैरहेको छ । विगत आ.व. र यस आ.व.मा ठेका सम्झौता भै क्रमागत रूपमा १८ वटा आयोजनाहरू संचालनमा रहेका छन् ।

३.३. आर्थिक विकास

क्षेगगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत आर्थिक विकासमा कुल विनियोजित बजेटको १३ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन भएको छ । जसमा रु.१७५३२४७३४.०० रकम विनियोजन भएकोमा रु.७०८८१५२३.०२ खर्च भै ४०.४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ । पर्यटन, कृषि, पशु र सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू कार्यान्वयन गरिए मात्रै आर्थिक क्षेत्रमा ठोस प्रगति हासिल हुने देखिन्छ ।

३.४. सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र

क्षेगगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा कुल विनियोजित बजेटको ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा रु.८०७११९८०.०० रकम विनियोजन गरिएकोमा रु.२३१६०६४२.१४ खर्च भै २८.७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पाइन्छ । जसमा देहाय बमोजिमका क्षेत्रहरूमा केहि महत्वपूर्ण कार्यहरू भएको देखिन्छ ।

३.४.१. कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक

क्षेगगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिकमा कुल विनियोजित बजेटको १४ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन भएको छ । जसमा कार्यालयको दैनिक नियमित प्रशासनिक कार्यसम्पादन भै सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ तवरले सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न भएको पाइन्छ ।

३.४.२ राजश्व क्षेत्र

कोभिड-१९ को कारण यस आ.व. २०७६।०७७ मा लक्ष्य अनुसार राजश्व परिचालन हुन सकेन । यस नगरपालिकाको आन्तरिक आयतर्फ ३ करोड ३० लाख ३० हजार वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ३ करोड ६८ लाख ७३ हजार १९ रुपैयाँ राजश्व संकलन भै लक्ष्यभन्दा ११.६३ प्रतिशतले बढी आन्तरिक आय संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ । गतआर्थिक वर्षमा समेत लक्ष्यभन्दा १३.५१ प्रतिशतले आन्तरिक आय उठाउन सफल भएको थियो । यस आ.व.मा नगरपालिकाको कुल विनियोजित बजेट रकमको ३.३५९ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक आयबाट पूर्ति भएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने नगरपालिकाले अझै पनि करको दायरा फराकिलो पारी आन्तरिक आय स्रोत बढाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

३.४.३ प्रशासन सुदृढीकरण र मानव संसाधन विकास

यस कार्यालयको कार्यसम्पादन गति बढाई अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्ने कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिएको छ। यस आ.व.मा कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च राखी कार्य हौसला प्रदान गर्ने विविध क्षेत्रमा १० जना उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रशासनतर्फ १३ (स्थायी/अस्थायी) र प्राविधिकतर्फ २३ जना (स्थायी/अस्थायी/स्वास्थ्यतर्फ समेत गरी) पदपूर्ति भएको छ। साथै १०जना कर्मचारीहरू कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा बढ़वा भएका छन्।

यस नगरपालिकालाई विद्युतीय शासनमा आबद्ध गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। हालसम्म नगर कार्यपालिकाको कार्यालय लगायत १४ वटै बडा कार्यालय र १९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत इ-हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ। लेखा, जिन्सी र कर राजश्व प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र सुदृढ गर्ने विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी आ.व.मा अन्य शाखाहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई समेत विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिने लक्ष्य रहेको छ। यस नगरपालिका र अन्तर्गत निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन अझै पनि मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

३.४.४. सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा यस नगरपालिकामा जन्म दर्ता ६६१, विवाह दर्ता २९३, मृत्यु दर्ता ३१६, बसाइसराई दर्ता ३०२ र सम्बन्ध विच्छेद दर्ता १६ गरी जम्मा १३८३ जनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको पाइन्छ। यस न.पा.मा गतआर्थिक वर्षमा जम्मा १९३७ व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको थियो। यसै गरी सामाजिक सुरक्षातर्फ यो आ.व.मा बालपोषण दलित १००, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १७८२, पूर्ण अपाङ्गता १०८, जेष्ठ नागरिक अन्य २३२६, अतिअशक्त अपाङ्गता २१८, एकल महिला ९७ र विधवा १३८० गरी जम्मा ६२०६ जना लाभग्राहीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन्। गतआर्थिक वर्षमा जम्मा ५६४४ जना लाभग्राहीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका थिए।

३.४.५. विपद व्यवस्थापन (कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन)

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित संक्रमणको रोकथाम र न्यूनिकरणको लागि यस नगरपालिकाले पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। यस नगरपालिकाले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम कोष स्थापना गरी कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सक्रियताका साथ काम गरेको छ। उक्त कोषमा यस नगरपालिकाका साथै विभिन्न दाता संघ-संस्था र व्यक्तिहरूबाट जम्मा ८७०९०२७.३६ रुपमा प्राप्त भएको देखिन्छ। जसमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, यातायात खर्च, खाना खर्च र राहत वितरण कार्यमा गरी जम्मा ७५६६७०८.६२ खर्च भएको देखिन्छ। सीमा नाका भै स्वदेश फिर्ता हुने नेपाली नागरिकहरूलाई व्यवस्थापनका लागि जम्मा ४०० बेडको ५ वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरी जम्मा ६८२ जनालाई राखिएको थियो। यस नगरपालिकाले जम्मा ९५६ जनाको पिसिआर र ३६६ जनाको आरडिटी गरेको देखिन्छ।

३.४.६. न्यायिक सुदृढीकरण

यस नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा विभिन्न द प्रकृतिका जम्मा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। जसमध्ये २८ वटा मुद्दा म्याद तामेलीबाट फछ्योट गरी विवाद निरूपण गरिएको र २ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ। यो आ.व.मा दर्ता भएका मुद्दामध्ये लेनदेन र घेरेलु हिंसाका मुद्दा बढी दर्ता हुन आएको देखिन्छ। यस न.पा.मा गतआर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा १३ प्रकृतिका ४९ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

३.४.७ आ.व.२०७६।०७७ को बजेट खर्चको विवरण

क्र.स.	वार्षिक कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन रकम रु.	वार्षिक खर्च रकम रु.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	प्रशासनिक खर्च (चालु)	३८८४२६८७५.००	३४१०४४६७९.७०	87.80
२	कार्यक्रम खर्च (चालु)	२०१८५४२००.००	१२०५४२६४३.६०	59.72
३	पुँजीगत खर्च	५०७४३१५२५.००	२१३९५९३८८.४०	42.17
	जम्मा	1097712600.00	675546711.70	61.54

४. आ.व. ०७६/०७७ को प्रगति सूचक विवरण

४.१. आ.व. २०७६।०७७ को वडागत आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति सूचक

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा

सू.न.पा.१ नं.वडा कार्यालय, गोर्खे

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	जेठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	जना	२०	५०	२० जना	५००००	१००	१००	५००००	१००	१०	१०	२०
२	अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरूलाई न्यानो कपडा वितरण	जना	२०	५०	२० जना	५००००	१००	१००	५००००	१००	१०	१०	२०
३	दलितहरूलाई सोलार वितरण कार्यक्रम	परिवार	५	५०	५ परिवार	५००००	१००	१००	५००००	१००	१२	८	२०
४	खेलकुद आयोजना (फुटवल)	पटक	१	४५	१२ टिम	४५०००	१००	१००	४५०००	१००	१००	१००	२००
५	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर	पटक	१	४५	४५० जना	४५०००	१००	१००	४५०००	१००	११२	१०९	२२१
६	महिला विकास कार्यक्रम	पटक	१	५०	०	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		

२. पूँजीगततर्फ

१	ओद्रीखोला मानेडाँडा सडक मर्मत	मि.	कटिङ्ग/ सोलिङ्ग	११८	७६.२ मि.	११८०००	१००	१००	१४७६३८	१००	१६०	१४०	३००
२	देवीटार मन्दिर मर्मत र खत्रीगाउँ मन्दिर मर्मत	घ. मि.	ढलान	१००	३.१० घ. मि.	१०००००	१००	१००	१२८६२७	१००	२५०	२५०	५००
		व मि	रङ्गरोगन		१०१ व मि								
		व मि	प्लास्टर		३३.४९ व मि								
३	मंगलवारे चप्पेटी थुम्के सडक मर्मत	५०० मि	कटिङ्ग	१००	५०० मि	१०००००	१००	१००	१२६४३७	१००	०	०	०
			नाली निर्माण		५०० मि								
४	मिलनचोक चुम्लुड एकाताचोक सडक मर्मत	१९६ मि	ग्राभल	१००	१९६ मि	१०००००	१००	१००	१२८४९३	१००	१०५	१०३	२०८
५	कमेरे शाहगाउँ थापागाउँ सडक मर्मत	१२० मि	फाउन्डेसन खनी सोलिङ्ग	२००	१२० मि	२०००००	१००	१००	२७०६३८	१००	१४५	१५५	३००
६	कामीटार छधरे सडक	कि. मि	चौडा गर्ने	२००	१.३ कि. मि	२०००००	१००	१००	२५१३७६	१००	२४०	२४५	४८५
		कि. मि	नाली निर्माण		१.१७ कि. मि								
७	मुठेदेखि तल्लोधजे पुछारगाउँ माथ्लोधजे मकरजुङ जोड्ने सडक	१.६३ कि. मि	चौडा गर्ने	३१०	१.६३ कि. मि	३१००००	१००	१००	३८७७२०	१००	१६०	१४०	३००
		नाली निर्माण	१.६३ कि. मि		१.६३ कि. मि								
८	स्मृतिफटक मिलनचोक दुर्गाभवानी एकाताचोक थामीगाउँ सडक	मिटर	सोलिङ्ग रग्गाभल	३००	६० मिटर १५६ मिटर	३०००००	१००	१००	३७८९५६	१००	२६०	२५०	५१०
१७	ऋषिमोड गोर्खे मंगलवारे मानेभञ्ज्याङ अलवेदर रोड	१ कि.मि	कटिङ्ग पक्की नाली निर्माण ग्राभल	५०००	०.९८० किमि बाटो चौडा गर्ने काम	९,८९,०८५.००	२२	२२	९,८९,०८५.००	२१.०४	१२५०	१२२५	२४७५

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
18	ऋषिमोड गोखे मंगलवारे मानेभञ्ज्याङ्ग सडक निर्माण क्रमागत	१ किमि	कटिङ्ग पक्की नाली निर्माण	३३००	१ किमि बाटो चौडा/ किमि पक्की नाली निर्माण/ ग्रवेल/ २८.२८ घम्से सेसिनरी वाल र ६०० मिमि-१ हयमु पाइप	२५,६१,०६४.९०	८५	८५	२५,६१,०६४.९०	७७.६१	१२५०	१२२५	२४७५
19	प्रगति संघ भवन निर्माण	वटा	१	३००	०	०	०	०	०	कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			

सू.न.पा.२ नं.वडा कार्यालय, पश्चिमतिनगर

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	देश दर्शन कार्यक्रम	पटक	१	१२३	०	०	०	०	०	कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको
२	कृषि वित्तविज्ञ वितरण तथा तालिम	पटक	१	१००	०	०	०	०	०	कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको
३	मुडा बुनाई तालिम	पटक	१	१००	०	०	०	०	०	कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको
४	शैक्षिक सामग्री वितरण	पटक	१	१००	२८ जनालाई वितरण	१०००००	१००	१००	१०००००	१०० १८ २० ३८
५	आदिवासी जनजाती लक्षित कार्यक्रम	पटक	१	१००	०	०	०	०	०	कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको
६	वडा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च	पटक	१	२००	०	०	०	०	०	कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको
७	कार्यक्रम खर्च	पटक	१	१५०	१	१५००००	१००	१००	१५००००	१०० ० ० ०

२. पूँजीगततर्फ

१	गुम्बेदेखी दहाल बारी सडक स्तरोन्नति	मि.	९५०	३००	९५० मि. बाटो चौडा/ ९५० मि. कच्ची नाली	३०००००	१००	१००	३७६१११.५६	१००	२००	१५०	३५०
२	भेटेनरि देखि सिद्धी खोला सडक स्तरोन्नति	मि.	२१६	३००	२१६ मि. बाटो ग्रावेल/ ६५ मि. सोलिङ्ग	३०००००	१००	१००	३७५८४५.५४	१००	१५०	१५०	३००
३	सार्वजनिक सौचालय देखि चारमाइल हुँदै बौध धाम हिले जोड्ने सडक	मि.	४५०	३००	४५० मि. ग्रावेल/ १ हयमु पाइप/ १५ मि. सोलिङ्ग	३०००००	१००	१००	३७७१४६.१५	१००	२५०	१७०	४२०
४	मानेभञ्ज्याङ्ग चोक देउराली बागविरे महादेवस्थान सडक (अलबेदर रोड)	कि.मि.	१	५०००	७८८१.७४ cum. E/W, ५०२.२३ cum. Stone masonry work, ६८.८५ cum. PCC, १५rm NP3 RCC hume pipe Supply work	५००००००	१००.	१००	५००००००	१००.	११५२	११४५	२२९७
५	मानेभञ्ज्याङ्ग चोक देउराली बागविरे महादेवस्थान सडक निर्माण क्रमागत	कि.मि.	१	४७००	०	०	०	०	०	कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
सू.न.पा.३ नं.बडा कार्यालय, बौद्धधाम													
१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ													
१	जेष्ठ नागारिक सम्मान तथा लताकपडा वितरण कार्यक्रम	२५ जना	न्यानो कपडा वितरण	६५	न्यानो कपडा वितरण	६५०००	१००	१००	६५०००	१००	१३	१२	२५
२	बडा कार्यालय फर्निचर फर्निसिङ तथा मेसिनरी सामान खरिद	बटा/ गोटा	४ कुर्सी, ४ स्टिल टेवल, १ रिम्लिवङ्ग कुर्सी	१२७	४ कुर्सी, ४ स्टिल टेवल, १ रिम्लिवङ्ग कुर्सी	१२७०००	१००	१००	१२७०००	१००	४५०	५६०	१०१०
३	बालबालिका शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम कार्यक्रम	५ बटा विद्यालय	शैक्षिक सामग्री वितरण	६५	शैक्षिक सामग्री वितरण	६५०००	१००	१००	६५०००	१००	८०	९०	१७०
४	सार्वजनिक जग्गा एकिन गर्ने काम	०	०	१००	०	०	०	०	०	कोमिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
५	अचार बनाउने तालिम	०	०	७०	०	०	०	०	०	कोमिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
६	मौरिपालन तालिम	०	०	७०	०	०	०	०	०	कोमिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
७	रेडियो उद्घोषण तालिम	०	०	६०	०	०	०	०	०	कोमिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
२. पूँजीगततर्फ													
१	थापाटोल सडक मर्मत	२९ मि.	सोलिङ्ग र फउण्डेशन	५०	२९ मि.	५००००	१००	१००	६२५००	१००	१७४	१७६	३५०
२	तिनखुटे योल्मु टोल सडक मर्मत	३१ मिटर	सोलिङ्ग	५०	३१ मिटर	५००००	१००	१००	६२५००	१००	१५०	१६५	३१५
३	पान्दुले रुडसुड खोला कोइराले खोल्सा हुँदै पोखेलचाकसम्म सडक स्तरोन्तती	७२.२.६ मि. र ७२२.५ मि.	ग्रामेलर वेस तयार	५००	७२२.६ मि. र ७२२.५ मि.	५०००००	१००	१००	६२५०००	१००	३५०	३६०	७१०
४	हिटिगाहिरो माभराँड मेचिमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्तती	मि	४०९.८ मि वेस/ ४०९.८ मि. सोलिङ्ग	७००	४०९.८ मि. ४०९.८ मि.	७०००००	१००	१००	८७५०००	१००	२५०	२४०	४९०
५	कट्टेवड रुडसुड सडक मर्मत सम्भार	२९००.९ ९ घ.मि.	खालटाखुल्टी पुर्ने	११०	२९००.९९ घ.मि.	११०००००	१००	१००	१३७५००	१००	६५०	६००	१२५०
६	तिनकन्या मन्दिर रंगरोगन	घ.मि.	११९.९६ व.मि./ रंगरोगन/ ६७.२० व.मि.प्लस्टर	५०	११९.९६ व.मि./ ६७.२० व.मि.	५००००	१००	१००	६२५००	१००	२५०	२४५	४९५

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
७	तिनखुटे किरात मन्दिर रुड्सुङ्ग भिमज्योति कोक्रे खवला	घ.मि.	18 घ.मि खन्ने/ ३.९९ घ.मि सोलिङ्ग/ ८७ मि.पिसिसि/ १०.०६ घ.मि.मेसिनरी वाल	१००	18 घ.मि./ ३.९९ घ.मि./ ८७ मि. १०.०६ घ.मि.	१०००००	१००	१००	१२५०००	१००	२७६	३००	५७६
८	तिनखुटे खेलमैदान मर्मत	घ.मि.	१८२२.८० घ.मि. माटो काट्ने काम	१००	१८२२.८० घ.मि. नरम माटो र ४७०.७० घ.मि.	१०००००	१००	१००	१२५०००	१००	४८०	४५०	९३०
९	रामपथ बुद्धपार्क कटेवुङ्ग सडक निर्माण (अलवेदर रोड)	किमि	०.७२०	४५००	०.७२० किमि बाटो चौडा/ पक्की नाली निर्माण/ ७९.६२ घिमि मेसिनरी वाला/ ८३.०० घिमि ग्याविन वाल र ६०० मिमि को ह्यमुम पाइप	३९,९३,७२८.५६	९०	९०	३९,९३,७२८.५६	८८.७५	४५६	४६३	९१९
१०	रुड्सुड्चो मेहेलबोटे मंगल मन्दिर सडक निर्माण क्रमागत	वटा	१	३६००	कटिङ्ग तथा नालि निर्माण	३०,०२,४९०.३७	१००	१००	३०,०२,४९०.३७	८३.४	४६०	४७२	९३२

सू.न.पा.४ नं.वडा कार्यालय, श्रीअन्तु

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	जेष्ठ नागरिक तथा अपाडगता सम्मान कार्यक्रम	पटक	२	१००	३१ जना कार्यक्रममा सहभागी	१००	१००	१००	१०००००	१००	११	२०	३१
२	वालवालिका प्रोत्साहन	पटक	१	१००	४० जनालाई	१००	१००	१००	१०००००	१००	२४	१६	४०
३	युवा खेलकुद	पटक	२	१००	२०० जना सहभागी	१००	१००	१००	१०००००	१००	३०	१७०	२००
४	सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र टोल विकास संस्था प्रवर्द्धन	पटक	१	१००	१	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पत्र हुन नसकेको			
५	वन संरक्षण (आदर्श बुद्ध/ छाँगे वन / कात्तिकी वन)	पटक	१	१००	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पत्र हुन नसकेको			

२. पूँजीगततर्फ

१	वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा कोठा थप	वटा	१	२००	E/W=2.25 cum, Stone=0.337 cum,PCC=0.168cum,RCC=2.80 3cum,Steel=220.035 kg,wood=9.510sqm,Plaster=9. 6sqm,Floor=3.750 HDP Pip 16mm=300m ,25mm=200m & 32mm=150m	२०००००	१००	१००	२५००००.००	१००	३१७५	२५९७	५७७२
२	कार्कीडाँडा उत्तरे सडक मर्मत	मि.	२१०	२००	९०० कटिङ्ग/ १२० घमि ग्रावेल/ कज्वे १० घमि/	२०००००	१००	१००	२६००११.६४	१००	६०	४२	१०२

"सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धता: प्राङ्गारिक कृषि, पर्याप्तीटन र आर्थिक समानता" - १९

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
					७.५ घमि सोलिङ्ग								
३	छाविसे छिरुवा सिद्धिखोला सडक मर्मत	मि.	१७५	१५०	कटिङ १२२.५० घमि/ १७५ लुज ग्रावेल	१५००००	१००	१००	१९१६६३.५०	१००	१०२	९३	१९५
४	छिरुवा नागेश्वरी डाँडागाउँ सडक	मि.	१९०	१५०	१९० मि कटिङ/ १४० मि. लुज ग्रावेल	१५००००	१००	१००	१९०२०८.५२	१००	१०५	१०३	२०८
५	ठाकुरचोक बराल भञ्याड गणेश हिमाल दलित वस्ति सानो करफोक सडक	कि.मि.	१	५०००	कटिङ भएको	९,५२,०८५.००	२०.२६	२०.२६	९,५२,०८५.००	२०.२६	२२०	१८०	४००
६	नेपालगाउँ मगरगाउँ गोजेनी हेल्थपोष्ट सडक स्तरोन्नति	मि.	७००	१५०	७०० मि. कटिङ/ ३५०४.३६ घमि	१५००००	१००	१००	१८९९०९.२१	१००	९०	८०	१७०
७	मेचिखोला खतिवडा गाउँ सडक स्तरोन्नति	मि.	६९०	१५०	६९० कटिङ/ ३४६५.४५ घमि	१५००००	१००	१००	१९००९५.६६	१००	५५	५०	१०५
८	श्रीबुढ रिड रोड सडक स्तरोन्नति	मि.	८००	१५०	८०० मि कटिङ/ ३५८५.५० घमि	१५००००	१००	१००	१९२७९२.९५	१००	६५	६३	१२८
९	बरालभञ्याड गणेश हिमाल अन्तु चक्रपथ क्रमागत	कि.मि.	१	२५००	कटिङ/ सोलिङ्ग/ नाली	२५००	१००	१००	२५००	१००	१२५	१२०	२४५
१०	सडक मर्मत स्वास्थ्य चौकी गजुरेल गाउँ जाने सडक	मि.	१४०	५०	१४० मि कटिङ/ ४० मि ग्रावेल	५००००	१००	१००	६३६२७.२०	१००	६०	५५	११५
११	खानेपानि मर्मत दलितवस्ति खानेपानि	वटा	१	१००	E/W=2.25 cum, Stone=0.337 cum,PCC=0.168cum,RCC=2.80 3cum,Steel=220.035 kg,wood=9.510sqm,Plaster=9. 6sqm,Floor=3.750 HDP Pip 16mm=300m ,25mm=200m & 32mm=150m	१०००००	१००	१००	१२६८५५.६५	१००	१२३	१०२	२२५
१२	देवघाट मन्दिर संरक्षण कार्यक्रम	मि.	२८५	१००	२८५ मि कटिङ/ ३१३.५० घमि रुख र घाँस काट्ने काम	१०००००	१००	१००	१२६७६४	१००	६०	५५	१०५
१३	धुनिवेशि मन्दिर मर्मत	वटा	१	१००	Local Hard wood=1.083 cum & 28 CGI 28mm Colour Sheet=69.78 sqm	१०००००	१००	१००	१२७८०५.००	१००	५५	४०	९५
१४	सल्लेरी फेदी खेल मैदान निर्माण	मि.	५६	१००	५६ मि. कटिङ/ १४ मि.	१०००००	१००	१००	१२६९७६.६४	१००	४०	४५	८५

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
					स्टोन मेसिनरी								
१५	गुफाटार सल्लेरी सडक स्तरोन्नति	मि.	२८४	१००	२८४ मि.कटिङ्ग/ १०० मि लुज ग्रावेल	१०००००	100	100	१२७९११२.७४	100	७०	६३	१२३
१६	लाप्चा भवन मर्मत सम्भार	वटा	१	१००	E/W=2.7 cum, MS grill=189.73kg cum,Plaster work=49.74sqm,Enimal Paint=12.96sqm, Plastic Emulsion Piant=88.720sqm & wwod work=9.78sqm	१०००००	100	100	१२९९५७.६१	100	१३४	११०	२४४

सू.न.पा.५ नं.वडा कार्यालय, समालबुङ्ग

१. लक्षित कार्यक्रमर्तर्फ

१	आदीवासी जनजाति समूहलाई वित्तीय अनुशासन र साक्षरता तालिम	पटक		५०	२										लकडाउनको कारणाले कार्यक्रम स्थगित रहेको ।
२	दलित सम्हारका परिवारलाई सिलाई कटिङ्ग तालिम	पटक		५०	३										लकडाउनको कारणाले कार्यक्रम स्थगित रहेको ।
३	युवाहस्ताई शिर्पिकासमा मोटरसाइकल मर्मत तालिम	जना	१२	५०	१२ जनालाई १० दिन तालिम	५००००	100	१००	५००००	१००	१३७	१३८	२७५		
४	अन्तरविद्यालय बालबालिका वीच चिक्रिकला हाजिरीजवाक प्रतियोगिता र शैक्षिक सामाग्री वितरण	दिन	२	१००	४२० सहभागी	१०००००	100	१००	१०००००	१००	१२०	३००	४२०		
५	उन्नत जातको गाईबाखाको ब्रिड व्यवस्थानमा AI कन्टेनर सामाग्री खरिद	पटक	१	८०	१ सेट खरिद	८००००	100	१००	८००००	१००	१३०	१२०	२५०		
६	कफि खेती विस्तार योजनामा विरुद्ध वितरण	वटा	८०००	१००	२५ जनालाई ३२० का दरले विरुद्ध वितरण	१०००००	100	१००	१०००००	१००	०	२५	२५		
७	महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक अभियुक्तिकरण कार्यक्रम	पटक	२	५०	०	०	०	०						लकडाउनको कारणाले कार्यक्रम स्थगित रहेको ।	
८	वडा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च	पटक	१	५०	३	५००००	१००	१००	५००००	१००	१००	३९६	४९६		
९	वडाको निर्णयानुसार निम्न वर्मोजिम ब्रेकडाउन कार्यक्रम/ क्रियाकलाप भएको	पटक	५	१५०	५ दिन	१५००००	१००	१००	१५००००	१००	२३६७	२५२०	४८८७		
१०	विपद जोखिम तथा राहत व्यवस्थापन र कोभिड १९ रोकथाम	पटक	५	०	७ दिन	२९५००	१००	१००	२९५००	१००	१२०	३००	४२०		
११	उपभोक्ता समिति पदाधिकारी तालिम	पटक	१	०	१	१५२२५	१००	१००	१००	१००	१३०	१२०	२५०		
१२	टोल विकास समिति पदाधिकारी तालिम	पटक	१	०	१ दिन	२५१३५	१००	१००	२५१३५	१००	११	२२	३३		

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
13	युवा खेलकूद प्रवर्धन तथा दशै नवमी पूजा सांस्कृतिक सम्बर्धन	पटक	३	०	३५० सहभागी	२५००	१००	१००	२५००	१००	१००	२५०	३५०
14	वडा कार्यालय नयां भवनमा स्थानान्तरण उद्घाटन व्यवस्थापन	पटक	१	०	विविध कार्यक्रम गरी भवन उद्घाटन	३१८५०	१००	१००	३१८५०	१००	२३६७	२५३०	४८८७
15	वार्षिक समीक्षा सांवर्जनिकरण तथा वडा कार्यालयको छाना मर्मत सम्भार समेत	पटक	३	०	वार्षिक समीक्षा गरेको / छाना मर्मत गरेको	२३२६०	१००	१००	२३२६०	१००	२५	७२	९७

२. पूँजीगततर्फ

१	काजीगोलाई शान्तिवारा हुदै रविगोलाई सडक मर्मत स्तरोन्नति	घमि/ कि मि	2437.75 घ.मि= कटिङ्ग	100	2437.75 घ.मि= कटिङ्ग	100000	१००	१००	125000	१००	150	142	292
२	खोलागोदाम जानेवाटो देखि थरीटोल, टारगाउँ हुदै डिल्लीगोलाई जोड्ने मो.बा. मर्मत स्तरोन्नति	घमि/ कि मि	कटिङ्ग 2416.49 घ.मि	100	कटिङ्ग 2416.49 घ.मि	100000	१००	१००	125000	१००	250	150	400
३	घलेचौतारा, बौद्ध आ.वि. हुदै रोड गा.पा. जोड्ने मो.बा. मर्मत स्तरोन्नति	घमि/ कि मि	कटिङ्ग 2409.53 घ.मि	150	कटिङ्ग 2409.53 घ.मि	150000	१००	१००	187500	१००	250	150	400
४	पाखेगोलाई गैरीगाउँ मानेडांडा रिङ्गोड सडक मर्मत स्तरोन्नति	घमि/ किमि	कटिङ्ग 2353.33 घ.मि	100	कटिङ्ग 2353.33 घ.मि	100000	१००	१००	125000	१००	175	170	345
५	महेन्द्रवेशी-शान्तिवाजार, समालवुङ मा.वि. हुदै लम्बागौडा मोटरवाटो (All Weather Road)	किमि	१	5000	2577cum. E/W, 140cum. Gabion Supply work	1110547.07	३०	३०	1110547.07	२६.१६	560	548	1108
६	महेन्द्रवेशी-शान्तिवाजार समालवुङ मा.वि. हुदै लम्बागौडा मोटरवाटो (All Weather Road) ०७५/०७६ क्रमागत	किमि	१	1800	80% काम सम्पन्न	१२,३६,७५०.३६	७५	७५	१२,३६,७५०.३६	६८.७१	525	650	1175
७	मानेडांडा मुखाराखी शिवमन्दिर हुदै रातेमाटे खेलमैदान जोड्ने मो.बा. मर्मत स्तरोन्नति	घ.मि.	कटिङ्ग 2408.51 घ.मि	100	कटिङ्ग 2408.51 घ.मि	१०००००.	१००	१००	125000	१००	230	226	456
८	राङ्गभाङ्गोलाई हुदै शिकारी गाउँ बौद्ध आ.वि. जोड्ने मो.बा.	घ.मि.	कटिङ्ग 3071.51 घ.मि	150	कटिङ्ग 3071.51 घ.मि	150000	१००	१००	187500	१००	250	150	400
९	रातेमाटे चौतारे मो.बा. मर्मत सम्भार	घ.मि.	कटिङ्ग 69.60 र ८१० घ.मि	100	कटिङ्ग 69.60 र ८१० घ.मि	100000	१००	१००	125000	१००	250	150	400
१०	शान्तिवाजार दुर्घडेरीबाट वडा कार्यालय भवन जाने सिडी निर्माण	मि.	७० मी.	100	७० मी.	100000	१००	१००	125000	१००	250	150	400

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
११	गोरखटोल खेलमैदान गोलपोष्ट र मन्च निर्माण	मि/घमि	cement, Stone, GI Pipe, sand	75	cement, Stone, GI Pipe, sand	75000	१००	१००	93750	१००	250	150	400
१२	सरस्वती आ.वि. भवनको भूयाल ढोका मर्मत सम्भार	मि/वमि	wood, colour	54	wood, colour	54000	१००	१००	67500	१००	185	175	360

सू.न.पा.६ नं.वडा कार्यालय, हर्कटे

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	महिला हरुको लागी व्यवसायिक फुलखेती सिपविकाष कार्यालय	पटक	१	100000	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको
---	--	-----	---	--------	---	---	---	---	---	---------------------------------

२. पूँजीगततर्फ

१	कञ्चनजंगा टोल शान्ती चोक बाट पुरानो बोर्डिङ स्कूल हुदै ढाकाल टोल सम्म सडक स्थर वृद्धि (वडा स्तरीय)	३४० मि./३४५ मि.	लुज ग्रावेल/ कच्ची नाली	३०००००	३४० मि./३४५ मि.	300000	१००	१००	376275.53	१००	240	224	464
२	जिर्मले सडक खण्डको अम्बके डाँडा तारगाउ दुर्ग डिपो गोलाइ सडक स्तर उन्नती	१४०० मि	माटो कटिङ्ग नाली सहित	४७३.५१	१४०० मि	473511.3	१००	१००	473511.33	१००	200	250	450
३	तारगाउ गोलाइ टीकाराम गड्टौलाको घर अगाडी बाट कञ्चनजंगा टोल धिमिरे टार सम्म सडक स्थर उन्नती (वडा स्तरीय)	८१० मि/ १२५ मि.	कटिङ्ग / लुज ग्रावेल	३००	८१० मि/ १२५ मि.	300000	१००	१००	376838.17	१००	288	280	568
४	लामपधेरो वडा कार्यालयदेखी फाजीगाउ तल्लो टोल महेन्द्रेवेसीसम्म सडक स्तरवृद्धि वडा स्तरीय	२ कि.मि./ ७१ मि.	माटो कटिङ्ग/सोलिङ्ग	३८१	६ कि.मि./ ७१ मि.	381000	१००	१००	477985.01	१००	305	268	573
५	सू.न.पा.८ को सिमाना बाट लालीगुरास टोल हुदै वडा कार्यालय सम्म सडक स्तरवृद्धि वडा स्तरीय)	१२६० मि.	कटिङ्ग	300	१२६० मि.	300000	१००	१००	378615.03	१००	400	344	744
६	सुकेपोखरी ग्याभाचोक वडा कार्यालय तारगाउ महेन्द्रेवेसी सडक - All Weather वडा स्तरीय	मि	६०० मि ग्रेवेल गरी पक्की नाली निर्माण त्युम पाइप राख्ने	४०००	कटिङ्ग, पक्की नाली निर्माण र ग्रावेल	३७,११,७५५.५२	९५	९५	३७,११,७५५.५२	९२.७९	535	503	1038

सू.न.पा.७ नं.वडा कार्यालय, कन्याम

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
१	होमस्टे तालिम	जना	६०	७५	६० जना सहभागी	७५०००	१००	१००	७५०००	१००	३५	२५	६०
२	आधुनिक मौरीघार निर्माण सीपविकास तालिम	पटक	१	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०

२. पूँजीगततर्फ

१	जमुनाडाँडा अम्बीटोल तिनघरेटोलसम्म नालीसहितको सडक स्तरोन्नति	१२०० मि./ ३० मि./ ५५ मि./ १२०० मि.	कटिङ्ग/ सोलिङ्ग/ लुज ग्रामेल/ कच्ची नाली	५५६	१२०० मि./ ३० मि./ ५५ मि./ १२०० मि.	५५६०००	१००	१००	६९७२५२	१००	२८०	२९०	५७०	
२	सिंहदेवी टोल बरपीपल टोल हुँदै रमाइलो टोलसम्म नालीसहितको सडक मर्मत	मि.	कटिङ्ग/ सोलिङ्ग/ कच्ची नाली	३००	१०२० मि./ २१५ मि./ २५५ मि./ १०२० मि.	३०००००	१००	१००	३७९७१६.६३	१००	४५०	४३२	८८२	
३	हर्कटे मुख खोली गुप्ती भाडटार सडक मर्मत	८८० मि./ ८८० मि.	कटिङ्ग/ कच्ची नाली	३००	८८० मि./ ८८० मि.	३०००००	१००	१००	३७७४५५.४२	१००	११८	१४२	२६०	
४	पालटाँगे कालोपत्रे भाग्योदय राइटोल विरिङ्गखोला मोटर बाटो (अलवेदर रोड)	किमि	१	४०००	५८.८३ cum.. E/W, २१९.५८ cum. Stone masonry, ४६.१७cum. PCC	३२,५७,३०६.७७			३२,५७,३०६.७७	८१.४३				
५	पालटाँगे कालोपत्रे भाग्योदय राइटोल विरिङ्गखोला सडक निर्माण क्रमागत	किमि	१	५०००	४०० मि नालि निर्माण भइरहेको	१३,५१,८०८.१५			१३,५१,८०८.१५	२७.०४	४५०	४२२	८८२	

सू.न.पा.८ नं.वडा कार्यालय, छिपिटार

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	दलित समुदायका लागि परम्परागत पञ्चवाजा खरिद तथा बजाउने तालिम	पटक	१	१००	पञ्चवाजा खरिद गरी ९ जनालाई बजाउने तालिम दिएको	१०००००	१००	१००	१०००००	१००	०	९	९
२	जनजाति युवाहरुको लागि प्लम्बर तालिम	पटक	१	१००	०	०	०	०	०		कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
३	युवाहरुको लागि इलेक्ट्रिसियन तालिम	पटक	१	१००	०	०	०	०	०		कोम्बिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
४	८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि ब्लाङ्केट वितरण	पटक	१	१००	५३ जना जेष्ठ नागरिकलाई ब्लाङ्केट वितरण	१०००००	१००	१००	१०००००	१००	२१	३२	५३
५	अग्रज किसान अवलोकन भ्रमण	पटक	१	१०७	३० जना अग्रज किसानहरु धरान, विशानगर र विर्तमान अवलोकन भ्रमण लिएको	१०७०००	१००	१००	१०७०००	१००	१५	१५	३०
६	विपन्न तथा हिसा पिडित महिलाहरुलाई उन्नत जातको वाखाको पाठाको वितरण	पटक	१	२००	३० वटा उन्नत जातको वाखाको पाठा वितरण	२०००००	१००	१००	२०००००	१००	३०	०	३०

२. पूँजीगततर्फ

१	कर्जनि-मालुम-वडा कार्यालय डब्बुगाउँ हुँदै वडा नं ६ जोड्ने बाटो अलवेदर रोड	किमि	५७०	४५००	६१० किमि बाटो चौडा/ १७४.९७ घमि स्टोन मैसिनरी बाल/ २८०५	३८,५४,०२२.००	८६	८६	३८,५४,०२२.००	८५.६४	१००	११००	२०००
---	---	------	-----	------	--	--------------	----	----	--------------	-------	-----	------	------

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
					वर्षि सवार्गे र ४२०.७५ सववेस निर्माण								
२	डब्ल्यु गाउँको भुलभुले देखी खानीगाउँ हुँदै ६ नं वडा जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति वडा नं ८	१.४ कि.मि.	कटिङ्ग	३००	१.४ कि.मि.	३०००००	१००	१००	३७६९३९.५६	१००	६०	४२	१०२
३	प्रकाश श्रेष्ठको घर छेउ हुँदै रतनगाउँ जोड्ने सडक स्तरोन्नति वडा नं ८	०.६३ कि.मि	कटिङ्ग	३००	०.६३ कि.मि	३०००००	१००	१००	३७६२८२.४७	१००	११८	१४२	२६०
४	मगल ज्योति प्रतिष्ठान मालुमदेखी नेपाल डाँडा जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति वडा नं ८	०	०	३००	०	०	०	०	०		बाटोको विवादका कारण सम्पन्न गर्न नसकिएको		
५	हालको वडा कार्यालय देखि मेचि राजमार्ग हुँदै पुरानो पालटागे जाने बाटोको स्तोर न्नति सिदि तथा नालि निर्माण वडा नं ८	४५ मि	सिडि र नाली निर्माण	३००	४५ मि	३०००००	१००	१००	३८८७१५.७२	१००	२०५	१७८	३८३
६	पालटाङ्ग खानेपानि मुहान संरक्षण रिजर्व ट्याङ्कि निर्माण तथा पाइपलाइन विस्तार आयोजना वडा नं ८	८ घमि	कंक्रिट आरभिटि	१५०	८ घमि	१५००००	१००	१००	२१३४२१.९६	१००	७५	६५	१४०
७	सिद्ध आ वि र मालुम आ वि को घेराबारा निर्माण वडा नं ८	वटा/ मि.	२ वटा कम्पाउण्ड गोट/ ५८.५ मि.घेराबारा	१५०	२ वटा/ ५८.५ मि.	१५००००	१००	१००	१९४८४६.८३	१००	४४०	४१०	८५०
८	सिगाने खोल्सी वडा कार्यालय जाने बाटो मर्मत	मि	१५०	५०	सडक मर्मत भएको	५००००	१००	१००	५००००	१००	२५०	२००	४५०

सू.न.पा.९ नं.वडा कार्यालय, बरबोटे

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	एकोकार्डको विरुद्धवितरण साँझेदारीमा	वटा	१३००	२००	१३००	२०००००	१००	१००	२३०,०००	१००	२०	३०	५०	
२	महिला लक्षित समुदायको लागि व्यवसायिक प्राङ्गारिक टनेल खेति तालिम।	जना	२३	१५०	२३	१५००००	१००	१००	१७९०००	१००	२३	०	२३	
३	महिला लक्षित समुदायको लागि वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण तालिम			१००	०	COVID-१९ को विसम परिस्थितिको कारण तालिम हुन सकेन।								
४	वालनेटवार्क क्षमता विकास तथा संस्थागत सामग्री वितरण कार्यक्रम	जना	४५	१००	४५	३८,१००.००	३८.१	३८.१	३८,१००.००	३८.१	२०	२५	४५	

२. पूँजीगततर्फ

१	वरवोटे, गहिरीगाउँ, कजेनी सडक	१ कि.मि	सडक विस्तार/ पञ्ची नाली / हयुम	५०००	०.०८८ कि.मि बाटो चौडा/ ०.६९१ कि.मि पञ्ची नाली/ ६००	३९,००,३५२.९१	८०	८०	३९,००,३५२.९१	७८.०९	९५	१०५	२००
---	------------------------------	---------	--------------------------------	------	--	--------------	----	----	--------------	-------	----	-----	-----

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
	(अलवेदर)		पाइप कल्भर्ट		मिमिको ३ र १२०० मिमिको १ हयुम पाइप								
2	स्माइल टोल खानेपानी योजना	1475 मि	पाइप खरिद र पुर्ने काम	१४३	1475 मि	१४३०००	100	100	१७९८८४३	100	४०	५०	९०
3	काजीफाटक राष्ट्रिय आ.वि. हुदै नयाँवजार जोडने वाटो	127 मि./ ६६.६८ घमि	कटिङ्ग/ लुज ग्रावेल	२००	127 मि.	२०००००	100	100	२५१५८५.१५	100	६०	६५	१२५
4	देवी खोल्सी देखि खरवनी गाउँ हुदै रम्फोक खोला बडा नं. १० जोडने	०.६ किमि / १८८ मि.	सोलिङ्ग/ ग्रावेल	२००	०.६ किमि / १८८ मि.	२०००००	100	१००	२४९६७४.३७	100	६०	६५	१२५
5	मोक्तान खोल्सी कोलभड्याङ्ग पुरानो लेप्चाघाट रिङ्गरोड स्तरउन्नति	127 मि./ ६६.१२ घमि	लुज ग्रावेल/ सोलिङ्ग	२००	127 मि./ ६६.१२ घमि	२०००००	100	१००	२५११७९.००	100	६५	६५	१३०
6	मेनन गुरुङको घरवाट सूदृश्ट टोलको खेलमेदान हुदै १नविन जोडने वाटो	मि/ घमि	१.६मि सोलिङ्ग/ ८५ मि ग्रावेल/ २१ घमि रथाविन	२००	१.६मि/ ८५ मि./ २१ घमि	२०००००	100	१००	२५२६२१.७१	100	६०	६०	१२०
7	नमूना टोल हुदै नयाँवजार जोडने सडक	८५० मि.	माटो काट्ने काम	२००	८५० मि.	२०००००	100	१००	२६००००.००	100	६०	६५	१२५
8	आदर्श टोल हुदै नयाँवजार जाने सडक	घ.मि./ मि	१.६५मि.सोलिङ्ग/ ४७७२घमि कटिङ्ग	२००	१.६५मि./ ४७७२ घमि	२०००००	100	१००	२५०६०५	100	८०	७५	१५५

सू.न.पा.१० नं.बडा कार्यालय, फिक्कल

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	स्थानिय संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम	वटा	१	८८	५ मठमन्दिर र गुम्बा/ १६ जेष्ठ नागरिक/ ढोल इयास्टा खरिद	८८ हजार	100	100	88000	100	18	17	35
२	कृषि औजार अनुदान कार्यक्रम	जना	६०	१००	६० जना अगुवा कृषकहरूला चिया पुनिङ्ग सम्बन्धी तालिम	100000	100	100	100000	100	३५	२५	६०
३	उन्नत जातका बाखा तथा बहुर पालन कार्यक्रम	वटा	१३	१००	१३ जना विपन्न कृषकहरूलाई उन्नत जातको १।१ वटा बंगुर पाटा वितरण	100000	100	100	100000	100	१३	०	१३
४	बडाका निर्णय अनुसारको कार्यक्रम	वटा	३	१५०	फक्कल बजारमा पानीको ड्रम र सातु पानी व्यवस्था/ स्वामी पार्क रंगरोगन / ५० प्रतिशत	150000	100	100	150000	100	३५२०	४०१३	७५३३

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
					अनुदानमा च्यापकटर वितरण								
५	वडास्तरीय खुलकुद प्रतियोगिता			100								कोमिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको	
६	अन्तर टोल विकास संस्था महोत्सव			100								कोमिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको	

2. पूँजीगततर्फ

१	सहिद चोक रत्न चोक संगम टोल सडक निर्माण (All Weather)	१ कि.मि.	ग्रावेल, पक्की नाली, मेसिनरी वाल	६२५९९ ५६.५२	०.७४८ किमि. बाटो चौडा, ०.६३४ किमि पक्की नाली र ६०० मि.को २ वटा र ७५० मिमिको १ ह्युम पाइप कल्वर्ट	२७,६०,०५१.५ ६	६०	६०	२७,६०,०५१.५ ६	५५.२	४६२	४८८	९५०
२	डाक्टर खोला डाँडाँ गाँउ याङ्ग सडक स्तरोन्नती	०.६ किमि	१	४००	१.२ मि. सोलिङ्ग ७.५ मि. ह्युम पाइप, ४० घन मि. ग्रावेल र ३२२१ घ.मि. कटिङ्ग	४०००००	१००	१००	४८६४४१.४१	१००	१	१	२
३	फिक्कल गुम्बापथ सहिदचोक आरुवोटे जोगमाई खोला सडक निर्माण क्रमागत	१ कि.मि.	ग्रावेल, पक्की नाली, मेसिनरी वाल	३८००	१ कि.मि.बाटो चौडा गर्ने काम ०.५ किमि पक्की नाली ६०० मि.को २ वटा र ९०० मि.मि.को २ वटा । ह्युम पाइप कल्वर्ट ४९.३४ घ.मि. पर्खाल निर्माण	१७,७८,११३.० ०	५४	५४	१७,७८,११३.० ०	४६.७९	७८०	७६०	१५४०
४	समावेसी टोल स्थित खोल्सी व्यवस्थापन तथा बाटो स्तरोन्नती	०.६५ किमि	सडक स्तरोन्नति	२००	४० घ.मि.ग्रावेल, ९ घ.मि. र्याबिन, १.२५ मि. ह्युम पाइप	२०००००	१००	१००	२५३९११.६६	१००	११३	१०७	२२०
५	सिम पानी देखि प्रणामी टोल जाने बाटो स्तरोन्नती	१ किमि	कटिङ्ग	१००	१ मि.सोलिङ्ग/ २६२८ घमि. कटिङ्ग	१०००००	१००	१००	१३२०९५.१९	१००	७७	८२	१५९
६	विद्यालयमा खाने पानी तथा शौचालय व्यवस्थापन	वटा/ मि.	२ वटा ट्यांकी/ ८००मि. पाइप खरिद तथा मर्मत	१००	२ वटा/ ८०० मि.	१०००००	१००	१००	१२५६७.४५	१००	१३०	१३०	२६०
७	फिक्कल बजार व्युटिफिकेशन	१३० मि.	पार्किङ्ग टायल्स	३५०	बाटोमा १३० मि. पार्किङ्ग टायल्स विछ्याइएको	३५००००	१००	१००	४३७९९८.७१	१००	११३	१०५	२१८
८	मांसिम किरात भवन निर्माण तथा संरक्षण	१ वटा	भवन मर्मत	१००	७ घमि इटाको गारो	१०००००	१००	१००	१२६६२१.६५	१००	१५०	१४०	२९०
९	याङ्ग खोला घाट निर्माण	१ वटा	घाट निर्माण	२००	घाटको वेस तथा च्यानलको स्टेप्ड	२०००००	१००	१००	२५२८४३.९	१००	३००	२५०	५५०

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
१०	विरिङ्ग खोला घाट निर्माण	१ वटा	घाट निर्माण	१००	घाटको वेस तथा च्यानलको स्टेप्ड	१०००००	१००	१००	१९०९११.८६	१००	२५०	२३०	४८०
११	जरुवा पानी संरक्षण	२ वटा	मुहान संरक्षण	२००	२ मुहान संरक्षण	२०००००	१००	१००	२५१५२८.५६	१००	७२	७६	१४८

सू.न.पा.११ नं.वडा कार्यालय, पंचकन्या

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	जिवातु वितरण कार्यक्रम	वटा	३००	१००	३३० थान जिवातु र प्लाटिक वितरण	१०००००	१००	१००	१०००००	१००	१६५	१६५	३३०
२	बुटिक बनाउने तालिम	-									कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
३	टोल विकास संस्थालाई क्रियाशील बनाउन स्वास्थ्य सरसफार तथा सचेतना कार्यक्रम	वटा/ गोटा	२२	२६०	२२ वटा टोलहरूलाई २२९ वटा डस्टविन वितरण	२६००००	१००	१००	२६००००	१००	२१६६	२१६६	४३३२

२. पूँजीगततर्फ

१	केराबारी बाट दुंगे सम्मको मोटर बाटो स्तर उन्नती	मि.	६००.०	२८०	१.२ मि. सोलिङ्ग र ६२०७ घमि कटिङ	२८००००	१००	१००	३५१०९९.२	१००	३३०	३००	६३०
२	तारागोलाई बगरे गाउँ सडक स्तरउन्नती	मि.	१०००	७७०	१.७ कि.मि. कटिङ र १५० मिटर लुज ग्रावेल	७७००००	१००	१००	९६३३९३.१६	१००	८९	१०४	२६३
३	तीनधरे मुख भई सहारा टोल जाने सडक मर्मत संभार	पटक	१	१८०	०.४२ कि.मि कटिङ	३०००००	१००	१००	२२७४६८.३८	१००	७५	७५	१५०
४	नयाँचोक-केराबारी-माघे-सुन्तले-भित्री गोदक हुँदै गोदक जोड्ने सडक बाहमासे	किमि	०.६५२	४५००	०.६६० किमि चौडा गर्ने/ ०.५९३ पक्की नाली निर्माण र ६०० मिमिको २ वटा हायमुपाइप	२९२३५३२.२१	६४.९७	६४.९७	२९२३५३२.२१	६४.९७	२९९	२९८	५९७
५	वैशाखे कात्तिके सडक स्तरउन्नती	मि.	३००	१००	०	०	०	०	०		कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
६	सृजना टोलदेखि झोडा वान्तवा टोल जाने मोटर बाटो	मि.	८००	२००	०.७५ कि.मि. कटिङ	२०००००	१००	१००	२५१४८९.७४	१००	७५	९७	१७२
७	श्री लक्ष्मीनारायण खानेपानी पुनर्निर्माण	२५०० मि.	पाइप खरिद र पुर्ने काम	५००	२४१० मिटर पाइपखरिद र खन्ने पुर्ने तथाट्याङ्गी मर्मत	५०००००	१००	१००	६३२६७५.७८	१००	८००	७००	१५०
८	तिनधरे सुन्तले हुँदै नामसालिङ्ग जाने सडक स्तरउन्नती	मि.	३००	१८०	१५ मि.सोलिङ्ग र २१ घनमिटर बाल	१८०००००	१००	१००	३७७९८६.५३	१००	५९०	५५३	११२०
९	पुन्य स्मारिका आ.वि.घेराबार पुन	मि.	१३०	२००	१३१ मिटर तारजालीको	२०००००	१००	१००	२५६२९६.८४	१००	७५	६८	१४३

"सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धता: प्राङ्गारिक कृषि, पर्याप्तीटन र आर्थिक समानता"- २८

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
	निर्माण				घेरावारा								
१०	बैशाखे कार्तिक सडक स्तरोन्नति	मि.	२००	१००	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
११	सार्वजनिक जमिनहरूमा उन्नत जातका विरुद्धाहरू वृक्षरोपण	व.कि.मि	१०००	६००	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
१२	दुंगे पाहिरो व्यवस्थापन			१००	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
१३	कारबारी टोल पराले सडक मर्मत सम्भार			३००	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
१४	केराबारी आवि खेलमैदान स्तरोन्नति			१००	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			

सू.न.पा.१२ नं.वडा कार्यालय, तीनघरे

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	बुटिक तालिम	पटक	१	१००	३० जना महिलाहरूले १ महिनामा बुटिक लगाउने तालिम प्राप्त।	१०००००	१००	१००	१०००००	१००	३०	०	३०
२	ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम	पटक	१	५०	२० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई २० थान ब्लाङ्केट वितरण।	५००००	१००	१००	५००००	१००	४	१६	२०
३	लागत प्रभावित प्राङ्गारीक खेति जिवातुको लापि	वटा	४७०	१४३	४७० जिवातु/प्लास्टिक वितरण गरीएको।	१४००००	१००	१००	१४००००	१००	-	-	-
४	खेलकुद कार्यक्रम फूटबल	पटक-		५०	फूटबल कार्यक्रम सम्पन्न	५००००	१००	१००	५००००	१००	-	-	-
५	उत्थोपण तालिम बालबालिका	पटक	१	५०	यस कार्यक्रमबाट ३२ जना बालबालिका हरु सामान्य उद्घोषण गर्न सक्ने भए।	५००००	१००	१००	५००००	१००	२०	१५	३५

२. पूँजीगततर्फ

१	चुच्चे दुङ्गा देखि त्रिवेणी टोल हुँदै पाथिभरा जाने मोटरवाटो मर्मत सम्भार	मि.	४५०	३००	कच्ची ड्रेन १.८६० कि.मि. नालि कच्चि १.८६० कि.मि.र सोलिङ्ग १८.५० मिटर	३०००००	१००	१००	३७५०००	१००	१२१	११९	२४०
२	पंचकन्या आ.वी चिउरीबोटे लुम्के सडक मर्मत	मि.	६५०	४००	४.४५८ कि.मि. कच्ची नालि ३.२७० कि.मि. कच्ची ड्रेन तथा सोलिङ्ग ३५.७० मिटर	४०००००	१००	१००	५०००००	१००	१२०	१६२	२८२
३	मेचि राजमार्ग मलिम चोक कुटी खोला	मि.	३५०	२००	कटिङ्ग १.१३८.३० कि.मि	२०००००	१००	१००	२५००००	१००	६०	४०	१००

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
	नाधी रिङ्ग रोड आठघरे सडक स्तरोन्तरी				तथा १.१३८ कि.मि कच्ची नालि								
४	मन्दिरडाँडा महधारा हुँदै राईहरूको समाधिस्थल जानेवाटो विस्तार	मि.	300	150	कटिङ्ग ५७० मि ड्रेन कच्ची ३०० मिटर र नालि	150000	100	100	187500	100	१३००	१२००	२५००
५	मुर्तिडाँडा टोल हुँदै धारापानी आ.वि. सडक मर्मत	मि.	300	150	कटिङ्ग २.०२० कि.मि/ सोलिङ्ग ३२.३० मि/ लुज ग्रावेल ३० मि	150000	100	100	187500	100	१४०	१२०	२६०
६	याडखोला-पिडाँडा-धुमाउने-मलिम-सेतिदेवि टोल-परिवर्तन टोल-चुच्चे धुङ्गा-तिनघरे सडक (बाहमासे सडक)	१ किमि	कटिङ्ग	4500	38890cum. Excavation, 1206cum. Embankment, 462treatment to shoulder,	4500000	100	100	5625000	100	६५०	३५०	१०००
७	सिम्टेडाँडा गोलेगाँउ मलिम सडक मर्मत	मि.	200	100	कटिङ्ग ८६२.७८ घमि / सोलिङ्ग ३७.३३ मि	100000	100	100	125000	100	१५०	२५०	४००

सू.न.पा.१३ नं.वडा कार्यालय, लक्ष्मीपुर

1. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

1	बालमैत्री स्थानिय शासन तथा बालअधिकार कार्यक्रम	१	१	100	१	100000	100	100	100000	100	५००	४००	१००
2	आदिवासि जनजाती आयमुलक कार्यक्रम	१	१	100	०	०	०	०	०		कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
3	दलित आयमुलक कार्यक्रम	१	१	100	०	०	०	०	०		कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
4	अपाङ्ग आयमुलक कार्यक्रम	१	१	100	०	०	०	०	०		कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
5	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	१	१	100	५३ जना जेष्ठ नागरिक सम्मान	100000	100	100	100000	100	२५	२८	५३
6	महिला आयमुलक तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	१	१	100	सम्पन्न	100000	100	100	100000	100	१४३०	०	१४३०
7	टोलविकास संस्थालाई टोल विकासचालन सम्बन्धि लालिम कार्यक्रम	१	१	५०	५० जना सहभागी	५००००	100	100	५००००	100	२५	२५	५०
8	लागु पदार्थ दुर्व्यसन सचेतना कार्यक्रम	१	२	५०	२०० जना सहभागी	५००००	100	100	५००००	100	११०	१०	२००
9	उपभोक्ता समितिलाई तालिम	१	१	५०	५ जना सहभागी	५००००	100	100	५००००	100	२२	२८	५०

2. पूँजीगततर्फ

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
१	पोखरी देखि नयाँ वडा कार्यालय हुँदै हालको वडा कार्यालय जाने सडक निर्माण योजना	मि.	८००मी.	४४८	१.०१० किमि कटिङ्ग/ ग्रावेल १३५.४० मि र ६.५ मि सोलिङ्ग	४४८०००	१००	१००	५६१५७.५१	१००	६००	५००	११००
२	सुकेपोखरी देखि तल्लो खुन्दुके हुँदै रोड गाउपालिका जोड्ने सडक मर्मत तथा स्तरउन्नती योजना	किमि	२ कि.मी	३००	२११५ मि कटिङ्ग/ १६५ मि. नाली निर्माण	३०००००	१००	१००	३७६५१४.७५	१००	४००	४००	८००
३	पोखरीदेखि डाक्टर गाउं कोलवोटे मालवासे हुँदै रोड गा.पा. जोड्ने बाह्रमासे सडक निर्माण तथा स्तरउन्नती योजना क्रमागत	किमि	१.२०कि.मी.	३१००	५९९७.७१ घमि कटिङ्ग/ ३६४.६९ घमि स्टोन मेसिनरी वाल/ ११६.१६ घमि सोलिङ्ग/ हथमु पाइप ३	२९,२५,७०६.६	१००	१००	२९,२५,७०६.६	९४.३८	३१०	२७५	५८५
४	पोखरीदेखि डाक्टर गाउं कोलवोटे मालवासे हुँदै रोड गा.पा. १ जोड्ने बाह्रमासे सडक निर्माण तथा स्तरउन्नती योजना	किमि	१ कि.मी	५१००	कटिङ्ग, ग्रामेल, पञ्ची नाली निर्माण	५०,९७,६५८.७	१००	१००	५०,९७,६५८.७	९९.९५	३१०	२७५	५८५

सू.न.पा.१४ नं.वडा कार्यालय, लक्ष्मीपुर

१. लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	वालमैत्री स्थानीय शासन तथा वाल अधिकार सम्बन्धि कार्यक्रम	पटक	२	१००	४०० जना कार्यक्रममा सहभागी	१०००००।-	काम सम्पन्न		१०००००।-	१००	२००	२००	४००
२	आदिवासि जनजाती आयमुलक तथा सचेतना कार्यक्रम	पटक	२	१२४	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
३	दलित आयमुलक कार्यक्रम	पटक	१	१००	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
४	अपाङ्गस आयमुलक कार्यक्रम	पटक	१	१००	०	०	०	०	०	कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेको			
५	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	पटक	१	१००	५६ जनालाई सम्मान	१०००००	१००	१००	१०००००	१००	२५	३१	५६
६	महिला आयमुलक तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	१	१००	१०० जना सहभागी	१०००००	१००	१००	१०००००	१००	१००		१००
७	टोल विकास संस्था संचालन सम्बन्धित तालिम	पटक	१	५०	५५ जना सहभागी	५००००	१००	१००	५००००	१००	२५	३०	५५
८	लागुपर्दाय दुर्वेसन सम्बन्धित सचेतना कार्यक्रम	पटक	१	५०	२०० जना सहभागी	५००००	१००	१००	५००००	१००	१००	१००	२००
९	उपमोक्ता समितिलाई तालिम	पटक	१	५०	६० जना सहभागी	५०००००	१००	१००	५०००००	१००	२०	४०	६०

२. पूँजीगततर्फ

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति %	साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म	पु	जम्मा
1	उत्तरे खेल मैदान देखि वतासे कटुसे वर्दु हुदै माई न.पा. ५ र कटुसेबजार माइ न.पा. १० जोड्ने सडक मर्मत	मि.	२२१	३००	२१०.०४ ग्रावेल/ ३०१.४५ कच्ची नाली/ २२७ कटिङ १६.८० सोलिम र ४ मि. वाल	३०००००	१००	१००	३७६८२८.७२	१००	११००	१०५०	२१५०
2	कटुवाल भड्याङ्ग बाट कागुने सिम्ले साहाकाले हुदै अर्जुन धारान.पा. २ बाहैमास चल्ने सडक तथा स्तरोन्तरी ।	किमि	१.३७०	४००	१.३७० किमि कटिङ/ ४०२.१५ मि. कच्ची नाली निर्माण	४०००००	१००	१००	५०१२०६.१४	१००	१५००	१२००	२७००
3	बनपाल गोलाई देखि देविस्थान गोलाई बडारे दाडसाराङ्ग वाघेटार हुदै माई न.पा-१० जोड्ने सडक मर्मत ।	किमि	१.३३२	३००	१३४० मि.कटिङ १२.६४ घमि सुख्खा वाल निर्माण	३०००००	१००	१००	३७७६४२.८५	१००	२००	२००	४००
4	बतासे भज्याङ्ग देखि हेल्थपोष्ट हुदै जिमिखाँद भुतेनी हुदै ई.न.पा.को १० नं. रामचोक जोड्ने बाहमासेसडक निर्माण तथा स्तरउन्नती योजना	किमि	१	५०००	.. किमि पक्की नाली/ ३६.२५ घमि कटिङ/ ५६.५४ स्टोन सोलिङ/ ७५.४४ घमि मेसिनरी वाल	४३,०५,६२८.१२	८८	८८	४३,०५,६२८.१२	८८	५००	५००	१०००
5	बतासे भज्याङ्ग देखि हेल्थपोष्ट हुदै जिमिखाँद भुतेनी हुदै ई.न.पा.को १० नं. रामचोक जोड्ने बाहमासेसडक निर्माण तथा स्तरउन्नती योजना आ.व ०७५/ ०७६ क्रमागत	किमि	१	१०००	ग्रामेल गर्ने कार्य सम्पन्न	१०,००,०००.००	१००	१००	१०,००,०००.००	१००.	५००	५००	१०००

४.२. आर्थिक वर्ष २०७६ | ०७७ को नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति सूचक

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
नगर स्तरीय अन्य पूर्वाधार													
१	जापानिज दुतावास - वर्थिङ सेन्टर तथा प्रसुति गृह निर्माण सु.न.पा.७	वटा	१	८१००	निर्माण कार्य भैरहेको	३८,९५,०००.००	भवन निर्माण	५०	३८,९५,०००	४८.०९	४५१२	०	४५१२
२	फिक्कल पारीहिटीमा सामुदायिक भवन निर्माण	वटा	१	४००	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा	३,३२,४०४.७३	भवन निर्माण	८५	३,३२,४०४.७३	८३.१	४५०	४६०	९१०
३	भवन- ६ नं बडाको कार्यालय भवन निर्माण कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)	वटा	१	४१५०	निर्माण कार्य भैरहेको	२०,४३,७९५.००	भवन निर्माण	५५	२०,४३,७९५	४९.२५	१५१५	१५९७	३११२
४	भवन- ८ नं बडाको कार्यालय भवन निर्माण कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)	वटा	१	२६००	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा	१९,९०,४५६.००	भवन निर्माण	८०	१९,९०,४५६	७३.४८	२१६६	२२९१	४४५७

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
५	भवन- फिक्ल पानी हिटीमा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)	वटा	१	2000	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा	१८,१३,०००.००	भवन निर्माण	९५	१८,१३,०००	९०.६५	४५०	४६०	९१०
६	भवन- बडा नं १० को कार्यालय भवन निर्माण कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)	वटा	१	7000	निर्माण कार्य शुरू भै हाल स्थगित	०	भवन निर्माण	५	०	०	२४५९.०	२४६	४९१
७	भवन- बडा नं १२ को कार्यालय भवन निर्माण कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)	वटा	१	7000	172.281cum. E/W, 120cum. PCC, 12917kgs. Steel work,678.9sqm. Wood work,778sqm plaster work	३६,९०,८१४.५१	भवन निर्माण	६०	३६,९०,८१४.५१	५२.७३	2024	2125	४१४
८	भवन- बडा भवन निर्माण बडा नं १३	वटा	१	2287	निर्माण कार्य भैरहेको	१२,५५,५२५.३१	भवन निर्माण	६०	१२,५५,५२५.३१	५४.९	1361	1508	२८६
९	भवन- बडा भवन निर्माण बडा नं १३	०	०	1713	०	०	भवन निर्माण	०	०	०	०	०	०
१०	भवन- बडा भवन निर्माण बडा नं १९	वटा	१	4000	निर्माण कार्य शुरू भएको	१,७०,४७०.००	भवन निर्माण	६	१,७०,४७०.००	४.२६	2122	2203	४३२
११	भवन- सूर्योदय सार्वजनिक भवन निर्माण	वटा	१	5000	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	जापानिज दुतावास-वर्थिड सेन्टर तथा प्रसुति गृहको लागि उपकरण खरिद सुनपा ७	वटा/ गोटा	आवश्यकता अनुसार	6600	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	जापानिज दुतावास - वर्थिड सेन्टर तथा प्रसुति गृहको लागि उपकरण खरिद सुनपा ७	वटा/ गोटा	आवश्यकता अनुसार	1440	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	नगरक्षेत्रको सेपटी ट्याङ्क सरसफाईका लागी सक्सन मेशिन खरिद	पटक	१	4100	१ सक्सन मेशिन खरिद भएको	३९,८८,९००.००	मेशिन खरिद	१००	३९,८८,९००.००	९७.२९	2560	2532	५०९
१५	सेवाग्राही टोकन प्रणालीका लागि क्यू मेशीन खरिद	वटा	१	500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१६	महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र DPR तयारी	वटा	५	2000	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७	वातावरणीय परिक्षण (EIA/IEE)	वटा	२	300	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१८	सडक डिपिआर तयारी (धले चौतारा- बौद्ध मा वि- रोड ग्रा स, याख्या चोक-रोड-नेपालडाँडा मो वा, चिज फ्याक्ट्री- सौर्य भिर-अम्बी- अर्याल चोक रोड सडक)	बटा	१	1000	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	सडक- नगर सडक सञ्चाल गुरुजोजना निर्माण (२०७५/७६ को क्रमागत)	पटक	१	1500	प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त	६,७५,२५०.००	७५	७५	६,७५,२५०.००	४५.०२	4500	4560	९०६०
२०	कन्याम चियाफ्याक्ट्रिट वर्थिङ सेण्टर सडक (सडक वोर्ड २०७६/७७)	मि	289	1247.142	Soling	२४,०००.००			२४,०००.००	१.९२	250	260	५१०
२१	तिनघरे मुर्तिडाँडा लक्ष्मीपुर सडक (सडक वोर्ड ०७६/७७)	मि	345	1252.836	Soling	२९,०००.००			२९,०००.००	१.८७	300	280	५८०
२२	फिक्कल बजार पुरानो लाइन सडक (सडक वोर्ड २०७६/७७)	मि	250	९,०७.४१४	Patching	३३,०००.००			३३,०००.००	३.६४	450	380	८३०
२३	बरबोटे कट्टेवुड सडक स्तरोन्ति कार्य सूर्योदय नगरपालिका ९ र ३	किमि	२	6800	निर्माण कार्य भैरहेको	१७,६३,०००.००			१७,६३,०००.००	२५.९३	480	420	९००
२४	बरबोटे कट्टेवुड सडक स्तरोन्ति कार्य सूर्योदय नगरपालिका ९ र ३ (matching)	किमि		2500	निर्माण कार्य भैरहेको	०	०	०	०	०	२५००	२२५०	४८५०
२५	बरबोटे माझगाउँ गुफापाताल सडक (सडक वोर्ड २०७६/७७)	किमि		१४७२.००४	निर्माण कार्य भैरहेको	२४,०००.००			२४,०००.००	१.६३	२५००	२३५०	४८५०
२६	शान्तिवजार ग्रामेल तथा ढल निकास बाटो	मि	160	1000	160मि कम्प्याक्टेड ग्रावेल/ पक्की नाली/ १ हयमुपाइप/ ४८.७७घमि मेसिनरी वाल	१०,००,०००.००	सडक निर्माण	100	१०,००,०००.००	१००	२६०	२४०	५००
२७	सडक- उत्तरे खेलमैदान सानो श्रीबुद्ध हुँदै मेनी खोला जोइने सडक	किमि	1.5	6000	निर्माण कार्य भैरहेको	११,८८,०८५.००			११,८८,०८५.००	१९.८	1200	1160	२३६०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या			
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा	
२८	सडक- उन्नती परियोजना बाट निर्मित बरबोटे कट्टेबुड सडक मर्मत संभार	किमि		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२९	सडक- गोर्खे बजारको सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य (०७५/७६ को क्रमागत)	m	44.7 m blacktopping Work	10000	44.7 m blacktopping Work	६४,१८,५५९.४	५	100	100	६४,१८,५५९.४५	६४.९९	५२०	५४०	१०६०
३०	सडक- तिनधेरे शान्तिपुर मोटरवाटो मर्मत कार्य (सडकवोर्ड २०७५/७६) (०७५/७६ को क्रमागत)	मि	350	1350	Soling र अन्य काम	१३,२८,०७९.०	०	175	75	१३,२८,०७९.००	९८.३८	२६०	२४०	५००
३१	सडक- दावा गोलाई र बरबोटे बीच कच्ची सडक कालोपत्रे (फिक्कल बजारको जाम व्यवस्थापन)	किमि	0.50	5300	१२५.०७५ घमि मेशिनरी वाल निर्माण	९,४७,४९२.१०		सडक निर्माण	20	९,४७,४९२.१०	१७.८८	२०५०	२१००	४९५०
३२	सडक- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फिक्कलबाट मेची राजमार्ग (छिपिटार)जाने सडक कालोपत्रे	cum./ sqm	76.70cum. E/W, 22.05cum. Stone masonry work, 43.75cu.m174.28sqm. Framework	2500	76.70cum. E/W, 22.05cum. Stone masonry work, 43.75cu.m174.28sqm. Framework	५,७१,८०५.५२		30	30	५,७१,८०५.५२	२२.८७	४००	३८०	७८०
३३	सडक- पाल्टाँगे सिंदिखोला मोटरवाटो कालोपत्रे	१	कालोपत्रे	8000	173.21cum.E/W excavation, 32.05cu.m. Stone solling in foundation, 110.20sq.m. RCC slab, 6341.90kg TMT steel work, 1224.92lts bituminous supply work and coating work	३४,७७,२७६.२	८	50	50	३४,७७,२७६.२	४३.४७	१३००	१३५०	२६५०
३४	सडक- फिक्कल पञ्चकन्या चक्रपथ निर्माण	किमि	१	4800	0.980 किमि बाटो चौडा/ 0.500 किमि नाली निर्माण/ 600 मिमिको १ हयसुपाइप	९,५७,०८५.००		सडक निर्माण	35	९,५७,०८५.००	१९.९४	२०५०	२१००	४९५०
३५	सडक- फिक्कल पान्दाम जिल गोर्खे मानेभड्याड सडक कालोपत्रे	किमि	२	8500	निर्माण कार्य शुरू	३७,०८५.००				३७,०८५.००	०.४४	१४००	१३५०	२७५०
३६	सडक- फिक्कल याड मलिम जुरेभड्याड मोटरवाटो मर्मत कार्य (सडकवोर्ड २०७५/७६) (०७५/७६ को क्रमागत)	मि	३०५	600	सोलिङ्ग	५,४५,३२५.०	०	100	100	५,४५,३२५.००	९०.८९	६२०	५८०	१२००

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
३७	सडक- बरबोटे गहिरीगाउँ कजिनी मोटरबाटो मर्मत कार्य (सडककोर्ड २०७५/७६) (२०७५/७६ को क्रमागत)	मि	410	1050	सोलिङ्ग अन्य कार्य	१०,०५,०८०.००	100	100	१०,०५,०८०.००	९५.७२	820	800	९६२०
३८	सडक- सडक वोर्ड नेपाल सेंगको साथेवरीमा सडक मर्मत संभारका (तिनारे-मुर्तिङाँडा-लक्ष्मीपुर सडक, फिक्कल बजार-पुरानो लाईन सडक कालोपत्रे मर्मत संभार, बरबोटे-माझगाउँ-गुफापाताल सडक, कन्याम चियापात्रिन्-वर्धि सेण्टर सडक)	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३९	सडक- हर्कटे तारगाउँ सिद्धिघाट मोटरबाटो मर्मत कार्य (सडककोर्ड ०७५/७६) (२०७५/७६ को क्रमागत)	मि	250	550	सोलिङ्ग अन्य कार्य	५,३३,८९८.००	100	100	५,३३,८९८.००	९७.०७	260	240	५००
४०	उर्जा- राट्रिय प्रशासन लाईनबाट विद्युत पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा विद्युतिकरणका लागि सोलार लाईट	पटक	१	500	विद्युतीकरणका लागि सोलार लाईट जडान	२,२९,९८०.००	50	50	२,२९,९८०.००	४६.	160	165	३२५
४१	उर्जा- विद्युत विस्तार (काठको पोल प्रतिस्तापन समेत)	वटा	132 थान	2000	118 थान पोल खरिद	१७,०९,०८४.४०	90	90	१७,०९,०८४.४०	८५.४५	100	98	१९८
४२	उर्जा- सौर्य सडक बत्ती (उज्यालो शहर कार्यक्रम)			500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४३	खानेपानी- खानेपानी मूहान संरक्षण (सिमसार, खोल्सा, पोखरी, कुवा, धारा)	वटा	१	500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४४	खानेपानी-खानेपानी योजना मर्मत संभार	वटा	१०	2000	१ वटा खानेपानी मूहान सरसफाई तथा पाइप प्रतिस्थापन	१,७०,०००.००	खा.पा.म मर्त	१०	१,७०,०००.००	८.५	160	140	३००
४५	खानेपानी-ठोट्ने खोला मुहान हुँदै जीमीराजा जिमीरानी खानेपानी आयोजना	घमि/ वमि	12.74cum. E/W, 1.78cum. Stone masonry work, 6.33cum. Concrete work, 341.44 kg Steel work, 51sqm. Wood framework, 47.69 sqm. Plaster work	1000	12.74cum. E/W, 1.78cum. Stone masonry work, 6.33cum. Concrete work, 341.44 kg Steel work, 51sqm. Wood framework, 47.69 sqm. Plaster work	१०,००,०००.००	पाइप / ट्यांकी	100	१०,००,०००.००	१००.	450	460	९१०
४६	लुईचेटार पहिरो नियन्त्रण			1000	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
४७	नगरका विभिन्न स्थानमा शौचालय निर्माण			2000	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४८	सक्सन मेशिन द्वारा संकलित फोहोरमैला व्यवस्थानका लागी सक्रिय निर्माण	थान	१	1000	१ थान खरिद	२,५०,०००.००	सक्रिय निर्माण	25	२,५०,०००.००	२५	५६४	५६२	११२६
४९	कन्याम शहिदपार्क स्वामित्व ग्रहण र संचालन			100	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५०	तीनघरे वधशाला निर्माण	बटा	१	1500	भइरहेको	२४,०००.००	वधशाला	५	२४,०००.००	१.६	२५००	२६३०	५१३०
५१	पर्यटन - अन्तु पोखरी पार्किङ स्थल र बाईपास सडक निर्माण	किमि	२	2000	भइरहेको	२७,०००.००	५	५	२७,०००.००	१.३५	७५०	७३०	१४८०
५२	पर्यटन - थलथले पोखरी निर्माण	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५३	पर्यटन - पञ्चकन्या उद्यान निर्माण	बटा	१	2500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५४	पर्यटन - पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (पर्यटन पूर्वाधार)	बटा	निर्णयानुसार	9000	विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धन भएको	२५,२४,३७९.३४	पर्यटन स्थल	३०	२५,२४,३७९.३४	२८.०५	४५६०	४६५०	९२१०
५५	पर्यटन- अन्तुडाँडा सौन्दर्यीकरण कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)	पटक	१	15000	इन्टरलकिङ टायल्स, viewing deck, garden, Public Toilet	५१,१४,६०७.०४			५१,१४,६०७.०४	३४.१	९९००	९८९०	९१७९०
५६	पर्यटन- कन्याम व्यूटीफिकेशन कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)	घमि/ वमि	111.37cum. E/W, 20.88cum. Masonry work, 44.6cum. Concrete work, etc.	1500	111.37cum. E/W, 20.88cum. Masonry work, 44.6cum. Concrete work, etc.	११,५६,६७२.६९	पर्यटन स्थल	८०	११,५६,६७२.६९	७७.११	९८७५	९८६५	९९७४०
५७	पर्यटन- बुद्धपार्क निर्माण कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)			3500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५८	फेन्सोड गुम्बा पार्क निर्माण	बटा	१	6000	निर्माण कार्य शुरू	५,१८,०९३.४०	पार्क निर्माण	१०	५,१८,०९३.४०	८.६३	३६०२	३५६०	७१६२
५९	बुद्धपार्क भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा बुद्धमुर्ति स्थापना/ निर्माण	बटा	१	10000	मुर्तीनिर्माण तथा ल्याण्ड डेम्लपमेण्ट	७९,९८,०९४.०८	मुर्ती निर्माण	८५	७९,९८,०९४.०८	७९.९८	५६०	५७०	११३०
६०	बुद्धपार्क भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा बुद्धमुर्ति स्थापना/ निर्माण(matching)			5000	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति				भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति	म.				पु.	जम्मा	
६.१	विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि विभिन्न स्थानमा पानी पोखरी निर्माण			1000	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६.२	सूर्योदय नगरपालिका प्रवेश स्थलमा स्वागत गेट निर्माण (हर्कटे)	पटक	१	2000	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६.३	अन्तु पर्यटन सूचना केन्द्र भवन मर्मत संभार र संचालन				०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६.४	भवन- २ नं वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा हल निर्माण (ट्रस)			500	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६.५	भवन- कार्यालय निर्माण तथा इन्टरलकिङ टायल विच्छ्याउने कार्य (२०७५/७६ को क्रमागत)			500	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६.६	भवन- कार्यालय कम्पाउण्ड गेट, आकाशे पानी संकलन तथा सुरक्षागार्ड पोष्ट निर्माण	पटक	१	2500	गेट र आकाशे पानी संकलन मोटर साइकल पार्किङ निर्माण	१५,९०,०५३.२९	गेट/ संकलन केन्द्र	७०	१५,९०,०५३.२९	६.३.६	९४५०	९८५०	९९३०	
६.७	भवन- कार्यालय कम्पाउण्ड गेट, आकाशे पानी संकलन तथा सुरक्षागार्ड पोष्ट निर्माण			2000	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६.८	भवन- सार्वजनिक भवनहरूको संरक्षणका लागि गेट, तारजाली, घेराबारा			1500	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६.९	सम्पूरक कोष			३५२३७.६२९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना - ३२५०११०६

१	फिक्ल कन्याम श्रीअन्तु सर्किट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण			5000	Interlocking Tiles and रेलिङ निर्माण	5000000	100	100	५०,००,०००.००	१००.	1600	1550	3150
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम - ३६५००१०४													

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१	केराबारी माघे सुन्तले भित्री गोदक सडक स्तरोन्तरी सुनपा ११	किमि	२	४५९०	१.९९ किमि नथाँ कटिङ्ग/ ०.७९३ सडक चौडा/ ०.५५३ किमि पक्की नाली र ३ वटा हुम्पाइप	३८,९८,९३८.४८	८०	८०	३८,९८,९३८.४८	७८.७७	४८०	५०५	९८५
२	पुण्पलाल मार्ग हुँदै विपश्ना केन्द्र सडक स्तरोन्तरी सु.न.पा. ९	किमि	०.५	१४८५	०.५ किमि बाटो चौडा/ ०.३६८ किमि पक्की नाली र ग्रावेल/ २५.९४ घमि मेसिनरी वाल	१४,८५,०००.००	१००	१००	१४,८५,०००.००	१००.	४००	३५०	७५०
३	मानेभड्याड छ घरे मानेडाँडा स्मृति फाटक सडक स्तरोन्तरी सुनपा १ गोर्खे	किमि	४.६	१९८०	३.४३० किमि बाटो चौडा/ ४.५४५ किमि कच्ची नाली/ ०.१३८ किमि सोलिङ्ग	१७,४०,४५६.९५	९५	९५	१७,४०,४५६.९५	८७.९	१५००	१३००	२८००
४	वरभड्याड समरम्प्याली लामागोलाइ सडक स्तरोन्तरी	किमि	०.८	३४६५	१८३५cum.E/W Excavation, १३९cum. Supply Work,	२९,५९,८०३.५२	सडक स्तोन्त्रति	७०	२९,५९,८०३.५२	६२.३३	६००	५५०	११५०
५	सुनपा ८ द स्थित चिज प्यक्टिवाट सौयधीर हुँदै रोड जोड्ने सडक स्तरोन्तरी सुनपा ७ र ८	घमि	१	२९७०	२२८७०.६ घ.मि. E/W Excavation on roadway and gabion wall foundation, ६५ cum. Back filling with rubble stone, १३९.५ cum. Stone masonry (1:४)	२९,४२,२७२.००	१००	१००	२९,४२,२७२.००	९९.०७	४८०	४२०	९००
६	तारजाली, पाइप र जस्तापाता खरिद एवं वितरण सुनपा	bundle/rm/pcs	९०००m Pipe supply work,	२४९४	supply of ७० bundle of CGI sheet/ ९०००rm supply of HDPE pipe, ३५० pcs fabrication of gabion box	२३,९९,०००.००	१००	१००	२३,९९,०००.००	९५.८७	५५०	५६०	१११०
७	पुण्यस्मारिका आधारभूत विद्यालय स्तरोन्तरी	वटा	१	१९८०	५.३२ घ.मि. Superstructure/१००.२१kgs Steel/२२.८१sqm Framing Work and others..	१९,८०,०००.००	१००	१००	१९,८०,०००.००	१००.	१४१५	१२०५	२६२०

नगर स्तरीय प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम

१	मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च मर्मत संभार तथा रङ्गरोगन	वटा	१०	२५००	८ वटा मठमन्दिर, गुम्बा मर्मत गरिएको ।	२०,१४,८५९.६४	८१	८१	२०,१४,८५९.६४	८०.५९	५६२०	५६४०	११२६०
२	विपद्वाट क्षतिग्रस्त संरचना पूर्निमाण कार्यका लागी सामाग्री खरिद (पाईप तथा जस्ता पाता)			१०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	Genuine Operating Sofrware For Server With Server Data Backup System	पटक	१	१५०	अपरेटिङ्ग सिस्टम सर्भर कक्षमा	१,५०,०००.००	१००	१००	१,५०,०००.००	१००.	४५२३	६५३०	११०५३
४	बडा कार्यालयहरूमा फाईवर ईन्टरनेट जडान	वटा	२३२० मि	२००	१५५०मिटर फाईवर जडान भएको	१३,३००.००			१३,३००.००	६.६५	१५०	१२०	२७०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
५	कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागी सेवा करार	पटक	१	500	आइटि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम संचालन	४,९९,९९९.९९	100	100	४,९९,९९९.९९	१००.	10	30	40
६	न्यायिक समिति- मेलमिलापकर्ता उत्पादन तथा सूचिकृत एवं मुनर्तजगी तालिम	पटक	१	300	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	सोभिनियर नगरपालिका चिया उपहार निर्माण	बटा	१	1000	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	आकस्मिक कोष स्थापना	पटक	१	5000	कोष स्थापना भएको ।	५०,००,०००.	100	100	५०,००,०००.	१००.			
९	आवधिक नगर विकास योजना तर्जुमा	पटक	१	1000	२ चरणको गोष्ठी सम्पन्न भै आवधिक योजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत प्राप्त भै अन्तिम चरणमा रहेको	२,३८,१४६.००	30	30	२,३८,१४६.००	२३.८१	12500	1860 ०	3110 ०
१०	आवधिक नगरविकास योजना तर्जुमा	"	"	1000	"	१०,००,०००.००	"	"	१०,००,०००.००	१००.	"	"	
११	उपभोक्ता समिति तालिम	पटक	२	500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	उपभोक्ता हीत तथा बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि तयारी एवं बजार अनुगमन	बटा/ पटक	११५	5000	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	ऐन नियम कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयन	बटा	५	300	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	करदाता लगत व्यवस्थापन	पटक	१	500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्सहन प्रणालिको कार्यान्वयनका लागी निर्देशिका तयारी	बटा	१	150	कार्यविधि तयार भै लागू भएको	१,००,०००.००	100	100	१,००,०००.००	६६.६७	97	94	191
१६	नगर डकुमेण्ट्रि			1000	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७	नगर प्रोफायल निर्माण	बटा	१	1100	निर्माण भइरहेको	६,१५,१२०	प्रोफायल	६५	६,१५,१२०	५५.९२	4560	4530	
१८	न्यायिक समिति- न्यायिक समिति अवलोकन भ्रमण	पटक	२	2500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	न्यायिक समिति- न्यायिक समिति इजलास निर्माण	पटक	१	500	इजलास निर्माण भएको ।	५४,७८९.००	100	100	५४,७८९.००	१०.९६	200	123	323

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
२०	नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको स्वागत	पटक	१	५०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२१	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	पटक	१	1000	कोष स्थापना भएको ।	१०,००,०००.००	100	100	१०,००,०००.००	१००.			
२२	प्रगती समीक्षा	पटक	३	3000	दोस्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा गोण्ठी संचालन भएको ।	४६,०५०.००	65	65	४६,०५०.००	१५.३५	60	75	135
२३	पर्यटन - पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कृयाकलाप संचालन	पटक	१	१६३२.३४	पर्यटन प्रवर्द्धन क्रियाकलाप संचालन	१६,३२,४००.००			१६,३२,४००.००	१००.			
२४	पर्यटन- ख्यातीप्राप्त खेलाडीलाई पर्यटन दूत बनाउने	पटक	१	260	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२५	पर्यटन- सूर्योदय पर्यटन महोत्सव आयोजना	पटक	१	4100	२०७६।१०।१४ देखि १८ गतेसम्म संचाल भएको	२३,६३,१६४.००	100	100	२३,६३,१६४.००	५७.६४			
२६	पुस्तकालय व्यवस्थापन - पुस्तक/ फर्निचर/ कम्प्युटर	पटक		500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२७	भवन निर्माण मापदण्ड तर्जुमार कार्यान्वयन	वटा	१	500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२८	मर्मत संभार कोष	वटा	४०	5000	विभिन्न ४० वटा सडक मर्मत	५०,००,०००.००	100	100	५०,००,०००.००	१००.			
२९	मर्मत संभार कोष	"	"	3000	"	३०,००,०००.००	"	"	३०,००,०००.००	१००.	"	"	
३०	मानव संसाधन विकास कोष	पटक	१	1000	कोष स्थापना भएको ।	१०,००,०००.००	100	100	१०,००,०००.००	१००.			
३१	रेड पान्डा संरक्षण कार्यक्रम थुम्के	पटक	१	200	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३२	रेडीयो कार्यक्रम	वटा	१	600	हरेक हसा कार्यक्रम प्रशारण भएको	४,२८,८००.००	100	100	४,२८,८००.००	७१.४७	4560	5630	1019.०
३३	वातावरण विकास कोष	पटक	१	1000	कोष स्थापना भएको ।	१०,००,०००.००	100	100	१०,००,०००.००	१००.			
३४	वातावरण- सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण (एक नेपाली एक विश्वा)	पटक	३	500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३५	विगतको घटना दर्ता अभिलेख लाई डिजीटाइज गर्ने कार्य	पटक	१	500	डिजिटाइजेशन कार्य भैरहेको	३०,०००.००	10	10	३०,०००.००	६.	1200	1300	2500

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति				भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति	म.				पु.	जम्मा	
३६	वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम	पटक	२	250	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३७	शहरी विकास-फोहर मैला व्यवस्थापन	पटक	विभिन्न	1000	३ वटा डम्पिङ साइटमा पटक पटक फोहोरमैला व्यवस्थापन भएको	९,६५,५६०.३६	100	100	९,६५,५६०.३६	९६.५६	9500	9200	1870 ०	
३८	शहरी विकास-वारुण यन्त्र संचालन र व्यवस्थापन	पटक	३	500	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३९	संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धन (O&M)	पटक	१	500	सर्वे अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको	४,९६,४०९.००	100	100	४,९६,४०९.००	९९.२८	97	94	191	
४०	सडक क्षेत्राधिकार कायम गर्न र अतिक्रमण हटाउने कार्य	पटक	१	1000	फिक्कल बजारको सडक क्षेत्राधिकार कायम गरिएको ।	१,००,०००.००	15	15	१,००,०००.००	१०.	1230	1560	2790	
४१	समा समारोह दिवश आदि संचालन कार्यक्रम	पटक	२	500		१,६२,०५०.००	35	35	१,६२,०५०.००	३२.४१			०	
४२	समाज परिचालन-टोल विकास संथा अनुदान (२६० संस्था Xरु. ५०००)	वटा	२६०	1300	२६० वटा टोल विकास संस्थालाई दिइएको ।	११,५०,०००.००			११,५०,०००.००	८८.४६			०	
४३	समाज परिचालन-भाषा कला साहित्य सम्बन्धित कृयाकलाप	पटक	४	500	२ वटा साहित्यिक संस्थालाई कार्यक्रमका लागि सहयोग प्रदान	४०,०००.००	10	10	४०,०००.००	८.	150	160	310	
४४	समाज परिचालन-रोजगार सूचना तथा श्रमिक दस्ता स्थापना र संचालन			2500	बैठक र परीक्षा सञ्चालन	८३,६४०.००			८३,६४०.००	३.३५			०	
४५	सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, नापी, घेराबारा सम्बन्धी खर्च			700		७,६००.००			७,६००.००	१.०९			०	
४६	सुशासन प्रवर्द्धनका लागी CC TV जडान	वटा	१८ थान	500		३,७१,२५५.००			३,७१,२५५.००	७४.२५			०	
४७	शहरी विकास- ट्राफिक प्रहरी विट निर्माण	वटा	२	700	१ वटा ट्राफिक प्रहरी विट निर्माण	३,००,०००.००	50	50	३,००,०००.००	४२.८६	140	160	300	
कृषि सेवा शाखा														
१	विपादी व्यवस्थापन तालिम	पटक	१४	२५०	१४ वटा वडामा सुरक्षित तवरले विपादी प्रयोग गर्ने सिकाइएको	२५०	१४	१००	२५००००	१००	206	205	411	
२	सिताको/ कन्ये च्याउखेती तालिम र वित्त बीतरण	पटक	१	२००	११ नं. वडाका ४५ जना कृषकहरूलाई च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम संचालन	२००	१	१००	२०००००	१००	20	25	45	

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
३	फौजी किरा नियन्त्रण कार्यक्रम	पटक	२०	३००	विषादी छरी फौजी किरा नियन्त्रण गरिएको	१९५.५	१	१००	१९५५००	६५.१७	१७९	१८६	३६५
४	निशुल्क वितरणको लागि विषादी खरिद	पटक		३००	१०८५ जना कृपकलाई निशुल्क विषादी वितरण गरिएको	३००	३	१००	१०००००	१००	४५०	६३५	१०८५
५	माटो परिक्षण गरि माटो सुधारको लागि सामाजी /प्रविधि वितरण/हस्तान्तरण	वटा		२००	माटो परीक्षणका लागि शाखामा मिनि ल्याव स्थापना गरिएको	२००	१	१००	१०००००	१००	२३०	७७०	१०००
६	एकीकृत बाली तथा व्यवस्थापन कृपक पाठशाला संचालन (भल्के खोला सिंचाई उप आयोजना)	वटा		१५९	३५ जना कृपकलाई खोर्सानीको बारे जानकारी दिइएको	१००	१	१००	१०००००	६२.८९	२०	२५	४५
७	गरिवसंग विश्वेस्वर कार्यक्रम	पटक	३	२५०	बडा २,३ र ५ का १२८ कृपकलाई तरकारी र आलुको वितरण गरिएको	२५०	१२८	१००	२५००००	१००	६०	६८	१२८
८	कृषि सिल्पोलिन प्लाष्टिक अनुदान	पटक	१	२००	८१ जना कृपकलाई बेमौसमी तरकारी खेतिको लागि सिल्पोलिन प्लाष्टिक वितरण गरिएको	२००	१००	१००	२०००००	१००	८	५५	६३
९	सहकारी सिंचाई, साना सिंचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माण	वटा	४	५००	४ वटा सिंचाई आयोजना मार्फत करिब ४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई पुर्याइएको	५००	१००	१००	५०००००	१००	९०	४६	१३६
१०	भकारो सुधार कार्यक्रम	जना	३०	३००	गाइ वस्तुको पिसाब संकलनका लागि ३० भकारो सुधार गरिएको	३००	१००	१००	३०००००	०	३०		३०
११	भल्के खोला उप आयोजना (प्रोफाइल तयारी, मार्गमा आधारीत युवा लक्षित कार्यक्रम, तरकारी प्लाष्टिक आलु/तरकारी प्याकेज प्रदर्शन, खाद्यान्त बाली विजवृद्धि, आलु/तरकारी प्याकेज प्रदर्शन, उन्नत बीउ वितरण)	वटा		६४४		४०			४०	६.२१			
१२	अगान्धिक नगरको लागि आइ.सि.एस. म्यानुअल निर्माण	वटा	०	२००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	कफि खेती सम्बन्धी कार्यक्रम (तिलिम दुवारी विरुद्ध खरिद तथा वितरण)	पटक	०	५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	किबी खेती सम्बन्धी तालिम	पटक	०	५०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम	पटक	०	१०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१६	जैविक मल तथा विषादी उत्पादन लागत सामेदारीमा संचालन	पटक	०	१०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७	मौरिपालन तालिम र घारमा अनुदान	पटक	०	३००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१८	कृषि औजार वितरण र यन्त्रीकरण ५० % अनुदान	जना	०	१०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	विषादी अवशेष जाँचे त्याव स्थापना	वटा	०	१५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०

पशु सेवा शाखा

१	स्थानिय पशुकर्मीसंग अन्तक्रिया	पटक	१	५०	१८ जना स्थानिय पशुसेवा प्राविधिकहरूलाई विषयगत पुनराजगिय गराएको	५०	१	१००%	२१	४२%	०	१८	१८
२	CO4 जै घासको वीउ खरिद र वितरण	पटक	२	६००	उननत घास खेति बाट पशु जन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम हुन गई आमदनी बढ्ने छ ।	६००	२	१००	६००	१००	१४२२	४५७	५९९
३	आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	पटक	१	५०	रोगको पहिचान गरी रोकथाम तथा नियन्त्रन गरी करिब २०० भनदा बढी गाईहरूलाई मृत्यू हुन बाट बचाउन सफल भएको ।	५०	१	१००	५०	१००	६०	१४०	२००
४	विभिन्न पशुपंछी रोगको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम	पटक	१	१००	भ्याक्सीनेटरहरूलाई लजेष्टीक सामग्री उपलब्ध गराएको - व्यग, गमबुट, टबेल, सेनिटाइजर आदी ।	१००	१	१००	१००	१००	०	२०	२०
५	व्यवसायिक पशुपंछी फार्म प्रोत्साहन	संख्या	२	२००	व्यवसायिक गाई फमहरूलाई फर्ममा प्रवन्धनात्मक कार्यहरू ५०%अनुदानमा भएको	२००	२	१००	२००	१००	१	१	२
६	औषधी खरिद निशुल्क वितरण	पटक	३	३००	पशु पालक कैपकहरूलाई पशु सेवा शाखा फिक्कल, पशु सेवा केन्द्र आइतवारे तथा बडानं १ रवाडा नं ५ बाट निःशुल्क पशु पंक्षी रोग उपचार तथा रोकथामका लागी औषधिहरू कार्यालय समयमा वितरन गरेका	३००	३	१००	३००	१००	१०४०	३०५	४०६
७	थुनेलो खोरेत रेविज रोग नियन्त्रण एवं भ्याक्सिनेसन	पटक	१	२००	थुनेलो रोग नियन्त्रनका लागी निःशुल्क सामग्री, औषधिवितरन गरेको र रेविज रोग नियन्त्रनका लागी घर पालुवा कुकुर तथा विरालोहरूलाई रेविज रोग विरुद्धको खोप लगाएको	२००	१	१००	२००	१००	५१३	७५	१२२
८	पशु स्वास्थ व्यवस्थापको लागि औषधी वितरण	पटक	१	१४५	पशु पालक कैपकहरूलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराइएको ।	१४५	१	१००	१४५	१००	१७८	४५२	६३०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१	पशुपंछी तथा मत्स्य उपचार सेवा	पटक	१	६०	व्यवसायिक दर्ता वला गाई पालक कृषकहरूलाई मिनरल मिक्वरको प्याकेज वितरन गरेको	६०	१	१००	६०	१००	७	२०	२७
१०	रोग सम्झौतेन्स				वर्षे भरी पशु पक्षि सेवाको सम्झौतेन्स गरी सम्बन्धीत निकायमा रिपोर्टिङ गरेको								
११	भ्याक्सिसेटरलाई पारिश्रमिक	पटक	१	१२५	खोरेत खोप लगाए वपापत प्रति पशु रु १०१-२ पि.पि. आर. खोप लगाए वपापत प्रति पशु रु ४१-का दरले खोप कर्ताहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको	१२५	१	७५	७२	५७.६	२७२	३८९	४१६
१२	तरल नाइट्रोजन भण्डारण तथा व्यवस्थापन	पटक	१२	२४०	गाईहरूमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन गरेको । नश्ल सुधार हुन गइ उत्पादनमा वृद्धि भएकाने ।	२४०	१२	१००	२४०	१००	५६१	३८८	३८४
१३	कृषि औजार वितरण यान्त्रिकरण/च्यापक्टर वितरण	पटक	१	९००	पशु पालक कृषकहरूलाई ५०% अनुदानमा मोटर सहितको कुट्टिकाटने मैसिन वितरण गरेको । यस बाट पशु पालन व्यवसायमा यान्त्रिकरण भई कृषकहरूको श्रम र समयको बचत भएकाने ।	९००	१	१००	८९२	९०.२२	१२	४४	५६
१४	कृत्रिम गर्भाधान सामाग्री खरिद	पटक	१	३००	तरल नाइट्रोजन कन्टेनर ३० लिटरको थान २ र कृ.ग. सेवाको लागी सिथ तथा ग्लाभ खरिद गरेको	३००	१	१००	२५३	८४.३२	२५०	३८०	६३०
१५	गाई पालक कृषकलाई काउ म्याट, मिल्क एनाइलाइजर, मिल्कीइंज मेसिनमा अनुदान	पटक	१	१५००	१	०	०	०	०	०	०	०	०
१६	पशु स्वास्थ्य उपकरण खरिद	पटक	१	२००	पशु उपचार तथा बन्ध्याकरन सेवाको लागी विभिन्न उपकरणहरू खरिद गरेको	२००	१	१००	२००	१००	७५०	७८०	१५३०
१७	कृषकलाई उन्नत गाई वितरण ८०% अनुदान	संख्या	७१	६०००	गाँव, विवन्न,६०वर्ष मनिका एकल महिला,दिवं रोपिका पालवार,विदेश बाट फर्केका यूवाहरू मध्ये ७५ जना कृषकहरूलाई ८०%अनुदानमा उत्पादनमा,उन्नत गाई पालन तालिम,हिउदे घासको वितरणिन्न ओविथरू उपलब्ध गराएर्थै छ । यस बाट आत्मनिर्भर भई दृधको उत्पादनमा वृद्धि हुने छ ।	६०००	७१	१००	५१३६.९२	८५.६१	१६	५५	७१
१८	बाखा विकास कार्यक्रम	संख्या	१०	५००	व्यवसायिक बाखा पालनको कृषकहरूलाई ७५%, अनुदानमा सानन् जातको पाठाहरू उपलब्ध गराएको । यस बाट बाखा बाखाहरूको नश्ल सुधार भई उत्पादन वृद्धि हुने छ ।	५००	१०	१००	११६.३२	२३.२६	४	६	१०
१९	वर्षे तथा बहवर्षे धांसको वीउ विरुवा वितरण	पटक	१	३००	बहु वर्षे उन्नत घासको विकासको लागी कृषकहरूलाई सुपर नेपियर घासको सेटरस निःक वितरण गरेको । यस बाट पशुहरूलाई खुवाइने दानाको खर्चमा कटौती भई उत्पादनलागत घटने हुवा भविष्यमा गएर आपदनीमा वृद्धि हुने छ ।	३००	१	१००	३००	१००	४५८	१२४०	१६९८
२०	गोठेमल सुधार कार्यक्रम	संख्या	१००	१०००	कृषकहरूलाई गाठे, मल उत्पादनको लागी निःशुल्क २०० लिटर को ड्रम थान १ र कालो सुरर पाउलिन थान १,तथा सो विषयमा प्रशिक्षण समेत गराएकोले प्राडगारीक नगर बनाउने कार्यमा टेवा पुर्ने छ ।	१०००	७०	८०	५१७.३२	५१.७१	२०	५०	७०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
२१	पशुसेवा- गाइपालक कृषकलाई Cowmat/milking machine /Milk Analyzer अनुदान (५०%)	वटा		1500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	पशुसेवा- गाई दानामा अनुदान(५०%)	केजी		500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२३	पशुसेवा- गोठ सुधार कार्यक्रम	वटा		1000	०	०	०	०	०	०	०	०	०

सहकारी शाखा

लक्षित कार्यक्रमतर्फ

१	सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम	१ वटा	३० संस्था	200	५०	200000	१५	१३%	१०५०००।-	५३%	६ जना	९ जना	१५ जना
२	सहकारी अभिलेख व्यवस्थापन तालिम	१ वटा	३० संस्था	200	०	०	०	०%	०%	०%	०	०	०
३	व्यवसायिक कार्य योजना निर्माण तालिम	१ वटा	३० संस्था	200	०	०	०	०%	०%	०%	०	०	०
४	रणनितिक योजना तर्जुमा तालिम	१ वटा	३० संस्था	200	०	०	०	०%	०%	०%	०	०	०
५	पल्स अनुगमन तालिम	१ वटा	३० संस्था	200	०	०	०	०%	०%	०%	०	०	०
६	सहकारी संस्थाहरूको नियमित/ सघन अनुगमन	१२१ संस्था	१२१ संस्था	300	४० वटा	०	३३%	३३%			१५०	२५०	४००
७	सहकारी एकीकरण/ दर्ता खारेजी	१० संस्था	१० संस्था	150	३ वटा	२९,४४०.००	२०%	२०%	२९,४४०.००	१९.६३	१५०	२००	२००
८	सहकारी दिवस कार्यक्रम	१ वटा	१ वटा	50	नभएको	०				०%	०	०	०
९	उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम	१० वटा	१० वटा	100	नभएको	०				०%	०	०	०

पूँजीगततर्फ

१	सहकारी- १० सहकारी संस्थालाई तालिम तथा कम्प्यूटर अनुदान	वटा	१०	1000	७ वटा सहकारीलाई कम्प्यूटर अनुदान दिइएको	398664	70	70	398664	70	1000	950	१३५०
२	सहकारी- चिया उद्योग स्थापनामा सहकारी संस्थालाई व्याज अनुदान()	वटा	६	2500	३ वटा सहकारी संस्थालाई व्याज अनुदान दिइएको	१७,००,०००.००	68	68	१७,००,०००.००	६८.	900	1000	१०००
३	सहकारी- सहकारी पसल स्थापना, व्याज अनुदान तथा बीउपैजी अनुदान	वटा	७	2500	५ वटा सहकारीलाई बीउ पूँजी अनुदान	२०,००,०००.००	80	80	२०,००,०००.००	८०.	800	500	५००

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
	(एक बडा एक सहकारी पसल)				दिइएको				०				

उद्योग शाखा

१	उद्यम- उद्यम विकास कोष			2500		2500000.00			2500000.00	१००.			
२	उद्यम- डेरी उद्यमहरूको व्यवस्थापन तालिम	पटक	१	200	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	उद्यम- महिला उद्यमी लक्षित उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम	पटक	३	300	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	उद्यम- दिगो विकासमा युवाको भूमिका कार्यक्रम	पटक	३	300	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	उद्यम- युवा उद्यमी प्रोत्साहन	पटक	२	200	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी तथा विक्रि वितरण कक्ष(कोशेली घर) निर्माण	बटा	१	1000	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	सूर्योदय नगर पर्यटन महोत्सव २०७६	बटा	६ स्थानमा	३९४३.१८	६ स्थानमा ५ दिनसम्म सौस्कृतिक झाँकी, खेलकूद, नाटक, सौस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनी, नृत्य प्रतियोगिता, रस्तादान, साहित्यिक कार्यक्रम, वक्तव्यक्रता, स्थानीय परिकार प्रदर्शनी गरिएको । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईङ्गारा र समापन पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालढारा भएको ।	3943184	100	100	3943184	100	२ लाख ५० हजार	२ लाख ५० हजार	५ लाख

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

१. प्रशासनिक खर्च													
१	खेलकुद- खेल शिक्षक सेवा करार	जना	१	260	करार खेल प्रशिक्षक नियुक्ति भै कार्यरत रहेको	१९४६६६.		१००	१९४६६६.	७४.८७	०	१	१
२	शिक्षा- करफोक विद्यामन्दिर बहुमुखि क्याम्पसमा छान्त्रवृत्ति छानौट तथा अनुगमनका लागि खर्च	पटक	७ बैठक ३ अनुगमन	50	छान्त्रवृत्ति छानोट तथा सिफारिस को काम सम्पन्न भएको	३५०००.		७०.	३५०००.	७०.	३४	०	३४
३	शिक्षा- नगर शिक्षा शाखा व्यवस्थापन (इन्धन सञ्चार लगायत विविध खर्च)	पटक		150	शिक्षा शाखाको कार्य तथा विद्यालय अनुगमनको कार्य भएको	३०११७.		२०.०८	३०११७.	२०.०८			
४	शिक्षा- नगर शिक्षा समिति	पटक		80	शिक्षा सम्बन्धी विविध निर्णयका लागि	८००००.		१००.	८००००.	१००.	९	७	८

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
	बैठक व्यवस्थापन खर्च				शिक्षा समितिको बैठक बाट निर्णय पारित गरी कार्यान्वयन गरिएको ।								
५	शिक्षा- प्रधानाध्यापकहरुको बैठक सञ्चालन (चौमासिक)			150	प्रधानाध्यापकहरुको बैठक सञ्चालन भएको तथा विविध निर्णय मैं कार्यान्वय भएको तथा शिक्षा सम्बद्ध कार्यहरु सम्पादन भएका ।	४४८७५.		२९.९२	४४८७५.	२९.९२	७	८९	९६
६	शिक्षा- विद्यालय नियमित एवं सघन अनुगमन तथा नियमन			350	विद्यालयहरूको निरीक्षण अनुगमन निरीक्षण गरेको	१०८४००.		३०.९७	१०८४००.	३०.९७	१	८	९
७	शिक्षा- शिक्षक छनौट परीक्षा तथा अन्य परीक्षा सञ्चालन			250	सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पद पूर्ति भै पठन पाठनमा सहजता आएको ।	२५००००.		१००.	२५००००.	१००.	२०	९	२९
८	शिक्षा- शिक्षक तालिमको प्रभावकारीता अनुगमन			50	०	०	०	०	०	०	०	०	०

२. चालु खर्च संघीय सरकार / विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम- जिल्ला स्तर

१	उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धी भएका विद्यालयलाई सिकाइ सुदृढीकरण तथा विद्यालयलाई कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान(Performance based Grants)/ नमुना विद्यालय अनुदान	बटा	९	642	कक्षा ८ र १० तथा अन्य कक्षाको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि भएको	600000.00		१००	600000.00	१००	305	220	525
२	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		६५	3601	कक्षा १-१० मा अध्यानरत बालबालिकाहरु लाई पाठ्यपुस्तक प्रदान गरिएको सहज रूपमा पठन पाठन भएको	2945660.00		१००	2945660.00	८२	4154	4327	8481
३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान		६५	3798	सामुदायिक विद्यालय ६५ बटामा बुक कर्सरको व्यवस्थापन गरिएको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरिएको । जम्मा ९९२ विद्यार्थीहरु उत्त परीक्षामा समेत भएका । नतिजा समेत नगरपालिकाले नै तयार गरी ऐडसिट प्रदान गरिएको	६४२.		१००	६४२.	८४	4154	4327	8481
४	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा बैकल्पिक		४.	1100	उर्गेन छोर्ईलिङ्ग गुम्बा विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको पठन पाठन सहज रूपमा	८४९००.		१००	८४९००.	७६	405	285	690

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
	शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय वैकल्पिक विद्यालय साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)				सञ्चालन भएको । ३ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन भएको तथा सो मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।								
५	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		६५.	3925	६५ वटा सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन, वि.व्य.स को अमता अभिवृद्धि, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन, सामाजिक परिक्षण र आर्थिक लेखा परिक्षण, विद्यार्थिको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, रिपोर्ट कार्ड वितरण तथा बुलेटिन प्रकाशन गरेको ।	३५३५०००.		100	३५३५०००.	९९	4154	4327	60
६	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान		६१.	12928	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुले पारिश्रमिक प्राप्त गरेका ।	१२९२८०००.		१००	१२९२८०००.	१००	61.00		61
७	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/ कर्मचारीहरु समेत)		५०.००	125080	५० वटा आधारभूत तहका शिक्षकहरुले तलब भत्ता प्राप्त गर्नु भएको	१२५०८००००.		१००	१२५०८००००.	१००			
८	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/ कर्मचारीप्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)		१४.	36981	१४ वटा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरुले तलब भत्ता प्राप्त गरेको (माध्यमिक राहत ११, स्वीकृत ३८, साविक उ मा वि स्वीकृत ५ राहत १३ तथा बाली विज्ञानका प्रशिक्षक जम्मा ६ समेत जम्मा ७३ जना)	३६९८९०००.		१००	३६९८९०००.	१००			49
९	आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भत्ता		६४.	3416	६४ वटा विद्यालयका शिक्षकहरुले नियमानुसार पारिश्रमिक पाएको । (मध्यमिक तहमा ७३ जना तथा आधारभूत तहमा प्रा वि स्वीकृत २३२ जना राहत २० तथा नि मा स्वीकृत ४० जना र राहत ३० गरी आधारभूत तहका ३२२ जना)	२३७२५५३०.८४		१००	२३७२५५३०.८४	६९			389

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१०	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		६५.	3316	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरु तथा अपाङ्ग र २२ जातजातिका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरी पठन पाठनमा सहयोग पुगेको ।	११२२२००.			११२२२००.	३४	1853	205	2058
११	प्रारम्भीक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि पोशाक खर्च		६४.	1420	प्रारम्भीक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि पोशाक खर्च प्राप्त गरेको (७८ जना विद्यालय कर्मचारी तथा ६१ जना बाल शिक्षक)	०.००		१००	०.००	०	६०	७८	१३८
१२	Covid-19बाट भएको शैक्षिक क्षति न्यूनिकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम		९५.	400	वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गरी नियमित सिकाइमा सहयोग पुगेको (सामुदायिक ६४ र संस्थागत २९ विद्यालयका विद्यार्थीहरु लाभान्वित)	४०००००.		१००	४०००००.	१००	5005	4355	9360
१३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्थानिटरी प्याड व्यवस्थापन		६४.	1950	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुले सेनेटरी प्याड प्राप्त गरी लाभान्वित भएको । (२९.७२ जना छात्रा)	१८५९९५६.		१००	१८५९९५६.	९५.३८	2972	०	2972

३. नगरपालिका आन्तरिकतर्फ चालु खर्च २०७६/०७७ शिक्षा

१	शिक्षा- बालविकास केन्द्रका ६० जना बालशिक्षक र ७८ जना विद्यालय कर्मचारीका लागि पोषाक भत्ता अनुदान		५	६९०.	विषयगत दरबन्दि न्यून भएका विद्यालयलाई शिक्षण सहयोग अनुदान उपलब्ध गराइएको तथा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयको शिक्षणमा सहयोग पुगेको ।	६९०००.		१००	६९०००.	१००.	३०२	१९०	४९२
२	शिक्षा- बालविकास केन्द्रका ६० जना बालशिक्षकका लागि प्रोत्साहन अनुदान			७८०.	६१ जना बाल शिक्षकले मासिक १००० का दरले प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गरेका			१००		०.	६१		६१
३	शिक्षा- विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामग्रीहरु वितरण			३००.		०.		०	०.	०			
४	स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तक छपाई		१	२०००.	१-८ को स्थानीय पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार भै कार्यपालिकाबाट स्वीकृत	५६०७०५.		२८.०	५६०७०५.	२८.०४			
५	शिक्षा- शिक्षक तालिम सञ्चालन		५ सिफ्ट	८००.		०.		०	०.	०			
६	शिक्षा- सरोकारवालाहरुका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन		३ सिफ्ट	२००.		०.		०	०.	०.			

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
७	खेलकुद- अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता संचालन		१ पटक	४००.	कराते प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि बजेट खर्च भै वडास्तरीय प्रतियोगिता सम्पन्न भएको ।	१०००००.		१००	१०००००.	२५.	९६	९९	९९५
८	खेलकुद- एथ्लेटिक्स प्रतियोगिता		१	३००.	करफोके खेल मैदानमा नगरस्तरीय एथ्लेटिक्स प्रतियोगिता सञ्चालन भएको ।	३०००००.		१००	३०००००.	१००	४०८	३८५	७९३
९	खेलकुद- ग्रासरुट फुटवल प्रतियोगिता		१ पटक	१००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	खेलकुद- नगर स्तरीय खेलकुद संचालन		१ पटक	६००.	नगरभरका सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयका छात्र छात्राहरूको फूटवल प्रतियोगिता सम्पन्न	६०००००.		१००	६०००००.	१००	४३५	४६५	९००
११	खेलकुद- नगरस्थरीय अन्य खेलकुद		५	६०.	नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सामग्रीमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी भिडियो लिई विभिन्न विषयका नमूना कक्षा तथा शिक्षण विधि सँग आवद्ध गरी विद्यालयमा पठाउने गरी तयारी गरिएको	७५००.		१००	७५००.	१००	२०१	१८८	३८९
१२	खेलकुद- मेयरकप फुटवल प्रतियोगिता		१ पटक	१६००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	नगर क्षेत्र भित्रका विद्यालय स्तरिय विज्ञान प्रदर्शनी		१ पटक	१००५.	नगरभरका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको विज्ञान सामाग्री सहितको प्रदर्शनी प्रतियोगिता सम्पन्न	१०५००००.		१०४.४७	१०५००००.	१०४.४७	२९०	२९५	५८५
१४	नगर स्तरीय अन्य खेलकुद कार्यक्रम		१	५५०.	नगरभित्र भलिबल, कराते लगायतका खेल सञ्चालन भएको ।	३५००००.		६३.६४	३५००००.	६३.६४	२२५	२४५	४७०
१५	शिक्षा- २८० दिन हाजिर हुने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम			८००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१६	शिक्षा- आधारभूत तह कक्षा ५ परीक्षा संचालन व्यवस्थापन			१८६.	परीक्षा सञ्चालनमा सहयोग पुगेको ।	५७१२९.		३०.७१	५७१२९.	३०.७१			

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१७	शिक्षा- आधारभूत तह परीक्षाकक्षा द सञ्चालन		४७ केन्द्रमा	६१४.	कक्षा ८ मा ९९२ विद्यार्थी सहभागी भएका तथा ती विद्यार्थीहरुको नितिजा प्रकाशन सम्मको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी प्रमाण पत्र समेत प्रदान गरिएको	६१३४९४.		९९.९२	६१३४९४.	९९.९२	५९६	३९६	९९२
१८	शिक्षा- उत्कृष्ट प्र.अ. शिक्षक वि.व्य.स. अध्यक्ष शि.अ.संघ अध्यक्ष अभिभावक र विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन			२००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	शिक्षा- प्र.अ. शिक्षक तथा बा.वि.के.का बाल शिक्षकहरुको अध्ययन भ्रमण		७९	५००.	२०७६/०९/ २५ देखि २०७६/१०/४ सम्म विभिन्न विद्यालयको अवलोकन भ्रमण गरी अनुभव आदान प्रदान गरिएको ।	५०००००.		१००.	५०००००.	१००.	४६	३३	७९
२०	शिक्षा- प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन			१००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२१	शिक्षा- प्रारम्भीक बालविकास अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन			३००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	शिक्षा- बाह महिना बाह कार्यक्रम(विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन			६००.	विद्यार्थीहरुको चौतर्फी विकासका लागि सहयोग पुगेको ।	२८५३००.		४७.५५	२८५३००.	४७.५५	४१५४	४३२७	८४८१
२३	शिक्षा- माध्यमिक विद्यालयहरुमा नेपाल स्काउटको स्थापना तालिम सञ्चालन			५००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२४	शिक्षा- राम्रो अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उत्कृष्ट विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान			१००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२५	शिक्षा- बाल दिवश तथा शिक्षा दिवश कार्यक्रम			१००.	शिक्षा दिवस तथा बाल दिवस मनाइएको ।	९५८७५.		९५.८८	९५८७५.	९५.८८	४१५४	४३२७	८४८१

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या			
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा	
	सञ्चालन													
२६	शिक्षा- विद्यालयहरूमा प्रविधि हस्तान्तरण			३००.		२६२२५.		८.७४	२६२२५.	८.७४	२०	१९	३९	
२७	शिक्षा- शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण			२००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२८	शिक्षा- स्थानीय पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा सुधार चिया		१ वटा	५००.	चिया अध्ययन विषयको कक्षा ६-८ को पाठ्यक्रमको मस्यौदा त्यार गरिएको तथा सो पाठ्यक्रमलाई कक्षा १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रमसँग आवङ्ग गर्न सजिलो भएको ।	८९७५०.		१७.९५	८९७५०.	१७.९५	१५६०	१११	२६७	१
२९	कृष्णाश्रम मा वि नमूना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन अनुदान		१	५००.	पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्ने	५०००००.		१००.	५०००००.	१००.	४५	३६	८१	
३०	शिक्षा- करफोक विद्यामन्दिर मा.वि. नमूना बालविकास केन्द्र सञ्चालन अनुदान		१	५००.	पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्ने	५०००००.		१००.	५०००००.	१००.	४८	३५	८३	
३१	शिक्षा- विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूका लागि पुर्णकालिन विद्यालय अनुदान			४००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३२	शिक्षा- करफोक विद्यामन्दिर बहुमुखि क्रयाम्पसमा छात्रछात्राहरूका लागि शैक्षिक शुल्कबापत छात्रवृत्ति अनुदान (बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम)		३४	१८००.	स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययनरत बुहारी तथा छोरीहरूले छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययनमा सहयोग पुगेको	८९५४७५.		५०	८९५४७५.	५०	३४		३४	
४. चालु खर्च प्रदेश सरकार														
१	क्षमता अभिवृद्धि तालिम		१	५६९.००	क्षमता विकासमा सहयोग पुगेको	५६९०००.००		१००	५६९०००.००	१००	१५०	१३०	२८०	

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
२	प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई वार्षिक प्रोत्साहन अनुदान		३८	380.00	वाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई अनुदान निकासा गरिएको ।	370000.00		१००	370000.00	९७	37.00	०	37
५. विद्यालय सेवा विकास जिल्लास्तर सङ्घीय सरकार तर्फको २०७६/०७७ को पूँजीगततर्फ शिक्षा, युवा तथा खेलकुद प्रगति प्रतिवेदन ।													
१	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत सामग्री अनुदान		३	150.00	गणित विज्ञान तथा अड्डेजी विषयको सिकाई उपलब्धि बढ़ि भएको ।	150000.00		१००	150000.00	१००	78.00	५७	135
२	नमुना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माण अनुदान		१	15000.00	नमुना विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण भै रहेको ।	15000000.00		१००	15000000.00	१००	488	362	850
३	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत wash सहितको शौचालय निर्माण		३	2100.00	विद्यालयका वालबालिका तथा शिक्षकहरूले पानि तथा सरसफाई सहितको शौचालय प्रयोग गर्ने पाएको, विद्यार्थीको नियमितता बढ़ि भएको तथा स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएको	2100000.00		१००	2100000.00	१००	699	520	1219
४	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा आइ सि टी ल्याब स्थापना		६	4550.00	विद्यालयमा आ इ सि टी ल्याब स्थापन भै सञ्चालनमा आएको/ प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुगेको ।	4550000.00		१००	4550000.00	१००	890	780	1670
५	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत विद्यालय भुकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम		१	1500.00	जिर्ण भवन मर्मत भै भुकम्प प्रतिरोधी भएकोले भय रहित वातावरणमा पठन पाठन हुने अवसर प्राप्त भएको ।	१४३८६२५.		१००	१४३८६२५.	९६	178	146	324
६	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान अन्तर्गत २ कोठे नया कक्षाकोठा सहित फर्निचर निर्माण(कक्षाकोठा/ल्याब/ लाइब्रेरीका लागी समेत / भवन निर्माण		७	11200.00	७वटा विद्यालयमा २ कोठे नयाँ भवन निर्माणभई विद्यार्थीहरूले भय रहित सुरक्षित वातावरण तथा भवनमा पठन पाठन गर्ने पाएको ।	11200000.00		१००	11200000.00	१००	785	690	1475

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
	शैक्षिक प्रयोजन)												

६. नगरपालिका / आन्तरिक तर्फ पूँजीगत २०७६/ ०७७ मा शिक्षा, युवा खेलकुदको प्रगति प्रतिवेदन

१	विद्यालय भवन मर्मत सुधार कार्यक्रम		१२	१०००.	६ विद्यालयको भवन फर्निचर मर्मत, छाना केन्ने, शौचालय मर्मत र खानेपानी तथा घेरावारा गरिएको पठन पाठनमा सहजता आएको ।	५८३०००.		१००	५८३०००.	५८	७६०	३५०	१११०
२	खेलकुद- अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण		१	१०००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	खेलकुद- करफोक खेलमैदान स्तरोन्नती (घाँस रोपण समेत)		१	१०००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	शिक्षा- थप विद्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन			२००.	०	०	०	०	०	०	०	०	०

७. प्रदेश सरकारतर्फ पूँजीगत शिक्षातर्फ

१	कजेनी खेलमैदान निर्माण	पटक	१	२०००	खेल मैदान निर्माण भैरहेको तथा भविष्यमा सो खेल विकासमा सहयोग पुर्ने	१६२१८९८.९५			१६२१८९८.९५		८१	८१	
२	विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका २०७५ अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान		२	१०००	दुइविद्यालयमा स्मार्ट कक्षाको सुरुवात भएको तथा प्रविधि मैत्री शिक्षण कार्य सञ्चालन भएको	१००००००.			१००००००.		१००	१००	
३	विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम		२	२००	दुइविद्यालयमा स्मार्ट कक्षाको सुरुवात भएको तथा प्रविधि मैत्री शिक्षण कार्य सञ्चालन भएको	२०००००.			२०००००.		१००	१००	
४	बालविकास केन्द्र मर्मत फाजिगाउँ मर्मत	पटक	१	९९	बाल विकास केन्द्रको मर्मत भै भय रहित वातावरणमा कक्षा सञ्चालन भएको ।	९९०००.			९९०००.		१००	१००	
५	उर्गन छोलिङ गुम्बा पाठशाला बालमैत्री विकास कार्यक्रम	पटक	१	९८	बाल कक्षालाई बाल मैत्री बनाइएको	९८०००			९८०००		१००	१००	

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
६	सिद्धदेवी आ.वि. बालमैत्री विकास कार्यक्रम	पटक	१	९८	बाल कक्षालाई बाल मैत्री बनाइएको	९८०००.			९८०००.		१००		
७	श्री कृष्णाश्रम मावि भवन मर्मत कन्याम	पटक	१	२४२.५	कक्षा कोठा मर्मत गरी फर्निचर समेत व्यवस्थापन गरिएको	२४२५००.			२४२५००.		१००	१००	

स्वास्थ्य शाखा

१	प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (कर्मचारीको तलब भत्ता)	पटक	१३	३२८२९	१३	३२८२८०२६. ४४	१३.	१००.	३२८२८०२६. ४४	१००.	५०	२६	७६
---	--	-----	----	-------	----	-----------------	-----	------	-----------------	------	----	----	----

क्षयरोग नियन्त्रण

1	आमा समुहका सदस्य तथा महिला स्वयम सेविकाहरू संग क्षयरोग तथा एच.आइ.भी संकमित हस्तलाई हुने भेदभाव न्युनिकरणका लागि चौमासिक गोष्ठि	पटक	४	६००.००	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०	०
2	२४ घन्टे सेवा हुने स्वास्थ्य संस्थामा क्षयरोगमैत्री उपचार केन्द्र स्थापना	पटक	१	३३.००	१	३२,९९६.००	१.००	१००.	३२,९९६.००	९९९८७. ८८	१२५०	१३६ ०	२६१ ०	
3	उपचार केन्द्रहरूमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि ल्याव सामाग्री दुवारी स्थानीय तह सञ्चालन खर्च(फर्म फर्मेट फोटोकपीमर्मत सम्भार ल्याव तथा आवश्यक सामाग्री खरिद) एवं क्षयरोगका विरामीको व्यक्तिगत विवरण ई-टि.वि रजिस्टरमा अध्यावधिक	पटक/ गोटा	४	५०.००	४	५०,०००.००	४.००	१००.	५०,०००.००	९०००० ०.	सम्पूर्ण नगरबा सी हरु			
4	उपचाररत क्षयरोगका विरामीको उपचारको कोहर्ट नतिजा कार्यक्रमको प्रगति एवं चुनौती र क्षयरोग कार्यक्रममा भएका नया विषयमा उपचार केन्द्रका स्वास्थ्य कर्महस्ताई अध्यावधिक गर्ने उपचार केन्द्र स्तर कोहर्ट विश्लेषण कार्यक्रम	पटक	४	७२.००	३	४७,०००.००	३.००	७५.	४७,०००.००	६५२७७. ७८	सम्पूर्ण नगरबा सी हरु			

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
5	कारागार गुम्बा स्कुल बृद्धाश्रमउद्योग भएको क्षेत्र शहरी घनावस्ती लगायत अन्य क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसंख्यामा माइक्रोस्टोपिक क्याम्प सञ्चालन	पटक	१	४८.००	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०
6	वेश्व क्षयरोग दिवस मनाउने	पटक	१	१५.००	१	१५,०००.००	१.००	१००.	१५,०००.००	१०००००.	सम्पूर्ण नगरबासी हरु		
7	समुदायमा निदान नभएका क्षयरोगका विरामी उपचार दायरामा ल्याउन शिक्षक समाजसेवी म.स्वा.स्व.से परीचालन	पटक	१	९.००	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०
एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम													
1	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रमका लागि व्यक्ति करार	पटक	१३	२६६	१३	२६६०००.	१३	१००.	२६६०००	१०००००.	प्रा.स्व.के.फिक्ल बाट मातृ तथा नवशिशु सेवा पाउने सबै		
2	परिवार योजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	पटक/ गोटा	१३	६६२	१३	१६१३७५.५	१३	१००.	१६१३७५.५	२४३७६.९६	सम्पूर्ण नगरबासी हरु		
3	परिवार योजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि औजार/ उपकरण खरिद	पटक	१	२७.००	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०
4	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	पटक / गोटा	४	५४०	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०
5	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा ANC न्यानो झोला Vitamin K Magnesium Sulphate Calcium Gluconate र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	पटक / गोटा	१२	२१८५.	१२	५४८६००.	१२	१००.	५४८६००.	२५१०७.५५	सम्पूर्ण नगरबासी हरु		
6	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	पटक	३	१०.००	२	६,३००.००	२.००	६६.	६,३००.००	६३००.	सु.न.पा-१ स्तिथ गोखेका सम्पूर्ण		
एकीकृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम													

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
1	दानुरा रुवेला खोप अभियान	पटक	१	१९६	१	१५५४००.	१	१००.	१५५४००	७९२८५.७१	सम्पूर्ण नगरबासी हरु		
2	नियमित तथा पुर्ण खोप दिगोपनार खोप ढुवानी	पटक / गोटा	१४	८५९	१४	८१४४००.	१४	१००.	८१४४००	९४८०७.९२	सम्पूर्ण नगरबासी हरु		
3	पोषण कार्यक्रम (नेपाल सरकार)	पटक	२	४९४.	२	३२०८००.	२	६६.	३२०८००.	६४९३९.२७	सू.न.पा अन्तर्गत ५ वर्ष मुनिका बालबालिका		
4	रोटा खोप सुरुवात	पटक	१	४५.००	१	३७,८५०.००	१.००	१००.	३७,८५०.००	८४१११.११	सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी हरु		
5	खोप केन्द्र निर्माण	पटक	१	७६६.	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०

महामारी तथा रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

1	ओलो नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन ओलो माहामारी हुने ओलो ग्रसीत क्षेत्रको छपोट गरी विपादि छर्किने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेइड समेत) विश्व ओलो नियन्त्रण दिवस मनाउने तथा ओलो नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया	पटक	१	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
2	नसर्ने रोग सम्बन्धि कार्यक्रम (अभियानिकरण नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम(Hypertension Diabetes COPD Cancer days))	पटक	१	७०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
3	महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अवस्थामा RRT/ CRRT परिचालन गर्ने चौमाशिक रिम्यु तथा अभियानिकरण गर्ने	पटक	४	६०	३	४४४५०	३	७५	४४४५०	७४	सु.न.पा का सम्पूर्ण		

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
4	अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विनियम (IHR) अन्तर्गत रसुवागढी काकडमिता रानी विरगंज भेरहवा नेपालगंज पशुपतिनगर र गङ्गाचौकी भन्सारमा हेल्थ डेस्क स्थापना एवं निर्माण	पटक	१५	१०००	१५	८३३६१०	१४	९३	८३३६१०	८३	सु.न पा का सम्पूर्ण		
5	मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण दिवस मनाउने (आत्महत्या रोकथाम दिवस मानसिक स्वास्थ्य दिवस अल्जाईमर दिवस) मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु (स्याहारकर्ताहरु) का लागी क्षमता अभिन्नी कार्यक्रम	पटक	१	१९	१	१८८००	१	१००	१८८००	९९	सु.न पा का सम्पूर्ण		
6	हातिपाईले रोग विस्तृद्धको आम औषधी सेवन (MDA) कार्यक्रम सञ्चालन (१५ जिल्लाका १५६ मालिकाहरू)	पटक	१	१२७२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
7	अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (कुस्ट रोग दिवश सञ्चालन)	पटक	१	८	१	८०००	१	१००.	८०००	१०००० ०.	सु. न पाका सम्पूर्ण		
8	अस्पताल निर्माण सुधार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(स्वास्थ्य संस्थाको मासिक बैठक तथा इन्टरनेट भुक्तानी)	पटक	१२	२९७	१२	२९९७२०	१२	१००.	२९९७२०	९७५६६. ८२	सु. न पाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तिहरु		
9	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र	पटक	१	१२५	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०
उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम													

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
1	विरामीको लागि ओ.पि.डि.टिकट (कार्वन कपी सहितको) छपाई	पटक	१	१००.	१	१०००००.	१	१००.	१०००००.	१०००००.	सू. न पाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तिहरु		
2	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा स्वास्थ्य चौकी/ प्रा. स्वा. के./ प्राथमिक अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्ध अभियुक्तिकरण कार्यक्रम	पटक	१	१००.	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०
3	औषधिको समूचित प्रयोग प्रवर्धनको लागि साथी समुह शिक्षा कार्यक्रम (peer group discussion) तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्ध स्तरीय उपचार पद्धति अभियुक्तिकरण तथा समिक्षा कार्यक्रम	पटक	२	१२५.	२	१२५०००.	२	१००.	१२५०००.	१०००००.	सु.न पा का सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी हरु		
4	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको लागि औषधिको पूर्वानुमान परिमाण निर्धारण तथा स्पेशिफिकेशन तयार गर्न	पटक	१	५०.००	१	५०,०००.००	१.००	१००.	५०,०००.००	१०००००.	सु.न पा का सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी हरु		
5	न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य समाग्री खरिद मर्मत तथा व्यवस्थापन	पटक	१	२००.	१	१९९९९९.	१	१००.	१९९९९९.	१००.	सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरु		
6	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना तथा संचालन खर्च	पटक	१३	५००.	१३	५०००००.	१३	१००.	५०००००.	१००.	सु.पा-१२ का जनताहरु		

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
7	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि औषधीको आपूर्ति र उपयोग सम्बन्धि कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	पटक	४	१००.	३	९०,०००.००	३.००	७५.	९०,०००.००	९०.	सम्पूर्ण सुर्योदय नगरपालिका		
8	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको लागि आवश्यक औषधि खरिद	पटक	२	१५००.	२	१४७९२५०.	२	१००.	१४७९२५०.	९८६९६.६७	सम्पूर्ण सुर्योदय नगरपालिका		
9	ओषधि लगायतका सामाजिको दुवानी तथा रिष्याकिङ र वितरण समेत	पटक	४	१००.	४	१०००००.	४	१००.	१०००००.	०.	सम्पूर्ण सुर्योदय नगरपालिका		
10	नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रमनर्सिं(महिला स्वास्थ्य स्वेम सेविका दिवश)	गोटा	८	१२	८	१२०००	८	१००.	१२०००	१०००००.	सम्पूर्ण सुर्योदय नगरपालिका		

आन्तरिक श्रोत नगरपालिका

1	स्वास्थ्य संस्था बाट उत्क्रिस्ट कर्मचारी सम्मान (२ जना)	पटक	१	१०.००	१	१०,०००.००	१.००	१००.	१०,०००.००	१०००००.	सम्पूर्ण नगरबासी हरु		
2	समल्बुंग गोर्खे र लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकीमा ल्याव संचालनको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन	पटक	१३	५५५.	१०	५१६२८६.६७	१०	१००.	५१६२८६.६७	९३०२४.६३	सू.न पा- ५, १ र १४ कासम्पू बडाबासी हरु		
3	"म मात्र हैन नारीलाई पनि स्वस्थ बनाउँछु कार्यक्रम (बर्थिंग सेन्टर मा ४ ANC जाच र सुन्केरी गराएबापत पालिका स्तरबाट स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराउन प्रोत्साहन तथा रेकिङ/रेपोर्टिङ टुल्स व्यवस्थापन समेत)"	पटक	४	५००.	१	५१,२७०.००	१.००	२५.	५१,२७०.००	१०२५४.	बर्थिंग सेन्टरमा प्रसुती गराउनका महिलाहरु		

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
4	Birth Defect कार्यक्रम संचालन गर्न Folic Acid खरिद	पटक	१	३००.	१	१९८०००.	१	१००.	१९८०००	६६०००.	सम्पूर्ण गर्भवती महिला हर		
5	HMIS Tools recording reporting tools अन्य फाराम format छापाई तथा वितरण	पटक	१	३५०.	१	३५००००.	१	१००.	३५००००.	१००.	सम्पूर्ण नगरबासी हर		
6	उत्कृष्ट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मान	गोटा	८	४०.००	८	४०,०००.००	८.००	१००.	४०,०००.००	१०००००.	सम्पूर्ण नगरबासी हर		
7	गर्वावती महिला लाई calcium वितरण कार्यक्रम	पटक	१	३००.	१	३०००००.	१	१००.	३०००००.	१००.	सम्पूर्ण गर्वावती महिला हर		
8	नगर स्वास्थ्य शाखा संचालन/व्यवस्थापन	पटक	४	५०.००	१	१९,३००.००	१.००	१००.	१९,३००.००	३८६००.	सम्पूर्ण नगरबासी हर		
9	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन वापत वार्षिक यातायात खर्च	गोटा	१७६	५२८.	१७६	५२८०००.	१७६	१००.	५२८०००.	१००.	सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वेच्छा सेविका		
10	विभिन्न सर्ने नसर्ने तथा महिनाबारी सरसफाई सम्बन्धि विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा संचालन	पटक	१	५०.००	०	०	०	०.	०	०.			
11	स्वास्थ्य संस्था वार्षिक समिक्षा	पटक	१	१००.	१	८२,९००.००	१.००	१००.	८२,९००.००	८२९००.	सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहर		
12	स्वास्थ्य संस्था हरूलाई कार्यालय संचालन/व्यवस्थापन खर्च	गोटा	९	२३६.	९	२३६०००.	९	१००.	२३६०००.	१०००००.			
13	स्वास्थ्य संस्थामा फोहोर मैला व्यवस्थापन	गोटा	९	१००.	९	१०००००.	९	१००.	१०००००.	१०००००.			
14	स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रसुती बाट निस्किएका साल नाल व्यवस्थापन को लागि placenta pit निर्माण	गोटा	४	२५०.	०	०	०	०.	०	०.			

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
15	स्वास्थ्य संस्थामा निःसुल्क औषधि (३५ र ५८) सर्जिकल सामग्री(औजार उपकरण cotton bandage आदि) खरिद/वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी/ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सुधार्दीकरण क्रियाकलाप	गोटा	१०	२५००.	१	९६,३४९.००	१.००	१०.	९६,३४९.००	३८५३.९६			

पुऱ्यागत तर्फ

1	स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण तथा संचालन	गोटा/ पटक	५	१०५७८	३	१०२४४४९८.७६	३.	६०.	१०२४४४९८.७६	९६८४७.२२	३,६८ वडाका जनताहरु		
2	खोप केन्द्र निर्माण	गोटा	१	७६६	०	०	०	०.	०	०.			
3	फिक्कल स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक सेवा कक्ष स्थापना	गोटा	१	१०००	०	०	०	०.	०	०.			
4	वडा नं १ र १४ (गोर्खे लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य) मा प्रसुती गृह निर्माण / मर्मत/ संचालनको लागि	गोटा	२	१०००	२	९९२६८०.३४	२.	१००.	९९२६८०.३४	९९२६८०.०३	सू.न.पा-१४र १ का जनताहरु		
5	वडा नं ३ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य (लागत सहभागिता) (२०७५/७६ को क्रमागत)	गोटा	१	४००	१	६७७००	१	१००.	६७७००	१६९२५.	सू.न.पा-३ का जनताहरु		

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
६	बडा नं ६ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य (लागत सहभागिता) (२०७५/७६ को क्रमागत)	गोटा	१	४००	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०
७	बडा नं ८ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य (लागत सहभागिता) (२०७५/७६ को क्रमागत)	गोटा	१	४००	०	०	०	०.	०	०.	०	०	०

महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण शाखा

१	महिला- कार्यालय सञ्चालन खर्च			१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	अपाङ्गता- अपाङ्ग परिचय पत्र तथा नाम दर्ता रजिस्टर छपाई	बटा	६००	५००.००	२ बटा रजिस्टर र ६०० प्रति कार्ड	५०,०००.००	१००	१००	५०,०००.००	१००.	२४३	३१७	५६०
३	जेष्ठनागारिक- ज्येष्ठ नागारिक परिचय पत्र र नाम दर्ता रजिस्टर छपाई	बटा	६००	५०.००	२ बटा रजिस्टर र ६०० प्रति कार्ड	५०,०००.००	१००	१००	५०,०००.००	१००.	२५०	३५०	६००
४	अपाङ्गता- अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठक	बटा	३	९०.००	२ पटक सञ्चालन	५०,४००.००	६६	६६	५०,४००.००	५६.	२३	२०	४३
५	महिला- आधारभूत तालिम ५ दिने नगरस्तर			१९०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	महिला- एकल महिलाका लागि आयआर्जन सीप मूलक तालिम ३ दिने व्यवसाय अनुदान सहित	जना	२५	१७०	२५ जना महिलालाई सेनिटरी प्याड निर्माण गर्न सिकाइएको	१,७०,०००.००	१००	१००	१,७०,०००.००	१००.	२५	०	२५
७	महिला- बेमौसमी तरकारी खेति तालिम			७०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	महिला- महिला समूह एवं संस्थाहरुको कार्यको समीक्षा			२५०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१	महिला- महिला समूहहरुको संस्थागत क्षमता विकास तालिम	पटक	३	500	१०० लक्षित महिलाहरुला संस्थागत क्षमता विकास तालिम दिइएको	३,३३,०००.००	६६	६६	३,३३,०००.००	६६.६	100	0	100
१०	महिला- महिला समिति / संस्थाका अध्यक्ष/ सचिव माझ चौमासिक अन्तराक्रिया	पटक	१	150	३६ जना महिला सहभागी	६१,५००.००	४२	४२	६१,५००.००	४१.	36	0	36
११	अपांगता- अपांगता भएका वालवालिकाको कार्यक्रम			300	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	आदिवासी जनजाती-आदिवासी जनजाती लक्षित कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा मूल्यांकन एवं रणनीतिक योजना अध्यावधिक गर्ने			५०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	आदिवासी जनजाती-आदिवासी जनजाती संस्कृतिको उत्थान तथा प्रवर्द्धन			150	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	आदिवासी जनजाती-आदिवासी जनजातीका लागि लोकसेवा तथारी कक्षा संचालन	पटक	१	300	५६ जना सहभागी	३,००,०००.००	१००	१००	३,००,०००.००	१००.	44	12	56
१५	आदिवासी जनजाती-एङ्गभान्स ढाका बुनाई तालिम			200	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१६	आदिवासी जनजाती-एङ्गभान्स व्यूटीपार्लर तालिम			200	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७	आदिवासी जनजाती- राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला महासंघ आयमूलक/ सीपमूलक कार्यक्रम			300	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१८	आदिवासी जनजाती- विपन्न आदिवासी जनजाती आयमूलक/ सीपमूलक कार्यक्रम			300	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	आदिवासी जनजाती- स्वीकृत प्रस्तावना अनुसार आदिवासी जनजाती लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन			500		१०,०००.००			१०,०००.००	२.			०
२०	एकल तथा विपन्न महिलाहरूको लागी स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	जना	११६	500	११६ जना महिलाहरूको स्वास्थ्य विमा गरिएको	५,००,०००.००	१००	१००	५,००,०००.००	१००.	200	182	382
२१	जेष्ठनागरिक- जेष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम			700	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	जेष्ठनागरिक- जेष्ठ नागरिक दिवा मिलन केन्द्र स्थापना			300	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२३	जेष्ठनागरिक- जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी दिवशाहरू (अन्तराण्ड्रिय जेष्ठ नागरिक दिवश, अल्जाइमर्स दिवश, जेष्ठ नागरिक प्रति हुने दुर्व्यवहार विरुद्धको दिवश)	पटक	१	५००.००	४५ जना सहभागीका साथ १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम	३५,०००.००	७०	७०	३५,०००.००	७०.	19	26	45
२४	जेष्ठनागरिक- जेष्ठ नागरिक संरक्षण कोष स्थापना			500	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२५	दलित वर्ग- दलित वर्ग लक्षित अन्य कार्यक्रम			300	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२६	दलित वर्ग- दलित वर्गको पेशा आधुनिकीकरण सम्बन्धि कार्यक्रम			100	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२७	महिला- अन्तराण्ड्रिय महिला दिवश मनाउने	पटक	१	५००.००	रेडियो सूचना र १ पटक बैठक	२७,०००.००	५५	५५	२७,०००.००	५४.	12	5	17

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति				भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति	म.				म.	पु.	जम्मा
२८	महिला- अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस/ सूर्योदय आमा घोषणा			100	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२९	महिला- घरेलु हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम			100	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३०	महिला- दिवसिय कार्यक्रम	पटक	२	६०.००	अपाङ्ग दिवस र मानव बेचविखन दिवस मनाइएको	६०,०००.००	१००	१००	६०,०००.००	१००.	२२४	११६	३४०	
३१	महिला- प्रजन्न स्वास्थ्य तालिम ५ दिने नगर स्तर			190	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३२	महिला- महिला स्वास्थ्य शिविर संचालन	पटक	१	१५०	१ वटा शिविर संचालन	१४,९९५.००	१५	१५	१४,९९५.००	१०.	१११	०	१११	
३३	महिला- लैंगिक हिसा निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम (१६ दिने अभियान समेत)	पटक	१	१००	फिक्कल चोक बजारमा सचेतनामूलक नाटक प्रदर्शन	१,००,०००.००	१००	१००	१,००,०००.००	१००.	१५०	८०	२३०	
३४	महिला- सुत्केरी महिलालाई भीटामिन/ मह/ ध्यू उपलब्ध गराउने			०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३५	महिला- स्थलगत प्राविधिक निरिक्षण			५०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३६	महिला- समुह गठन	वटा	१०	२६.००	१० वटा समिति गठन	२६,०००.००	१००	१००	२६,०००.००	१००.	३९८	०	३९८	
३७	महिला- समिति गठन र निगरानी समुह गठन	वटा	७५ समूह	३०.००	७५ समूह गठन	३०,०००.००	१००	१००	३०,०००.००	१००.	”	०	०	
३८	महिला- सहभागितात्मक लेखाजोखाविधि बाट व्यवसाय छानौटमा सहजिकरण			७५.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३९	मानव बेच विखन विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम			१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४०	वालवालिका- अनाथ वालआश्रमको स्थापना			३००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या			
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा	
४१	बालवालिका- बालवालिका माथि हुने यौन दूँयवहार विरुद्ध/ लागुओपथ विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम			120	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४२	बालवालिका- राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस	पटक	१	३०.००	झाँकी, याली र वकतृत्व कला र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता	३०,०००.००	१००	१००	३०,०००.००	१००.	५००	७५०	१२५०	
४३	बालवालिका- बालकलब गठन, परिचालन र नियमन			५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४४	बालवालिका- बालवालिका लक्षित अन्य कार्यक्रम (बालमैत्री स्थानीय शासन सँग सम्बन्धित क्रियाकलाप संचालन)			१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४५	बालवालिका- वैद्धिक अपांगता भएका बालवालिकाको स्रोत केन्द्र संचालन			५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४६	सिमान्तकृत- फुसको छानो प्रतिस्थापन			१०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४७	महिला सामुदायिक भवन निर्माण गोखे	बटा	१	२५०	भवन निर्माण	२,५०,०००.००	१००	१००	२,५०,०००.००	१००.	३५०	०	३५०	
४८	महिला- हिसा पिडीत महिलाहरूको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र भवन निर्माण (२०७५/७६ को क्रमागत)	१ बटा	१७.७cum. E/w, २९.९cum. Concrete work, ३११२.८२kg steel work, २७०.१४sqm. Wood framework	१०००	१०,००,०००.००	१००	१००	१०,००,०००.००	१००.	१२५०	०	१२५०		
४९	महिला- हिसा पिडीत महिलाहरूको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र भवन निर्माण (२०७५/७६ को क्रमागत)			७०००							७५.२४	१२५०	०	१२५०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
५०	आदिवासी जनजाति एकिकृत चिहान निर्माण	बटा	१	५००	४.९३cum. E/W, १.१९cum. Stone masonry, ७.९३cum. PCC, ४०५kgs TMT Supply work, ६७.८४sqm wood work	५०००००	१००	१००	६२५०००	१००.	२०००	२०००	४०००
हेरचारका लागि उत्प्रेरणा कार्यक्रम													
१	२.४.१ व्यवसायिक तथा शिप विकास तालिम(आन्तरिक)	पटक	१	८०.००	२३ जनालाई दिइएको	३,७००.००	१००	१००	३,७००.००	४.६३	११	१२	२३
२	२.४.१ व्यवसायिक तथा शिप विकास तालिम(करुणा)	"	"	२००	"	३,७००.००	"	"	३,७००.००	१.८५	"	"	०
३	२.६.३ स्वावलम्बन समुहको लागि नेतृत्व विकास तालिम र बचत तथा त्रृण परिचालन तालिम(करुणा)	पटक	१०	१०४	१३५ जनाला दिइएको	१,०४,०००.००	१००	१००	१,०४,०००.००	१००.	६०	७५	१३५
४	२.६.४ बाल क्लवको लागि नेतृत्व विकास तालिम (करुणा)	पटक	१०	६०.००	११५ जनालाई दिइएको	६०,०००.००	१००	१००	६०,०००.००	१००.	५५	६०	११५
५	३.१.६ वार्षिक योजना निर्माण कार्यशाला तथा सम्झौता(आन्तरिक)			३५.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	३.१.८ स्वा.सं.स. तथा व्य.स. नगर स्तरीय स्वावलम्बन समुहका लागि कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास तालिम(करुणा)	पटक	१०	१५०	१२१ जनालाई दिइएको	१,०१,५१५.००	१००	१००	१,०१,५१५.००	६७.६८	५४	६७	१२१
७	पालिकास्तर- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विशेष सीप विकास तालिम	०	०	४९०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
८	१.३.४ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुद्वारा गर्भवति महिलाहरुको तथ्याङ्क संकलन(आन्तरिक)	पटक	१०	२७.५०	७७१ जनाको विवरण संकलन	३७,५००.००	100	100	३७,५००.००	१००.	७७१	०	७७१
९	१.३.४ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुद्वारा गर्भवति महिलाहरुको तथ्याङ्क संकलन(करुणा)	"	"	१९.५०	"	१९,५००.००	"	"	१९,५००.००	१००.	"	"	०
१०	१.४.५सुनौला हजार दिनका बालबालबालिकाहरुका आमाहरुलाई पोषण शिक्षा तथा अगानिक खेतिसम्बन्धी अभियुक्तिकरण(आन्तरिक)	पटक	३९	५८.५०	८१४ जनालाई	५८,५००.००	100	100	५८,५००.००	१००.	८१४	०	८१४
११	१.४.५सुनौला हजार दिनका बालबालबालिकाहरुका आमाहरुलाई पोषण शिक्षा तथा अगानिक खेतिसम्बन्धी अभियुक्तिकरण(करुणा)	"	"	४५.००	"	४३,०७०.००	"	"	४३,०७०.००	९५.७१	"	"	०
१२	२.१.३ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रोफाइल एवं पुनर्स्थापना योजना निर्माण (आन्तरिक)	पटक	१	२४.५२५	७०३ जनाको प्रोफाइल निर्माण	२४,५२५.००	100	100	२४,५२५.००	१००.	३१७	३८६	७०३
१३	२.१.३ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रोफाइल एवं पुनर्स्थापना योजना निर्माण (करुणा)	"	"	११.१७५	"	१०,०७५.००	"	"	१०,०७५.००	९०.९६	"	"	०
१४	२.२.३ स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग(आन्तरिक)	जना	५९	१७२	५६	४४,७९६.५०	100	100	४४,७९६.५०	१६.४४	२४	३२	५६
१५	२.२.३ स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग(करुणा)			२००		१,८५,२६६.००			१,८५,२६६.००	९२.६३			०

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१६	२.२.४ सहायक सामाग्रीको लागि सहयोग(आन्तरिक)	जना	६१	२८८	११७ जनालाई	२,२९,९२५.५०	१००	१००	२,२९,९२५.५०	७९.८४	५०	६७	११७
१७	२.२.४ सहायक सामाग्रीको लागि सहयोग(करुणा)	"	"	२००	"	१,०८,४६६.५०	"	"	१,०८,४६६.५०	५४.२३	"	"	०
१८	२.२.५ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पोषण सहयोग(आन्तरिक)	जना	२४	२८.००	२१ जनालाई	२८,०००.००	१००	१००	२८,०००.००	१००.	८	१३	२१
१९	२.२.५ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पोषण सहयोग(करुणा)	"	"	२०.००	"	२०,०००.००	"	"	२०,०००.००	१००.	"	"	०
२०	२.३.१ विद्यालय भर्ना सहयोग(आन्तरिक)			१८.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२१	२.३.१ विद्यालय भर्ना सहयोग(करुणा)			१०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	२.३.२ अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामाग्री सहयोग(करुणा)	जना	११५	६६.००	११५ जनालाई	६६,०००.००	१००	१००	६६,०००.००	१००.	६४	५१	११५
२३	२.३.२ अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामाग्री सहयोग(करुणा)	"	"	५०.००	"	५०,०००.००	"	"	५०,०००.००	१००.	"	"	०
२४	२.३.३ एउटा विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सहयोग(करुणा)	पटक	१	७५०	१ वटा विद्यालयलाई	६,७०,५५०.००	१००	१००	६,७०,५५०.००	८९.४१			०
२५	२.३.५ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई घरमा आधारित अनौपचारिक शिक्षा (आन्तरिक)	जना	१०	१०.००	६ जनालाई अनौपचारिक शिक्षा दिइएको	७,०००.००	७०	७०	७,०००.००	७०.	३	३	६

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
२६	२.३.५ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई घरमा आधारित अनौपचारिक शिक्षा (करुणा)	”	”	१०.००	”	५,०००.००	”	”	५,०००.००	५०.	”	”	०
२७	२.४.२ आयआर्जनका लागि विउ पुँजि अनुदान सहयोग(आन्तरिक)	पटक	१	४२०	१४ वटा समूहलाई	४,२०,०००.००	१००	१००	४,२०,०००.००	१००.	१५९	१९६	३५५
२८	२.५.१ अपाङ्गता समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी अभियुक्तिकरण कार्यक्रम(आन्तरिक)	पटक	१०	१९.२५	२२९ जना सहभागी	१९,२५०.००	१००	१००	१९,२५०.००	१००.	१०३	१२६	२२९
२९	२.५.१ अपाङ्गता समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी अभियुक्तिकरण कार्यक्रम(करुणा)	पटक	१०	१९.२५	२२९ जना सहभागी	१९,२९०.००	१००	१००	१९,२९०.००	१९.७९	१०३	१२६	२२९
३०	२.५.२ अन्तराण्ट्रिय अपाङ्गता दिवस (आन्तरिक)	पटक	१०	४५.००	२८० जना सहभागी	४५,०००.००	१००	१००	४५,०००.००	१००.	१२६	१५४	२८०
३१	२.५.२ अन्तराण्ट्रिय अपाङ्गता दिवस (करुणा)	”	”	२५.००	”	२५,०००.००	”	”	२५,०००.००	१००.	”	”	०
३२	२.५.५ बालबालिकाहरूको अतिरीक्त कृयाकलाप / बाल अधिकार दिवस(आन्तरिक)	पटक	१४	४५.००	३५० जना सहभागी	४५,०००.००	१००	१००	४५,०००.००	१००.	१५७	१९३	३५०
३३	२.५.५ बालबालिकाहरूको अतिरीक्त कृयाकलाप / बाल अधिकार दिवस(करुणा)	”	”	२५.००	”	२४,९९५.००	”	”	२४,९९५.००	९९.९८	”	”	०
३४	२.६.५ अपाङ्गताको परिचय पत्रमा पहुँच (आन्तरिक)	जना	७०	६८.००	२३ जना	१०,२५०.००	२३	२३	१०,२५०.००	१५.०७	१०	१२	२२

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
३५	२.६.५ अपाङ्गताको परिचय पत्रमा पहुँच (करुणा)	”	”	५३.००	”	४,९५०.००	”	”	४,९५०.००	९.३४	”	”	०
३६	२.६.६ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहजताको लागि आवाशिय संरचना परिवर्तन गर्न सहयोग(करुणा)	जना	१०	१७०	१ जनालाई	१,३६,०००.००	८०	८०	१,३६,०००.००	८०.	४	५	९
३८	३.१.६ वार्षिक योजना निर्माण कार्यशाला तथा सम्झौता(करुणा)	०	०	३५.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३९	३.१.७ बडा स्तरीय समीक्षा बैठक(करुणा)	पटक	१	२१.००	५ वटा	१०,७२७.५०	५२	५२	१०,७२७.५०	५१.०८	६६	८३	१४९
४०	३.१० आमा समुहरुका लागि अपाङ्गता रोकथाम सम्बन्धी अभियुक्तिकरण मातृशिशु सेवा सदुपयोग तथा प्रसुती तयारी प्याकेज(आन्तरिक)	पटक	१	४५.००	३० वटा	४५,०००.००	१००	१००	४५,०००.००	१००.	६६५	०	६६५
४१	३.१० आमा समुहरुका लागि अपाङ्गता रोकथाम सम्बन्धी अभियुक्तिकरण मातृशिशु सेवा सदुपयोग तथा प्रसुती तयारी प्याकेज)(करुणा)	”	”	४५.००	”	४५,०००.००	”	”	४५,०००.००	१००.	”	”	०
४२	पालिकास्तर- विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम(आन्तरिक)	पटक	३९	२३.४०	७३८ जना लाभान्वित	२३,४००.००	१००	१००	२३,४००.००	१००.	४६०	३०८	७६८
४३	पालिकास्तर- अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई स्थानिटरी प्याद सहयोग(आन्तरिक)	पटक	३	३३६	५८४ जना	१,७४,६९२.००	६०	६०	१,७४,६९२.००	५१.९७	५८४	०	५८४

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
४४	पालिकास्तर- बडा स्तिरिय सवाबलम्बन समुहहरू मध्ये उत्कृष्ट २ समुहलाई पुरस्कार (अन्तराण्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका दिन) (आन्तरिक)	पटक	१	८०.००	२१ बडा समूह	८०,०००.००	१००	१००	८०,०००.००	१००.	२८	३६	६४
४५	पालिकास्तर- स्वायमसेविकाको मोबाइल मर्मत तथा खरिद (आन्तरिक)	पटक	१	९०.००	९ जना	९०,०००.००	१००	१००	९०,०००.००	१००.	३९	०	३९
४६	पालिकास्तर- स्वामी शोमेश्वरानन्द स्मृति अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम (आन्तरिक)	पटक	१	५००		१,४७,०००.००	१००	१००	१,४७,०००.००	२९.४			०
४९	१.१.१ भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग(आन्तरिक)			५०.००		५०,०००.००			५०,०००.००	१००.			०
५०	१.१.१ भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग(करुणा)			१३०		१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१००.			०
५१	१.२.१ भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि गाउँघर क्लिनिक सुधार	पटक	१	१२५	८ बडा गाउँघर क्लिनिक सुधार	१,२५,०००.००	१००	१००	१,२५,०००.००	१००.	११५६	६४८	१८०४

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम शास्त्र अनुदान

३८	अझोरे झो.पु सूर्योदय नगरपालिका, ईलाम	१	झो.पु.निर्माण	३२००	निर्माण कार्य भैरहेको	२६,१८,७९४.७७			२६,१८,७९४.७७	८१.८३	६४०	५६०	१२००
३९	नयाँ योजना, सूर्योदय नगरपालिका (३ बडा)			२३००		१८,००,८८२.३०			१८,००,८८२.३०	७८.३			
४०	नयाँ योजना, सूर्योदय नगरपालिका (३ बडा)			१७३४						०			

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
४१	नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू (लघु तथा साना जलविधुत, सौर ऊर्जा, वायोग्यास, वायोमास, ऊर्जाको उत्पादनमुलक परिप्रयोग) मार्फत ऊर्जा उत्पादन र परिप्रयोग			1250						०			

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

१	बालविकास केन्द्र मर्मत फाजिगाउँ मर्मत	sqft	१९५	९९.००	195sqft. Ply Ceiling Work/ 504sqft. Wood Partition	९९,०००.००	100	100	११८,१७०.४१	100	325	208	533
२	उर्गेन छोलिङ गुम्बा पाठशाला बालमैत्री विकास कार्यक्रम	Sqm/घ.मि.	31.91sqm ceiling work, 1.33cum. Stone soling, 0.66cum PCC work, 5.76 cum. Wood Partition	९८.००	31.91sqm ceiling work, 1.33cum. Stone soling, 0.66cum PCC work, 5.76 cum. Wood Partition	९८,०००.००	100	100	१०१,०००.००	100	350	250	600
६	सिद्धदेवी आ.वि. बालमैत्री विकास कार्यक्रम	sqft	210sqft Framing Work/ 174 sqft ply/873.98sqft Lime cement punning work	९८.००	210sqft Framing Work/ 174 sqft ply/873.98sqft Lime cement punning work	९८,०००.००	100	100	९८,०००.००	100	60	40	100
८	Testing Centre Warehouse निर्माण		भवन निर्माण	500	शुरु भएको	१,१७,६९,४१ ७.८०			१,१७,६९,४१ ७.८०	२३.५४	5050	5090	1014 ०
९	आले स्कूलदेखि मजुवा ढुगे सडक स्तरोन्तरी	किमि	१.११३	493	१२३ मि.सोलिङ्ग/ ७२ मि. सोलिङ्ग/ ५३५० घमि कटिङ्ग	४,९३,०००.० ०	100	100	616618.02	100	174	100	274
१०	आलगैरी मालुम जोड्ने रिडरोड मर्मत	घ.मि.	4026.31घ.मि. E/w excavation /16घ.मि. Stone Pitching	247.5	4266.31घ.मि. E/w excavation /12घ.मि. Stone Pitching	२,४७,५००.० ०	100	100	309752.19	100	80	80	160
११	इलाका प्रहरी कार्यालयदेखि किराँत माडहिम चारमाइल सडक जोड्ने आयोजना सुनपा २	किमि	०.६	1287	१९० मि. ग्रावेल/ २१ मि पक्की नाली	४,६६,४८५.१ २	36.25	36.25	४,६६,४८५.१२	३६.२५	450	420	870
१२	तीनखुट्टे रम्सुड चोक तीनतले झरना सडक स्तरोन्तरी सुनपा ३	किमि	४	1980	5.610 किमि बाटो चौडा/ ४ किमि कच्ची नाली/ 0.06 किमि सोलिङ्ग	१९,८०,०००. ००	100	100	१९,८०,०००.० ०	१००.			०
१३	फिक्कल चोकदेखि श्रीकृष्ण बुद्धिटोल हुँदै हाइड्रो जाने बाटो स्तरोन्तरी सुनपा १०	किमि	०.६	2970	319.५ घमि रयाविन वाल/ १३६.६५ घमि मेसिनरी वाल/ ४ वटा ह्युम पाइप	२९,३९,८८१. ७७	100	100	3677454.18	९८.९९	300	320	620

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१४	मंगलवारे श्रीखोलाहुँदै थापागाउँ थुम्के सडक स्तरोन्नती	किमि	1	493	१.८९ किमि बाटो चौडा / १ किमि कच्ची नाली र २३ मि. सोलिङ्ग	४,९३,०००.००	100	100	617573.53	100	550	350	900
१५	मनेडाँडा तारासि गाउँ कातिक सडक स्तरोन्नती सुनपा १	किमि	1.5	990	२.१६० किमि बाटो चौडा/ ०.९ किमि कच्ची नाली/ ०.२८५ सोलिङ्ग र २३ मि सोलिङ्ग	९,९०,०००.००	100	100	1253534.02	100	500	300	800
१६	लिम्बुगाउँ तिनतले झर्ना जोड्ने सडक नयाँ र स्तरोन्नती	किमि	1	985	१.९८ कटिङ्ग/ १३.५ घमि सोलिङ्ग/ १०.०६ घमि मेसिनरी वाल	९,५५,४५०.००	100	100	1252531.33	97	120	114	234
१७	बडा नं १२ आठघरे देखि मलिम फेदी जोड्ने सडक स्तरोन्नती	घ.मि.	9154.88घ.मि. E/W Excavation / 400घ.मि. Supply Work	990	9154.88घ.मि. E/W Excavation / 400घ.मि. Supply Work	९,६०,३००.००	100	100	1253922.29	97	450	300	750
१८	बडा नं १३ सुकेपोखरी लक्ष्मीटोल तथा लक्ष्मीपुर टोल हुँदै रामचोक गोदक जोड्ने सडक स्तरोन्नती	किमि	9896घ.मि. E/W Excavation / 459घ.मि. Supply Work	990	9896घ.मि. E/W Excavation / 459घ.मि. Supply Work	९,९०,०००.००	100	100	1252499.05	100	100	100	200
१९	बडा नं १४ आँपटार विसमुरे हुँदै माइनगरपालिका लुम्बक जोड्ने सडक स्तरोन्नती	घ.मि.	192घ.मि. Gravelling/ 15घ.मि. Stone Pitching/15घ.मि. E/W Excavation	990	192घ.मि. Gravelling/ 15घ.मि. Stone Pitching/15घ.मि. E/W Excavation	९,९०,०००.००	100	100	1250125.67	100	145	155	300
२०	बडा नं १४ कटुवाल भड्याड वस्तेतगाउँ कागुने सिम्ले साहाकाले हुँदै अर्जुनधारा न.पा. जोड्ने सडक स्तरोन्नती	घ.मि.	27333.97 घ.मि. E/W excavation/ 21.60 घ.मि. Stone masonry Work	1485	27333.97 घ.मि. E/W excavation/ 21.60 घ.मि. Stone masonry Work	१४,८५,०००.००	100	100	1875157.86	100	400	300	700
२१	बडा नं ४ गुफाटार देखि सिद्धिखोला ठाकुरचोक जोड्ने सडक स्तरोन्नती	Sqm/घ.मि.	1112sqm. E/W excavation/ 75घ.मि. Soling/ 56घ.मि. Cause Way/420घ.मि. Gravelling	990	1730sqm. E/W excavation/ 108घ.मि. Soling/ 56घ.मि. Cause Way/420घ.मि. Gravelling	९,९०,०००.००	100	100	1205074.39	100	597	593	1190
२२	बडा नं ६ रायावाचोक बडा कार्यालय हुँदै सिद्धिघाट सडक स्तरोन्नती	घ.मि.	2676.62 घ.मि. E/W /2.40घ.मि. PCC/1248घ.मि. Gravelling	1980	2676.62 घ.मि. E/W /2.40घ.मि. PCC/1248घ.मि. Gravelling	१९,८०,०००.००	100	100	2522151.32	100	240	210	450

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
२३	बडा नं ७ अम्बीटारबाट सिरवानी हुँदै विरीडखोला जाने सडक स्तरोन्नती	घ.मि.	22871.75घ.मि. E/W Excavation in roadway and gabion wall foundation excavation/ 139घ.मि. Stone Soling (1:4)	990	22871.75घ.मि. E/W Excavation in roadway and gabion wall foundation excavation/ 139घ.मि. Stone Soling (1:4)	९,६०,३००.००	100	100	1265017.94	97	90	110	200
२४	बडा नं ७ वर्थिङ सेण्टरबाट सिगाम जोड्ने सडक स्तरोन्नती	घ.मि.	22351घ.मि.बाटो चौडा गर्ने काम/ Excavation	990	22351घ.मि.बाटो चौडा गर्ने काम/ Excavation	९,९०,०००.००	100	100	1249736.11	100	150	150	300
२५	रम्फोक ढोडे खानेपानी क्रमागत	किमि	22351घ.मि.बाटो चौडा गर्ने काम/ Excavation	493	२.३५ किमि वितरण लाइन/ ४० घरमा मिटर धारा जडान गर्न पूर्वाधार निर्माण	४,९३,०००.००	100	100	616626.09	100	450	400	850
२६	कजेनी खेलमैदान निर्माण	cum/sqm	15763cum.E/W, 225cum. Supply gabion box, 1177.5sqm. Site clearance work	2000	15763cum.E/W, 225cum. Supply gabion box, 1177.5sqm. Site clearance work	१६,२१,८९८.९५	100	100	१६,२१,८९८.९५	८१.०९	850	750	1600
२७	प्रदेश सरकारद्वारा हस्तान्तरित कार्यक्रम			1500		०	०	०	०	०			०
२८	बुद्धपार्क भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा बुद्धमुर्ति स्थापना/ निर्माण		59.667cum PCC (1:1.5:3), 5444.635kg TMT for RCC, 966.373sqm. Scaffolding, a sculpture work of statue		59.667cum PCC (1:1.5:3), 5444.635kg TMT for RCC, 966.373sqm. Scaffolding, a sculpture work of statue	०	०	०	०	०			०

वातावरण व्यवस्थापन कोष

१	कार्यक्रम खर्च			2000		२७,७९०.००			२७,७९०.००	१३.८६			
२	चित्रे हिले सामुदायिक वन वृक्षारोपण कार्य	घ.मि. E/W	103.13 घ.मि. E/W and 25783nos. Plant Selection	200	103.13 घ.मि. E/W and 25783nos. Plant Selection	१,११,१००.००			१,११,१००.००	५५.५५	180	288	468
३	नरसी स्थापना गर्ने आयोजना सू.न.पा. बडा नं ८	cum./sqm	510.7 E/W Excavation, 8.86cum. Stone Soling, 11.4cum RCC, 971kg. Steel work, 78.61sqm Framework	736.947	510.7 E/W Excavation, 8.86cum. Stone Soling, 11.4cum RCC, 971kg. Steel work, 78.61sqm Framework	७,३६,९४७.००			७,३६,९४७.००	१००.	200	180	380

गरिबी निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष

१	सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कृयाकलाप			206.334	०	०	०	०	०	०	०	०	०
---	-----------------------------------	--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति				भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति	म.				म.	पु.	जम्मा
महिला हिसा निवारण कोष														
१	महिला हिसा निवारण			१०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
उद्यम विकास कोष - द०१०३४०४३००६१८														
१	उद्यम विकास सम्बन्धी कृयाकलाप			५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मानव संसाधन विकास कोष - द०१०३४०४३००६१५														
१	कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास सम्बन्धी कृयाकलाप			१७९१.७८१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
महिला तथा वालवालिका विकास कोष - द०१०३४०४३००६१७														
१	महिला तथा वालवालिका विकास सम्बन्धी कृयाकलाप			१२७०.१०४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
कर्मचारी कल्याण कोष - द०१०३४०४३००६१२														
१	कर्मचारी कल्याण कोष			१९०२.६२१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मर्मत संभार कोष - द०१०३४०४३००६१३														
१	कन्याम चिया फ्याक्ट्रीबाट अम्बी हुँदै भाडटार जाने सडक मर्मत सम्भार	घ.मि	१५१.२०घ.मि. Excavation/७५.६०घ.मि Gravelling	१००	१५१.२०घ.मि./ ७५.६०घ.मि	१,००,०००.००	१००	१००	१२५८८१.७१	१००	४८०	४२०	९००	
२	कन्याम चिया फ्याक्ट्रीबाट वर्धिङ सेन्टरसम्म जाने सडक मर्मत सम्भार	घ.मि.	६१५.४७ घ.मि. Road Maintainance/ १५०घ.मि. Gravelling	३००	६५३.८३ घ.मि. Road Maintainance/ १५०घ.मि. Gravelling	३,००,०००.००	१००	१००	३७९६६८.४७	१००	३००	२००	५००	
३	केराबारी माघे सुन्तले भित्री सडक मर्मत सम्भार	४२८९.०७ घ.मि.	४२८९.०७ घ.मि. खाल्डा खुल्डि पुर्ने काम	२००	४३११.३१ घ.मि. खाल्डा खुल्डि पुर्ने काम	२,००,०००.००	१००	१००	२५१८५८.२५	१००	१००	९०	१९०	
४	काजी फाटकदेखि दाहाल टोलसम्मको सडक मर्मत सम्भार	२१४९घ.मि.	२१४९घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने बाटो चौडा गर्ने र पहिरो सोर्ने काम	१००	२१७०घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने बाटो चौडा गर्ने र पहिरो सोर्ने काम	१,००,०००.००	१००	१००	१२६७६७.०६	१००	३३०	२५०	५८०	
५	गणेश मन्दिर नागथान सडक पहिरो नियन्त्रण तथा मर्मत	cum./sqm	६०cum. E/W Excavation/६१.३cum Stome masonry/ ०.९cum. Concrete Work	३००	६०cum. E/W Excavation/६१.३cum Stome masonry/ ०.९cum. Concrete Work	३,००,०००.००	१००	१००	३७८०६४.८९	१००	८८	६७	१५५	
६	गोर्खे थुम्के पर्यटन सडक मर्मत सम्भार	४९८९.८० घ.मि.	४९८९.८० घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र हिलो सोर्ने काम	२००	४९८९.८० घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र हिलो सोर्ने काम	२,००,०००.००	१००	१००	२५०७३७.३९	१००	६२०	५८०	१२००	

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
७	चिया फ्याक्ट्रीबाट भाग्योदय आ.वि. हुँदै राइटोल सडक मर्मत सम्भार	2499घ.मि.	2499घ.मि. खाल्डाखुल्डि पुर्ने काम	100	2517घ.मि. खाल्डाखुल्डि पुर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	126479.25	100	140	110	250
८	छिविसे छिरुवा सडक मर्मत सम्भार	2502	खाल्डाखुल्डि पुर्ने काम	100	2520	१,००,०००.००	100	100	126630	100	2700	2650	5350
९	छिरुवा वडा कार्यालय हुँदै सिद्धिखोला जाने सडक मर्मत सम्भार	2490 घ.मि.	2490 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	100	2520 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	126630	100	250	250	500
१०	जुनतारा टोलदेखि ग्राम्भा चोक हुँदै लामपैधेरो वडा कार्यालयसम्म सडक मर्मत सम्भार	2488.5 घ.मि.	2488.5 घ.मि. खाल्डाखुल्डि पुर्ने काम	100	2488.5 घ.मि. खाल्डाखुल्डि पुर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	125650.13	100	180	150	330
११	टिम्मुरे कृषि मोटर बाटो मर्मत सम्भार	3719.51घ.मि.	Earthwork Excavation	150	3719.51घ.मि	१,५०,०००.००	100	100	190091.4	100	170	130	300
१२	तिनकन्या मौला डाढा सडक मर्मत संभार वडा नं ३	घ.मि.	3796.65 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	150	3830.25 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	१,५०,०००.००	100	100	१,५०,०००.००	100	150	120	270
१३	थापाथली जिल लुड्डाँडा पोखेल चोक सडक मर्मत	2475.11 घ.मि.	2475.11 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	100	2500.48 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	125649.18	100	260	240	500
१४	देउराली महादेवस्थान सडक मर्मत सम्भार	2500.10 घ.मि.	2500.10 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	100	2500.10 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	125630.03	100	200	200	400
१५	दुधेकेन्द्रबाट सिरुपाखा आरुबोटे खानी भज्याङ्ग हुँदै रोड २ जोड्ने सडक मर्मत सम्भार	घ.मि.	1603 घ.मि. E/W Excavation and 8.16घ.मि. Stone wall	100	1609.61 घ.मि. E/W Excavation and 8.16घ.मि. Stone wall	१,००,०००.००	100	100	125576.93	100	350	450	800
१६	दहालवारी सयपत्री क्लब हुँदै रसाइली टोल कट्टेवुङ्ग सडक मर्मत	घ.मि.	2497.83 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने काम	100	2497.83 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	125515.71	100	317	283	600
१७	प्रधानटोल मौलोडाँडा हुँदै भिमज्योति शिवमन्दिर मेहेलबोटे सडक मर्मत सम्भार	2492.5घ.मि.	2492.5घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	100	2494घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	125323.5	100	450	400	850

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
१८	फिक्कल पशुपतिनगर सडकखण्डको बौद्धधारास्थित ढल निकास मर्मत सम्भार	घ.मि./ व. मि.	14.4 घ.मि. E/w Excavation/3.24घ.मि. Soling/14.22 घ.मि. Stone masonry/2.16घ.मि. PCC/3 9.6ब.मि. Plastering	150	14.4 घ.मि. E/w Excavation/3.24घ.मि. Soling/14.22 घ.मि. Stone masonry/2.16घ.मि. PCC/39.6ब.मि. Plastering	१,५०,०००.००	100	100	191884.17	100	145	100	245
१९	फिक्कल पान्दाम जील गोखे मानेभड्याङ्ग सडक मर्मत सम्भार	घमि/ मि	4978.63 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र हिलो सोर्ने काम	200	4978.63 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र हिलो सोर्ने काम	२,००,०००.००	100	100	250176.22	100	580	420	1000
२०	फिक्कल वरबोटे पान्दाम जिल गोखे मानेभड्याङ्ग सडक मर्मत कार्य	घमि/ मि	4978.63 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने	500	4978.63 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने	४,८७,७३२.८६	100	100	४,८७,७३२.८६	९७.५५	350	360	710
२१	बर्जे गोलाईबाट बीच गाउँ बतासे टोल हुँदै सुवेदी गाउँ हुँदै १३ नं.वडा जोड्ने सडक मर्मत सम्भार	घमि/ मि	2494.25 घ.मि. Surfacing	100	2494.25 घ.मि. Road Surfacing	१,००,०००.००	100	100	126479.25	100	524	400	924
२२	बर्दु टोल थापा चोक देखि श्री बुद्ध मा.वि सम्मको सडक मर्मत सु.न.पा	घमि	2494.25 घ.मि. Road Surfacing	100	2494.25 घ.मि. Road Surfacing	१,००,०००.००	100	100	126479.25	१००	450	430	880
२३	बरबोटे कर्जेजी सडक मर्मत सुरेन राईको घर छेउ	64.4 घ.मि.	64.4 घ.मि. Stone masonry Wall	500	64.4 घ.मि. Stone masonry Wall	५,००,०००.००	100	100	627920.96	100	58	67	125
२४	बरबोटे गैरीगाउँ कर्जेनी सडक मर्मत	घ.मि.	104 घ.मि. Surfacing Work/ 78 घ.मि. Gravelling	100	108 घ.मि. Surfacing Work/ 81 घ.मि. Gravelling	१,००,०००.००	100	100	132159.6	100	80	60	140
२५	महेन्द्रवेसी समालवुङ्ग मावि उदयचोक अस्पिटार सडक मर्मत सम्भार	4988 घ.मि.	4988 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	200	5024 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र पहिरो सोर्ने काम	२,००,०००.००	100	100	252456	100	580	550	1130
२६	माघे, कालापानी, सिस्ने नामसालिङ्ग जोड्ने सडक मर्मत सम्भार	156	gravelling	200	156	२,००,०००.००	100	100	247832.64	100	70	60	130
२७	रम्फोक टोल, ढोडे टोल, साङ्गपाङ्ग टोल जोड्ने सडक मर्मत सम्भार	2394घ.मि.	मोटरबाटो चौडा गरी खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम	100	2394घ.मि. मोटरबाटो चौडा गरी खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	126661.92	100	330	250	580
२८	रामडाँडा चुम्वाङ्ग हुँदै गोदक घटा जाने सडक मर्मत सम्भार	घ.मि.	2496 घ.मि. E/W Excavation and सड स्तरोन्नति	100	2496 घ.मि. E/W Excavation and सड स्तरोन्नति	१,००,०००.००	100	100	125559.67	100	328	372	700

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
२९	रिडरोड घलेगाउँ वरडाँडा मोटर बाटो मर्मत सम्भार	घ.मि.	बाटो चौडा गर्ने काम/ Excavation/Soling/ Graveling	150	1459.69घ.मि./ 15.9घ.मि./ 33.30घ.मि.	१,५०,०००.००	100	100	187010.25	100	80	70	150
३०	शान्ति गोलाई याडखोला मलिम सहरी स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सडक मर्मत सम्भार	2499.08 घ.मि.	2499.08 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र हिलो सोर्ने काम	100	2502.86 घ.मि. खाल्डा-खुल्डी पुर्ने र हिलो सोर्ने काम	१,००,०००.००	100	100	125768.72	100	325	200	525
३१	सुकेपोखरी लक्ष्मी तथा लक्ष्मीपुर टोल हुँदै इनपा १० रामचोक जोड्ने सडक मर्मत	1020मि	1020मि.	100	1020 मि.	१,००,०००.००	100	100	1252870.54	100	185	165	350
३२	सुन्दरबरस्ती लेवक जुरे भड्याङ्ग सडक मर्मत सम्भार	घ.मि.	2496.20 घ.मि. हिलो फाल्ने काम	100	2496.20 घ.मि. हिलो फाल्ने काम	१,००,०००.००	100	100	125434.05	100	175	125	300
३३	सुनपा १० लोक बहादुर तामाड र जगत बहादुर लिम्बूको घर अगाडीको सडक किनारामा वाल निर्माण	35.40 घ.मि.	35.40 घ.मि. Retaining Wall	283.829	35.40 घ.मि. Retaining Wall	२,८३,८२९.००	100	100	360273.21	100	105	95	200
३४	स्वामी गाउँ याङ्गाठ सडक मर्मत सम्भार	घ.मि./ ९घ.मि.	Excavation/ Graveling	100	3990घ.मि./ ९घ.मि.	१,००,०००.००	100	100	125627.16	100	400	500	900
३५	सिद्धिगाउँ वरडाँडादेखि सिद्धिखोला जाने सडक मर्मत सम्भार	2164.5घ.मि. and 90 घ.मि.	2164.5घ.मि. E/W Excavation and 90 घ.मि. Gravelling	200	2164.5घ.मि. E/W Excavation and 90 घ.मि. Gravelling	२,००,०००.००	100	100	251240.51	100	180	160	340
३६	सीमपानी श्रीकृष्ण प्रणामी टोल स्कूलाँडा हुँदै जोगमाई खोला सडक मर्मत सम्भार	1385घ.मि.	1385घ.मि. बाटो चौडा तथा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम/ 22.50घ.मि. Gravelling	100	1810घ.मि. बाटो चौडा तथा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम/ 14.40घ.मि. Gravelling	१,००,०००.००	100	100	126422.4	100	150	140	290
३७	हर्कटे तारगाउँ रम्याङ्ग जिर्मले सडक मर्मत संभार वडा नं ६	639घमि/ ४५मि	खाल्डाखुल्डि पुर्ने/ ग्राभेल विच्छ्याउने काम	८२	639घमि/ ४५मि	८२,०००.००	100	100	104976.75	100	134	130	264
३८	हर्कटेदेखि तारगाउँ चपागाउँ टोल हुँदै ढकाल टोलसम्म सडक मर्मत सम्भार	2490घ.मि.	खाल्डाखुल्डि पुर्ने	100	2490घ.मि.	१,००,०००.००	100	100	125122.5	100	190	150	340

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार													
१	न्यायिक ईजलास कक्षको मर्मत रङ्गरोगन र विद्युतिकरण	पटक	१	86700.00	मर्मत भएको	86700.00	100	100	86700.00	100	100	50	150
२	सभाहल रङ्गरोगन कार्य	पटक	१	443412.00	रङ्गरोगन सम्पन्न भएको	443412.00	100	100	443412.00	100	70	65	135
३	बडा नं २ को पुरानो भवन मर्मत कार्य	पटक	१	84318.43	भवन मर्मत भएको	84318.43	100	100	84318.43	100	80	70	150
४	कार्यालय परिसर ईन्टरलकिड टायल विछ्याउने रङ्गरोगन गर्ने भुई ढलान	पटक	१	643750.00	ईन्टरलकिड टायल विछ्याउने रङ्गरोगन गर्ने र भुई ढलान कार्य सम्पन्न भएको	643750.00	100	100	643750.00	100	260	210	470
५	प्रशासनिक भवनको पहिलो र दोस्रो तलाको कोठा पार्टिसन गर्ने	cum./ sqm	1	406886.45	9.45sqm. Supplying work, 46.41sqm Aluminum framework	406886.45	100	100	407301.72	100	480	470	950
६	आईतवारे सशस्त्र प्रहरी वेश आवास गृह निर्माण	cum./ sqm	13.825cum. Stone masonry, 2.485 cum. PCC, 46.21sqm. Floor finishing work, 57.4sqm roof work	130000	13.825cum. Stone masonry, 2.485 cum. PCC, 46.21sqm. Floor finishing work, 57.4sqm roof work	130000.00	100	100	164706.26	100	120	90	210
७	प्रशासनिक भवनको नगरसभा हल रंगरोगन	Sqm	101.760sqm. Coating work	22620.00	101.760sqm. Coating work	22620.00	100	100	22951.97	100	420	380	800
८	सु.न.पा. २ शार्वजानिक शैचालय मर्मत	cum./ sqm/ nos	10.05cum. E/W, 2.70cum. Stone soling, 1.35cum. PCC, 13.01cum. Stone masonry, 18.48sqm. Plaster, 32.43sqm Plastering, 1nos. Wash basin and 1nos.Tank	270158.98	10.05cum. E/W, 2.70cum. Stone soling, 1.35cum. PCC, 13.01cum. Stone masonry, 18.48sqm. Plaster, 32.43sqm Plastering, Inos. Wash basin and 1nos.Tank	270158.98	100	100	269115.26	100	250	200	450
९	अशोक स्मारक मर्मत	Ls cum./ sqm	१	286295	Site clearance, 11.526cum. E/w, 8.644cum. Stone masonry, 0.756cum. PCC	286295.00	100	100	368008.44	100	280	270	550
१०	हर्केटे प्रहरी चौकी भान्सा कोठा निर्माण	cum./ sqm	5.832cum.E/W, 3.172cum. Stone soling, 6.2cum. PCC,	284775.02	4.37cum.E/W, 3.327cum. Stone soling, 5.3cum. PCC,	284717.51	100	100	284717.51	100	220	180	400
११	बडा नं ५ कार्यालय भवन प्लाष्टर गर्ने कार्य	cum./ sqm	8.75 cum. E/W, 5.83cum. Stone Soling, 493.41sqm. Plastering, 7.31cum. Rubble stone masonry	400000	8.75 cum. E/W, 5.83cum. Stone Soling, 493.41sqm. Plastering, 7.31cum. Rubble stone masonry	399997.00	100	100	399.997.05	100	450	400	850
१२	सू.न.पा ११ नं. बडा कार्यालय भवन मर्मत रंग रोगन	cum./ sqm	30.12cum E/W, 15.288cum. Stone masonry, 7.644cum. Concrete work, 77.894sqm. Painting, 213.87sqm coating	299885.96	30.50cum E/W, 15.42cum. Stone masonry, 7.71cum. Concrete work, 77.57sqm. Painting, 209.87sqm coating	299921.42	100	100	299921.42	100	264	236	500

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या			
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा	
१३	कार्यालय प्रयोजनार्थ वाइरिङ मर्मत					86484.00								०
१४	ई लाईवेरी भवनमा ल्याव लेआउट कार्य	cum./ sqm/ kgs	13.965cum. E/W, 2.426cum. Stone soling, 3.198 concrete work, 177.93kgs steel work,	320920.57	12.365cum. E/W, 2.751cum. Stone soling, 3.193 concrete work, 106.448kgs steel work,	320310.18	100	100	320310.18	100	400	380	780	
१५	प्रशासकीय भवनको माथिल्लो तलाको कोठामा एल्मुनियम पार्टियसन	बटा	७	482327.93	एल्मुनियम पार्टियसन	482327.93	100	100	482327.93	100	120	96	216	

मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन

१	पशुपतिनाथ मन्दिर तथा परिसरमा रंग रोगन कार्य	पटक	१	434.501	रंगरोगन गर्ने कार्य	434709.58	100	100	434709.59	100	450	460	910
२	श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिरमा पर्खाल लगाउने कार्य	पटक	१	489.052	रयाविन बाल निर्माण	489051.57	100	100	489051.57	100	३६०	३४५	705
३	श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर भवन मर्मत कार्य	पटक	१	170	छाना छाउने काम	170000.00	100	100	212445.05	100	३६०	४५०	810
४	पञ्चकन्यादेवस्थल मर्मत कार्य	पटक	१	200	पिलर टाइबिम/ डेनकभर तथा धुनी घर र भितामा प्लम लगाउने	200000.00	100	100	250927.71	100	६००	६००	1200
५	द्वोह शेर ने क्षेत्रिक गुम्बा मर्मत सम्भार	पटक	१	100	ट्राइलेट निर्माण र अन्य	100000.00	100	100	120282.1	100	225	5	230
६	शिवमन्दिर मर्मत सम्भार सू.न.पा.६	पटक	१	100	स्टोन मेसिनरी बाल/ पिसिसि/ आरसिसि	100000.00	100	100	129219.21	100	485	416	901
७	थेगछेन छ्योड्लिङ्ग गुम्बा मर्मत	पटक	१	100	रंगरोगन गर्ने र लासेम बनाउने	100000.00	100	100	126209.04	100	134	127	261
८	याडखोला घाट मलामी टहरो निर्माण	पटक	१	150	मलामी टहरो निर्माण	150000.00	100	100	191563.55	100	450	560	1010
९	छोइलिङ्ग गुम्बा निर्माण तथा मर्मत संमार	पटक	१	194	गुम्बा मर्मत सम्भार	194000.00	100	100	194000.00	100	120	110	230
१०	सिद्धेश्वर शिव मन्दिर रडरोगन	पटक	१	७७	मन्दिर रङ्ग रोगन	77098.49	100	100	77098.49	100	150	140	290

प्रकोप व्यवस्थापन कोष - ८०१०३४०४३००६०३

१	झतिग्रस्त सडक संरचना मर्मत संभार तथा सरसफाई			820.623		७,८४,७६५.६४			७,८४,७६५.६४	९५.६३			
२	कार्यक्रम खर्च			300		२,९१,४४०.			२,९१,४४०.	९७.१५			

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
३	कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी कृयाकलाप			100		५४,०३,९३३.			५४,०३,९३३.	५४.०४			
४	लकडाउन प्रभावित पिडीतलाई राहत वितरण			200		१९,८२,०६९.५८			१९,८२,०६९.५८	१९.१			
५	विपद व्यवस्थापनका लागि सामाग्री खरिद			200		१,८०,७०६.००			१,८०,७०६.००	९०.३५			

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

१	रमिते खेल मैदान निर्माण आयोजना	बटा	१	914.164	५६ सूचीकृत वेरोजगारले । औपत ३० दिनमा २५×५० व.मी.को खेलमैदान निर्माण	867075	१००	१००	867075	९४.८५	२४	३२	५६
२	बडा कार्यालय परिसर खाने, सोलिङ्ग गर्ने र वडा कार्यालय जाने बाटो सोलिङ्ग कार्य आयोजना	पटक	१	999.681	४४ जना सूचीकृत वेरोजगार व्यक्तिहरूले आैसत ३३.५ विन्दुङ्गाको सोलिङ्ग, पञ्ची साईंड वाल निर्माण र बाटोमा दुङ्गाको सोलिङ्ग गरेका	990181	१००	१००	990181	९९.०५	१२	३२	४४
३	हजुरे खानेपानी मुहान संरक्षण तथा पहुँच मार्ग निर्माण आयोजना	पटक	१	561.434	३५ जना सूचीकृत वेरोजगार व्यक्तिहरूले आैसत ३१ दिनमा नाली खन्न, पञ्ची पर्खाल निर्माण र बाटो निर्माण गरेका	558075	१००	१००	558075	९४.४	१२	२०	३२

सूरक्षित आप्रावासन परियोजना (सामग्री)

१	मनोसामाजिक परामर्श	पटक	१००	१७८	हालसम्म प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी जम्मा १७२ जनालाई परामर्शदिइएको	१७८०००	१००	१००	१७८०००	१००	१४७	२५	१७२
२	वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता	जना	१००	७७	हालसम्म १०६ जनालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिएको	२३२१९	२२	२२	२३२१९	२२.०३	१०४	२	१०६
३	रिटर्नी	जना	१००	२८१	वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरपरिवारका १०४१ जना सूचना संप्रेषण गरिएको/ तालिम/ कानूनी सहायता प्रदान गरिएको	२८१०००	१००	१००	२८१०००	९३.३१	४४४	५९७	१०४.१
४	वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरूलाई गहन अभिमुखीकरण कार्यक्रम	पटक	३	३	हालसम्म ८३ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई अभिमुखीकरण गरिएको ।	३०००	३	१००	३०००	१००	९९	६४	८३
५	सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित सामुदायक अभिमुखीकरण	पटक	१२	१४	वै. रोको चुनौति र अवसरबाटे विभिन्न युवाहरू, जनाप्रातिनिधि, अगुवा, बडा अध्यक्ष, विभिन्न टोल विकासका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी १२२ जनालाई अभिमुखीकरण गरिएको	१४०००	१२	१००	१४०००	१००	५१	७१	१२२

क्र. स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कुल खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या		
			सूचक परिमाण	बजेट (हजारमा)	सूचक परिमाण	बजेट रकम रु.	वार्षिक प्रगति				म.	पु.	जम्मा
साना सिंचाइ परियोजना (SIP)													
१	कन्याम फाजीगाउँ सिंचाइ योजना	वटा	१	3050.46	समझौता भै निर्माण सूचारु						91	96	187
२	साउने सिंचाइ योजना	वटा	१	1696.33	समझौता भै निर्माण सूचारु						130	122	252
३	टाइटिङ खोला पिपल डाँडा सिंचाइ योजना	वटा	१	1256.12	समझौता भै निर्माण सूचारु						50	46	96

४.३. आ.व. २०७६। ०७७ संचालित वडास्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र.स.	विवरण	संचालित/ सम्पन्न	नभएका	जम्मा
१	पूँजीगत आयोजना	116	8	124
२	लक्षित कार्यक्रम	56	34	90
	जम्मा	172	42	214

४.४. आ.व. २०७६। ०७७ संचालित नगर स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र.स.	विवरण	संचालित/ सम्पन्न	नभएका	जम्मा
१	पूँजीगत आयोजना	189	39	228
२	लक्षित कार्यक्रम	180	100	280
	जम्मा	369	139	508

४.५. आ.व. २०७६। ०७७ संचालित कुल आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र.स.	विवरण	संचालित/ सम्पन्न	नभएका	जम्मा
क	पूँजीगततर्फ कुल जम्मा	305	47	352
ख	लक्षिततर्फ कुल जम्मा	236	134	370
	जम्मा	541	181	722

* माथि उल्लिखित लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू COVID-19 को कारण सम्पन्न हुन सकेनन् ।

* भौतिक पूर्वाधार तर्फका केही कार्यक्रमहरू COVID-19 र अन्य कारणले सम्पन्न हुन सकेनन् ।

5. आ.व.2076/ 077मा सञ्चालन कार्यान्वयन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका केही झलकहरू

अन्तु व्यूटिफिकेशन



आयोजना अनुगमन तथा उद्घाटन



बुद्धपार्कमा बुद्धमुर्ती निर्माण



कोभिड व्यवस्थापन



कृषि सेवा शाखा



पशु सेवा शाखा



महिला तथा वालवालिका शाखा



नगरपालिका महोत्सव २०७६



सहकारी शाखा



शिक्षा शाखा





AERIAL VIEW

निर्माणाधीन
ऐतिहासिक फेन्सन
गुम्बा पार्क

निर्माणाधीन Tea
Testing and
Promotion Center



खण्ड ग

१: पदाधिकारी तथा कर्मचारी विवरण

१.१ जनप्रतिनिधिहरूको विवरण

जनप्रतिनिधिहरूको विवरण

क्र.सं.	बाबा नं.	पद	नाम शर	सम्पर्क नं.
१		प्रमुख	रण बहादुर राई	९८५२६४२००९
२		उपप्रमुख	दुर्गादेवी भट्टराई	९८५२६४२००८
३	१	बडाध्यक्ष	राज कुमार लिम्बु	९८२४०५८५५९
४	१	बडा सदस्य	मैया लिम्बु	९८४२७२४४७३
५	१	बडा सदस्य	सरस्वती दास	९८७७९३४८५०
६	१	बडा सदस्य	हिक बहादुर मगर	९८७७९०६७९२
७	१	बडा सदस्य	तेज बहादुर पापडे	९८५२६७९०४८
८	२	बडाध्यक्ष	चन्द्र कुमार मुच्चा	९८७६६४५५५०
९	२	बडा सदस्य	लोकबहादुर चिमिरे	९८५१९९२०३२
१०	२	बडा सदस्य	सचेन राई	९८४२६८८२९५
११	३	बडाध्यक्ष	हीम बहादुर काकी	९८५२६८००६७
१२	३	बडा सदस्य	तुम्चा लोहार	९८२४०८६८६५
१३	३	बडा सदस्य	लोकनाथ नेपाल	९८४२६७९३०९
१४	३	बडा सदस्य	सुरेन्द्र गोले	९८७५९५४६२०
१५	४	बडाध्यक्ष	मध्यसुदून लालिम्बाने	९८६३६१०४७६
१६	४	बडा सदस्य	गीता विश्वकर्मा	९८७४०००९७६
१७	४	बडा सदस्य	उदाई लावती	९८४४४६५१०१५
१८	४	बडा सदस्य	हिल्ली प्रसाद आचार्य	९८४२७२६०१३
१९	५	बडाध्यक्ष	प्रेम बहादुर तामाङ	९८४४०९९९८९
२०	५	बडा सदस्य	घरनमाया लाल्चा	९८४२६८४२४७
२१	५	बडा सदस्य	दिलमाया गजमेर	९८४२९१८८००
२२	५	बडा सदस्य	अनिल लिम्बु	९८४२६९२४८९
२३	५	बडा सदस्य	हेम प्रसाद लिम्बु	९८४२६४८४०३
२४	६	बडाध्यक्ष	शिव कुमार बस्नेत	९८६०४९६७९६
२५	६	बडा सदस्य	टीकादेवी गोतम पोख्रेल	९८७५९५६४०४
२६	६	बडा सदस्य	लीलादेवी बराहली	९८४०३२९९६२
२७	६	बडा सदस्य	देव कुमार राई	९८७६६५१३५४
२८	६	बडा सदस्य	बीर बहादुर भुजेल	९८४२७३५४७०
२९	७	बडाध्यक्ष	लेखनाथ खड्का	९८४२८६५२७५४
३०	७	बडा सदस्य	गगादेवी सतिवडा	९८६३६७३७३८
३१	७	बडा सदस्य	बुद्धिमाया विश्वकर्मा	९८०८९७६४४८
३२	७	बडा सदस्य	चित्र बहादुर राई	९८४२६७९५४७
३३	७	बडा सदस्य	तेज बहादुर खड्का	९८४२७४८७९४
३४	८	बडाध्यक्ष	सुभाष कुमार राई	९८४२६३५३००
३५	८	बडा सदस्य	सविना शेष्ठे	९८६२६६८१३७
३६	८	बडा सदस्य	चन्द्र कला परियार	९८७६९७८५१९
३७	८	बडा सदस्य	रमेश प्रधान	९८४२६४४७६३२

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं.	बदा नं.	पद	नाम वर	सम्पर्क नं.
३८	८	बडा सदस्य	लाल बहादुर तामाङ	९८५२६८०९९३
३९	९	बडाप्रधारी	देवेन्द्र शर्मा	९८५२६८०९२८
४०	९	बडा सदस्य	शीरा महरा दर्जी	९८४२६९३३०
४१	९	बडा सदस्य	जय कुमार राई	९८०४९०९५३६
४२	९	बडा सदस्य	मन बहादुर लाल्चा	९८४२७२६८१४
४३	१०	बडाप्रधारी	पेमा उर्गेन लामा	९८४२६२७९१३
४४	१०	बडा सदस्य	कलिका राई	९८४२७२८८६८१
४५	१०	बडा सदस्य	शान्ता विश्वकर्मा	
४६	१०	बडा सदस्य	नर बहादुर चाम्ले	९८४२६४६३२२
४७	१०	बडा सदस्य	भोगिन्द्र बहादुर कार्मी	९८४२६२७५११
४८	११	बडाप्रधारी	टेक बहादुर राई	९८४२७४८८०८५
४९	११	बडा सदस्य	हरिमाया दर्जी	९८५७९९४३८
५०	११	बडा सदस्य	पूर्ण बहादुर राई	९८०८७८९५५१
५१	११	बडा सदस्य	सीताराम रेग्मी	९८४२७४०६६३
५२	१२	बडाप्रधारी	डोलेन्द्र बारद्वाज	९८४४६३१९३३
५३	१२	बडा सदस्य	मूर्यकुमारी राई	९८६२७५४६८७
५४	१२	बडा सदस्य	पावंती गजमेर	
५५	१२	बडा सदस्य	मित्र कुमार राई	९८४२६४६८७
५६	१२	बडा सदस्य	लाल बहादुर राई	९८४४६६९४७९
५७	१३	बडाप्रधारी	धन बहादुर राई	९७४२६९३९०
५८	१३	बडा सदस्य	शिवकुमारी आचे मगर	९८१५०२००२८
५९	१३	बडा सदस्य	विमला विशुन्धे	९८२४०२८२०
६०	१३	बडा सदस्य	कमल बहादुर राई	९८०४९८३१७
६१	१३	बडा सदस्य	गम्भीर बहादुर राई	९७४२६०२५०४
६२	१४	बडाप्रधारी	नर बहादुर सुवेदी	९७४२६०४६०
६३	१४	बडा सदस्य	इन्द्रेशी पीडेल	९८६१८४६८७
६४	१४	बडा सदस्य	रमला विश्वकर्मा	९७४२६४८५६३
६५	१४	बडा सदस्य	ब्रसल बहादुर लिहाम	९८१६९६४६८७
६६	१४	बडा सदस्य	बल बहादुर समाल मगर	९८०६०६३४२९
६७		कार्यपालिका सदस्य	डालीमाया कार्यी भण्डारी	९८४२६३६३९२
६८		कार्यपालिका सदस्य	नरमाया मुखिया सुब्जा	९८४२६६२४८१
६९		कार्यपालिका सदस्य	ललितादेवी नेपाल	९८४२७२८४६२
७०		कार्यपालिका सदस्य	शाखीकला लेप्चा	९८४२६४७९१३
७१		कार्यपालिका सदस्य	साविता तिवारी	९८४२७४४५२०
७२		कार्यपालिका सदस्य	वीर बहादुर लाल्चा	९८४२६४७९३८
७३		कार्यपालिका सदस्य	सोनाम छिरिह लामा	९८४२६२७५८८

कर्मचारीहरूको विवरण

१.२ सूर्योदय नगरपालिका अन्तर्गत स्थायी कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क नं.
१	प्रकाशराज पौडेल	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	9852626111
२	रुद्रनारायण सापकोटा	उपसचिव	9852642005
३	विपिन कुमार सिंह	पशु चिकित्सक	9842647396
४	सरोज दर्नाल	मेडिकल अधिकृत	9849142847
५	सविना चौलागाई	प्रशासकीय अधिकृत	9852680150
६	योगनिधि भट्टराई	शिक्षा अधिकृत	9842729989
७	धनराज यादव	जनस्वास्थ्य अधिकृत	9842108554
८	विष्णु प्रसाद नेपाल	शाखा अधिकृत	9852620803
९	देवेन्द्र दास राई	सहकारी संयोजक	9842635360
१०	खेम राज राई	शाखा अधिकृत	9842919908
११	तारा शेर्पा	शाखा अधिकृत	९८४२६४७४९६
१२	कृष्ण चन्द्र झा	अधिकृत	9844631808
१३	लाल बहादुर राई	अधिकृत	
१४	प्रदीप चापागाई	अधिकृत	9852680256
१५	ईश्वरी प्रसाद अधिकारी	अधिकृत	9842109508
१६	चुडामणी बराल	अधिकृत	9842623381
१७	मदन कुमार गुरुङ	अधिकृत	९८४२६४५९१२
१८	सुवास कार्की	सि.अ.हे.ब.	
१९	पदम बहादुर कटुवाल	सि.अ.हे.ब.	
२०	लव कुमार घिमिरे	सि.अ.हे.ब.	
२१	किरण कुमार खरेल	सि.अ.हे.ब.	
२२	हरि प्रसाद भण्डारी	सि.अ.हे.ब.	
२३	गोपाल प्रसाद निरौला	सि.अ.हे.ब.	
२४	धन बहादुर पाखिन	सि.अ.हे.ब.	
२५	प्रदीप कुमार गुप्ता	सि.अ.हे.ब	
२६	तुलशीराम काप्ले	सि.अ.हे.ब	
२७	गोपीमाया राई	सि.अ.न. मि	
२८	फाजुङ्ग भोटे	जनस्वास्थ्यनिरीक्षक	
२९	सञ्चय गौतम	इन्जिनियर	9851165792
३०	आशिष सुवेदी	इन्जिनियर	9862770499
३१	राजेश योञ्जन	सब-इन्जिनियर	9842627331
३२	डिल्ली राम सुवेदी	सब-इन्जिनियर	9842647225
३३	शिवसागर यादव	सब-इन्जिनियर	
३४	सुवास ढकाल	सब-इन्जिनियर	
३५	अनु राई	सब-इन्जिनियर	
३६	कविराज तामाङ	सब-इन्जिनियर	
३७	लक्ष्मीभक्त पौडेल	सब-इन्जिनियर	
३८	सोमकुमार राई	सब-इन्जिनियर	
३९	विपुल अधिकारी	हेल्प असिष्टेन्ट	9852642042

कर्जपारीहरूको विवरण

४०	बालकृष्ण फुएल	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४१	तारा श्रेष्ठ	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४२	राजेन्द्र मगर	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४३	राहुल यादव	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४४	अस्मिता जोशी	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४५	रेनुका राई	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४६	तारा कुमारी राय	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४७	हेम कुमारी शाह	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४८	कल्पना राई	हेल्थ असिष्टेन्ट	
४९	फाजुङ्ग भोटे	हेल्थ असिष्टेन्ट	
५०	ज्योती दुङ्गाना	ल्याब असिष्टेन्ट	
५१	सृजना खालिंग	हे.अ.	
५२	निरज तामाङ्ग	कम्प्यूटर अपरेटर	
५३	केशव बस्नेत		
५४	चन्द्र कुमारी राई	सहायक	9841124529
५५	नविन ढकाल	सचिव	९८४२६४९३५७
५६	हरिप्रसाद गुरागाई	सचिव	9852681829
५७	इन्दिरा लामा	सचिव	9742606880
५८	किशोरकुमार अधिकारी	सचिव	९८४२७२५४९६
५९	टीका राम देवान	सचिव	९८४२६४५२२२
६०	अर्जुन थापा	नायब सुन्दा	९८५२६८९८२८
६१	हिराप्रसाद सुवेदी	अमिन	
६२	नविनराज पौडेल	प्रा स.	
६३	ईश्वर पौडेल	सहायक	9842725492
६४	नैनकला अधिकारी	सहायक	9840011512
६५	सरस्वती दाहाल	सहायक	9862655349
६६	सिर्जना विष्ट	सहायक	9864596164
६७	एक माया बोहोरा	सहायक	9844684744
६८	जानुका जोशी	सहायक	9842834384
६९	टंक बहादुर राई	सहायक	
७०	तीर्थराज चिमिरे	सहायक	9844669163
७१	शुक्रराज राई	सहायक	
७२	रन बहादुर राई	सहायक	9842627880
७३	चन्द्रा नेपाल	सहायक	9842778017
७४	गोविन्द चेम्जोङ्ग	सहायक	
७५	विष्णु लामिछाने	सहायक	9814094631
७६	नारायण बस्नेत	सहायक	9806090773
७७	लक्ष्मी भक्त पौडेल	अ. सब इन्जिनियर	९८१५९२८९९
७८	आष्मा भारती	असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर	9807918063
७९	उमाकान्त चौधरी	असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर	
८०	मानबहादुर रोका	असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर	

कर्जपारीहरूको विवरण

८१	कमलकान्त पोखरेल	खरिदार	९८४२७२५४९६
८२	फूर्तेम्बा गूरुङ	सहायक	9848725944
८३	निर कुमारी धमला	अ.न.मी	
८४	सरस्वती चिमरिया	अ.न.मी	
८५	मिपुङ्ग राई	अ.न.मी	
८६	विनुता संग्रौला	अ.न.मी	
८७	बन्दना लेखा	अ.न.मी	
८८	यसोदा राई	अ.न.मी	
८९	जुनी राई	अ.न.मी	
९०	शान्ती नेम्वाङ्ग	अ.न.मी	
९१	विनुता संग्रौला	अ.न.मी	
९२	नविना गुरुङ	अ.न.मि.	
९३	प्रज्ञा रिमाल	अ.न.मि.	
९४	मनिषा पाण्डे	अ.न.मि.	
९५	सुस्मिता बान्तवा	अ.न.मि.	
९६	गोपीमाया राई	अ.न.मि.	
९७	रस्मिता राई	अ.न.मि.	
९८	रस्मि सिराल	अ.न.मि.	
९९	कुशुम आले	अ.न.मि.	
१००	कल्पना राई	अ.न.मी.	
१०१	तारा कुमारी राया	अ.न.मी.	
१०२	रेनुका राई	अ.न.मी.	
१०३	अर्पण राई	अ.हे.ब.	
१०४	निता राई	अ.हे.ब.	
१०५	सोलोमी तामाङ्ग	अ.हे.ब.	
१०६	रोहन घिमिरे	अ.हे.ब.	
१०७	रामचन्द्र विश्वकर्मा	अ.हे.ब.	
१०८	नरेन्द्र साह	अ.हे.ब.	
१०९	शान्तिदिल तामाङ्ग	अ.हे.ब.	
११०	धनबहादुर पाखिन	अ.हे.ब.	
१११	मनिसा पाण्डे	अ.हे.ब.	
११२	मिपुङ्ग राई	अ.हे.ब.	
११३	धन कुमार लिम्बु	का.स.	9842676119
११४	किरण कुमार मगर	का.स.	९८९६०९३९५४
११५	धन कुमार राई	का.स.	
११६	विमला बुढापूथी	का.स.	
११७	चन्द्र बहादुर खड्का	का.स.	
११८	विजय मास्के	का.स.	9809004045
११९	पूर्णसिंह मोक्तान	का.स.	
१२०	बल बहादुर पौडेल	का.स.	
१२१	अम्बिर ओली	का.स.	

कर्मचारीहरूको विवरण

१.३ सूर्योदय नगरपालिका अन्तर्गत सेवा करारमा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क नं.
१	कविन सापकोटा	सिभिल इन्जिनियर	9852685033
२	दिपेश आचार्य	सिभिल इन्जिनियर	9861160402
३	सृजन गदाल	आर्किटेक्ट इन्जिनियर	
४	उज्ज्वल सुवेदी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
५	नारायण लम्साल	बाली संरक्षण अधिकृत	
६	सुशिल घिमिरे	अमिन	
७	टीका खतिवडा	सामुदायिक सहजकर्ता	
८	लीलानाथ बाँस्तोला	सामुदायिक सहजकर्ता	
९	मुना प्रधान	सामुदायिक सहजकर्ता	
१०	शर्मिला थापा	सामुदायिक सहजकर्ता	9842725298
११	ललिता राई	सामुदायिक सहजकर्ता	9842724425
१२	मन कुमारी राई	सामुदायिक सहजकर्ता	9869731425
१३	यमुना खतिवडा	सामुदायिक सहजकर्ता	9863620914
१४	प्रेम प्रसाद पाण्डे	सामाजिक परिचालक	
१५	कृष्ण खन्त्री	अ.सव-इन्जिनियर	9863709144
१६	रमा ढुङ्गाना	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
१७	कमला भट्टराई	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
१८	अर्पण खड्का	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
१९	सुशिल खरेल	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
२०	विवेक अर्याल	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
२१	तिलक खतिवडा	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
२२	गोविन्द दुङ्गाना	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
२३	दिनेश प्रधान	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
२४	रोशन खन्त्री	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	
२५	विजय राई	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	9861856001
२६	खगेन्द्र प्रधान	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	9844608296
२७	मिलन नेपाली	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	9815078180
२८	प्रतिमा काफले	सहायक	
२९	बाल कुमार गिरी	सहायक	
३०	दावा मोक्तान	ह. सवारी चालक	9842770666
३१	निमा तामाङ	ह. सवारी चालक	9806037999
३२	युव कुमार नेपाल	ह. सवारी चालक	9842725918
३३	वाड छिरिङ लामा	हेभी सवारी चालक	9842627237
३४	महेश चौलागाई	कार्यालय सहयोगी	9842385053
३५	रुपादेवी राई	कार्यालय सहयोगी	9842729959
३६	झलनाथ पोखेल	कार्यालय सहयोगी	9862600485
३७	निमा तामाङ	कार्यालय सहयोगी	
३८	रमेश ढकाल	कार्यालय सहयोगी	
३९	प्रेम सागर ढुङ्गाना	कार्यालय सहयोगी	9842710399
४०	उमादेवी अधिकारी	कार्यालय सहयोगी	9842756304
४१	कल्पना ढुङ्गाना	कार्यालय सहयोगी	9842756304

कर्मचारीहरूको विवरण

४१	दिल कुमारी राई	कार्यालय सहयोगी	9814912926
४२	रणविर राई	कार्यालय सहयोगी	9844631500
४३	प्रभा सापकोटा	कार्यालय सहयोगी	9869731425
४४	सुनिल दर्जी	कार्यालय सहयोगी	9814954226
४५	राजकुमार प्रधान	दमकल व्यवस्थापक(जम्दार)	9862668470
४६	विजय बराल	दमकल चालक	9815986751
४७	गोपाल प्रधान	अग्नि नियन्त्रक	9842675806
४८	दिपेश राई	स्वकीय सचिव	9852642006
४९	पुजा दाहाल	स्वकीय सचिव	
५०	ज्योती सापकोटा	का.स.	
५१	सुस्मा खड्का	का.स.	
५२	कला तामाङ्ग	का.स.	
५३	दावा तामाङ्ग	का.स.	9844666683
५४	कमल घिमिरे	नायब	
५५	सञ्चय पौडेल	नायब	9860981798
५६	विरेन मल्लिक	सरसफाई कर्मचारी	
५७	पासाङ्ग घिसाङ्ग	सरसफाई कर्मचारी	
५८	हरि मल्लिक	सरसफाई कर्मचारी	
५९	टेक बहादुर थापा	सरसफाई कर्मचारी	
६०	जगदिश मल्लिक	सरसफाई कर्मचारी	
६१	अमिकर तामाङ्ग	सरसफाई कर्मचारी	
६२	संजय मल्लिक	सरसफाई कर्मचारी	
६३	विनोद तामाङ्ग	सरसफाई कर्मचारी	
६४	टंक दाहाल	सहायक सुपरभाइजर	
६५	बुद्ध तामाङ्ग	कर संकलक	
६६	दिपेन पुलाभी	कर संकलक	
६७	ज्योती भण्डारी	सुपरभाइजर	9817995988
६८	अञ्जना भट्टराई	नगर प्रहरी	
६९	शिला श्रेष्ठ	नगर प्रहरी	9842237559
७०	बुद्ध विर तामाङ्ग	नगर प्रहरी	
७१	किरण राई	नगर प्रहरी	9824922617
७२	सञ्चीव कार्की	नगर प्रहरी	9842749370
७३	भीम बहादुर वि.क.	नगर प्रहरी	9804722569
७४	कविता राई	नगर प्रहरी	9848273362
७५	इन्द्रबहादुर सिजाली	नगर प्रहरी	9844620636
७६	दिपेश तामाङ्ग	नगर प्रहरी	986074432
७७	पासाङ्ग दिकि शेर्पा	सामुदायिक सहजकर्ता	
७८	दिल कुमारी राई	सामुदायिक सहजकर्ता	
७९	कन्चना राई	सि.वि.आर.एफ. सहजकर्ता	9869013212

कर्मचारीको विवरण (परियोजना तर्फ)

कर्मचारी काउन्टरेंसन, नेपाल

क्र. सं.	नाम	वय	फोन नं.
१	योग शुभ्रार लिम्खी	महिला अधिकारी, कर्मचारी मानव-दैवत नेपाल	९८४८५५०५९०५
२	रमेश लिम्खु	मिलिं, जल-एक, नुन्मा, ३	९८४८५५०५५५५५
३	साराज गुरुङ	मिलिं, जल-एक, नुन्मा, ३, र. ३	९८४८५५०५५५५५
४	कामला लिम्खी	मिलिं, जल-एक, नुन्मा, ३, र. ५	९८४८५५०५५५५५
५	लक्ष्मी लिम्खी	मिलिं, जल-एक, नुन्मा, ३, र. ५	९८४८५५०५५५५५
६	मुख बलेश	मिलिं, जल-एक, नुन्मा, ३, र. ५०	९८६९४४४४४४४४
७	कुमारी लिम्खी	मिलिं, जल-एक, नुन्मा, ३, र. ५२	९८४८५५०५५५५५

प्रधानमन्त्री स्वरोगवार सार्वजनिक

क्र. सं.	नाम	वय	फोन नं.
१	निकु रिवात	सरकारी सचिव	

सर्वोच्च वाप्रजलन परियोजना (नामी)

क्र. सं.	नाम	वय	फोन नं.
१	विजया गुलाह गोते	सर्वोच्च वाप्रजलन	९८२४५२५२५५५
२	टिक्का गामा लिम्खु	वित्तीय विभाग सर्वोच्च	९८४०९६४५६२
३	दुष्मिता लिम्खी	वित्तीय विभाग	९८०४९०२९०७
४	सराजा लिम्खी	वित्तीय विभाग	९८४८६६२६०७८
५	अर्जुन लिम्खारी	वित्तीय विभाग	९८१३३०६६९८

साना अंतर्भाब परियोजना

क्र. सं.	नाम	वय	फोन नं.
	Keshab Kumar Lamsi	Chief Coordinator (Social safeguard officer) (SSO)	९८५१०२७२५५ ९८५३२६०२३३
	Kalash Kumar Chaudhary	Irrigation Engineer (III)	९८५१३८२९९४
	Rakesh Prasad Karki	STO	९८४८३११०
	Laxmi Prasad Adhikari	TO	९८४८३१९६६६
	Pritam Gurubhi	TO	९८४४६२३९९९
	Anup Naga	STO	९८४९७३०७७७
	Apoorva Singh	STO	९८६०३०७९७७
	Pritam Mohar	STO	९८१७४७३५५
	Arvind Bhandari	STO	९८५२४४३०१
	Ranji Kumar Pandit	STO	९८०४८४३९८८
	Bikash Thakur	STO	९८४४१२५२९८

सामाजिक सुरक्षा तथा व्याकुलात पठना दर्ता सुदूरौश्रय परियोजना

क्र. सं.	नाम	वय	फोन नं.
१	बीरिं लिम्खल	MIS Operator	९८६९५५१२५५८
२	झूर्ण लिम्खल गाई	MIS Operator	९८४८५५४४८८१
३	जाला भट्टराई	किसिंह सामाजिक	९८४४४६५११११

१.४ दरबन्दी तेरिज

महाशाखा	शाखा	उपशाखा/ इकाई	पदनाम	स्तर	तह	प्राविधिक	प्रशासनीक	जम्मा	कैफियत
सामन्य प्रशासन	कर्मचारी प्रशासन	आन्तरिक व्यवस्थापन उपशाखा	प्रशासकीय अधिकृत	अधिकृत	७वा ट		१	१	
			अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
			कर्मचारी प्रशासन	प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१
			प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
			कम्प्यूटर अपरेटर	सहायक	५		१	१	
			इलेक्ट्रोसियन	सहायक	४	१		१	
			सवारी चालक	श्रेणीविहिन	प्रथम		३	३	
			कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	प्रथम		१०	१०	
			जिन्सी व्यवस्थापन उपशाखा	प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१
			जनसम्पर्क इकाई	प्रशासकीय सहायक	सहायक	४		१	१
			खरिद इकाई						
			प्रमुख र उपप्रमुखको निजीसचिवालय	प्रशासकीय सहायक	सहायक	४वा ५		२	२
	कार्यान्वयन तथा अनुगमन	उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजारअनुगमन इकाई	निरीक्षण अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
			प्रहरी हल्दार	सहायक	४		२	२	
			प्रहरी जवान	श्रेणीविहिन	प्रथम		८	८	
			प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
			कम्प्यूटर अपरेटर	सहायक	४		१	१	
	कानून		कानून अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
			कम्प्यूटर अपरेटर	सहायक	४		१	१	
	सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थाप		सूचना तथा प्रविधि अधिकृत	अधिकृत	६	१		१	
			सूचना तथा प्रविधि सहायक	सहायक	५	१		१	
			प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
	योजना तथा क्षमता विकास		अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
			प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
			कम्प्यूटर अपरेटर	सहायक	४		१	१	
	पञ्चाकरण		प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
सामन्य प्रशासन महाशाखाको जम्मादरवन्दी						३	४२	४५	
सामाजिक विकास	शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद		नगर शिक्षा अधिकारी	अधिकृत	७वा ट		१	१	
			प्राविधिक सहायक	सहायक	५		१	१	
			प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
			खेल प्रशिक्षक	सहायक	५		१	१	
			कम्प्यूटर अपरेटर	सहायक	४		१	१	
	स्वास्थ्य	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (२वटा)	जनस्वास्थ्य अधिकृत	अधिकृत	७वा ट	१		१	
			हेल्थ असिस्टेन्ट	अधिकृत	६	१		१	
			स्टाफ नर्स	सहायक	५	१		१	
			अहेव	सहायक	५	१		१	
			मेडिकल अधिकृत	अधिकृत	७वा ट	२		२	
			हेल्थ असिस्टेन्ट	अधिकृत	५वा ६	२		२	
			स्टाफ नर्स	सहायक	५	२		२	
			अहेव	सहायक	५	६		६	
	स्वास्थ्य चौकी (१२ वटा)		अनमी	सहायक	४	६		६	
			ल्याव असिस्टेन्ट	सहायक	४	२		२	
			कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	प्रथम		२	२	
			हेल्थ असिस्टेन्ट	अधिकृत	५वा ६	१२		१२	
			अहेव	सहायक	५	१२		१२	
			अनमी	सहायक	४	१२		१२	
			कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन			१२	१२	

आर्थिक विकास	सामाजिक सुरक्षा		अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
	महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण		महिला विकास अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
			महिला विकास निरिक्षक	सहायक	५		१	१	
			सहायक महिला विकास निरिक्षक	सहायक	४		१	१	
	सामाजिक विकास महाशाखाको जम्मादरवन्दी				६०	२३	८३		
	कृषि विकास		वाली संरक्षण अधिकृत	अधिकृत	६	१		१	
			कृषि प्राविधिक	सहायक	५	१		१	
		चिया तथा कफि विकास उपशाखा	कृषि प्राविधिक	सहायक	५	१		१	
			ल्याव टेक्निसियन (कृषि उपजको लागि)	सहायक	५	१		१	
		कृषि सेवा केन्द्र	कृषि प्राविधिक	सहायक	४ वा ५	४		४	
			कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	प्रथम		२	२	
पशुपक्षी विकास			पशु चिकित्सक	अधिकृत	७ वा ८	१		१	
			पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	सहायक	५	१		१	
	पशुसेवा केन्द्र		पशुस्वास्थ्य प्राविधिक	सहायक	४ वा ५	४		४	
			कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	प्रथम		४	४	
	सहशक्ती व्यवस्थापन तथा रोजगारप्रवर्द्धन		रोजगार प्रवर्द्धन अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
भूमि व्यवस्थापन			प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
			सर्भेक्षक	सहायक	५	१		१	
			अमिन	सहायक	४	१		१	
उद्योग व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवर्द्धन			कम्प्यूटर अपरेटर	सहायक	४		१	१	
			व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
			प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
आर्थिक विकास महाशाखाको जम्मादरवन्दी					१६	११	२७		
पूर्वाधार विकास			वरिष्ठ इंजिनियर	अधिकृत	७ वा ८	१		१	
	सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास		इंजिनियर	अधिकृत	६ वा ७	१		२	
			सब इंजिनियर	सहायक	५	६		६	
			असिष्टेण्ट सबइंजिनियर	सहायक	४	४		४	
			प्रशासकीय सहायक	सहायक	४		१	१	
	भवन तथा वस्ती विकास		इंजिनियर	अधिकृत	६ वा ७	१		१	
			नक्सा पास इकाई	सब इंजिनियर	सहायक	५	१		१
			इंजिनियर	अधिकृत	६	१		१	
			सब इंजिनियर	सहायक	५	१		१	
			अमिन	सहायक	४	१		१	
	पूर्वाधार निर्माण परिक्षणप्रयोगशाला		सब इंजिनियर	सहायक	५	१		१	
			ल्याव टेक्निसियन (सिमिल ल्यावकोलागि)	सहायक	५	१		१	
			वातावरण संरक्षण अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
	वातावरण तथा सरसफाई		रेझर	सहायक	५	१		१	
			प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
			अग्नी नियन्त्रक सुपरभाइजर	सहायक	४		१	१	
			अग्नी नियन्त्रक	श्रेणीविहिन	प्रथम		२	२	
			दमकल चालक	श्रेणीविहिन	प्रथम		२	२	
			सुपरभाइजर	सहायक	५		१	१	
			सरसफाईका लागि संकलक	श्रेणीविहिन	प्रथम		८	८	
			स्वीपर	श्रेणीविहिन	प्रथम		२	२	
			सवारी चालक	श्रेणीविहिन	प्रथम		२	२	
			पूर्वाधार विकास महाशाखाको जम्मा दरवन्दी			२३	२१	४३	
वित्तीय व्यवस्थापन	आर्थिक प्रशासन		लेखा अधिकृत	अधिकृत	७ वा ८		१	१	
			लेखापाल	सहायक	५		१	१	

		सहलेखापाल	सहायक	४		१	१	
राजश्व परिचालन		राजश्व अधिकृत	अधिकृत	६		१	१	
	राजश्व प्रक्षेपण तथा विश्लेषण इकाई	प्रशासकीय सहायक	सहायक	५		१	१	
	राजश्व संकलन केन्द्र	कम्प्यूटर अपरेटर	सहायक	४		१	१	
आन्तरिक लेखा परीक्षण		कर संकलक	सहायक	४		४	४	
		आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत	अधिकृत	६ वा ७		१	१	
		आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक	सहायक	५		१	१	
	वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाको जम्मा दरवन्दी				०	१२	१२	
बडा कार्यालयहरु		बडा सचिव	सहायक	५		१४	१४	
		लेखा तथा प्रभासन सहायक	सहायक	४		१४	१४	
		कम्प्यूटर अपरेटर	सहायक	४		१४	१४	
		कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	प्रथम		१४	१४	
	बडाको जम्मा दरवन्दी					५६	५६	
	जम्मा				१०१	१६५	२६६	

“; öþho gu/kflnsfsf]; d4tf:
kfl/s sif, kofkoßg / cfly\$; dfgtf”

; lks{}@&%\$)@!\$, %\$) \$&

E-mail : suryodayamun@gmail.com, info@suryodayamun.gov.np

Website : www.suryodayamun.gov.np